

Cuadro de Proyectos- Dirección de Control y Seguimiento
Junio 2016

ELABORACION DEL PROYECTO

Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contratual	Fechas de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Monto Disponible del Proyecto Hasta la Fecha	Variación en el costo total del Proyecto	Variación alcance y duración del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
36200,37400,12 200 y 35620	Mejoramiento de Vivienda ,	Departamento de Gobernabilidad y Transparencia	Clancho, sabana,puerto Escocedo, parí, San Lorenzo abajo,armah, el chaparral, Col. El Balcón, Col. Libertad sur, La Soledad, Col. Eliso de Urubá, San José, Col. Jaguar Atajo, Col.Gran Comisión,Com. Doce de Diciembre, COL. 24 de Mayo, El Triángulo, Perito, Cda. Blanco, Arenal, Com.San Marco, Col. Gracia a Dios, Sabana Larga, Nombre de Jesús	Ejecucion y culminación de proyecto de vivienda. Mejorar la calidad de vida de 40 familias de bajos recursos económicos através de mejoramiento de por de cemento y reparación de techo.	Dotación de zinc, Bloque, cemento,madera para maçon, Varillas, Material Píeno para mejoramiento de viviendas en diferentes colonias de la ciudad.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 600,000.00	27/11/2015	131%	L. 223,331.95	N/A	L. 376,668.05	L. 470,000.00	N/A	N/A

Yolanda Ballesteros