

INFORMACION DE PROYECTOS																		
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO										EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Nombre del Proyecto	Próposito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (proyectada)	Relación de lo Planificado con los productos entregados (trimestral)	Variación en el costo total del Proyecto	Variaciones en el alcance y duración del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Deppto. De Ingeniería	Coxen Hole	Cafetería y lugar de recreo municipal	Creación de un área de comida accesible al pueblo.	Viene apoyar a las personas de bajos recursos a que puedan tener acceso a una alimentación digna en un ambiente favorable, de calidad y tradicional.	Acondicionamiento de una zona en malas condiciones.	Zona Impactada	Ninguno	Maestro de obra, miembro de la comunidad donde se lleva a cabo la obra.	Fondos Propios	L. 1.577.267,98	29/12/2014	100%	L. 659.896,33	10/10/2015	No Aplica	Extencion persupuestaria	El proyecto se fue alargando en tiempo debido al procedo en la adquisicion de materiales. Tambien mencionar que el proyecto fue ascendiendo en magnitud debido a las solicitudes del Sr. Alcalde Dorn A. Ebanks.	Se realizaron modificaciones a lo proyectado por razones tecnicas, por mejorar las condiciones de la cocina, mejoramiento del sistema acondicionado, entre otros detalles.
Manuel Antonio Hernandez	Monte Placentero	Quiosco 8° Los Fuertes	Mejorar las condiciones de vida las personas que vendian su producto.	Viene apoyar a las personas de bajos recursos, ayudandoles a laborar en un ambiente digno y con las herramientas necesarias.	Mejoramiento de la estetica vial.	Zona Impactada	Ninguno	Maestro de obra, miembro de la comunidad donde se lleva a cabo la obra.	Fondos Propios	L. 498.378,88	26/01/2015	100%	No Aplica	20/03/2015	No aAplica	Extencion persupuestaria	El proyecto se extendio en tiempo debido al cambio climatico y su magnitud vario debido a las mejoras solicitadas por el Sr. Alcalde Dorn A. Ebanks.	Se realizaron mejoras al proyecto en funcion de las solicitudes por el Sr. Alcalde Dorn A.Ebanks.



Ing. Samir Gomez
CICH 6513
Supervisor de Obras Publicas
Municipalidad de Roatan

