



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortes, Honduras, C.A.
Tel. 2670-4445 / 2670-4788 / Fax: 2670-4404
www.municipalidadvillanueva.com



Villanueva, Cortés
martes, 08 de noviembre de 2022

LICENCIADO

GREGORIO MANUEL COELLO

**OFICIAL DE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA
SU OFICINA**

Estimado Lic. Coello,

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus actividades laborales y personales.

Adjunto le remito el informe en detalle de **Avances de Proyectos** derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, **CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.**

Atentamente,


PM. LISANDRO VALENTIN RAMIREZ GUERRERO
Gerente de Infraestructura y Desarrollo



Todos por Villanueva



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022

martes, 08 de noviembre de 2022

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
1	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Najera)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de Calles de terracería en la colonia Melgar Castro 1.37 Kms. Y en la colonia Los Apadrinados 1.50 Kms.	Colonia Melgar Castro Colonia Los Apadrinados, Sector El Milagro, Villanueva, Cortes	COLONIA MELGAR CASTRO Reparación de calle tipo II, limpieza, definición de cunetas, escarificación de terracería, remoción, afinamiento y compactado de terracería, en sección de 6 Mts. 0.64 KMS.; Reparación de calle tipo II, limpieza, definición de cunetas, escarificación de terracería, remoción, afinamiento y compactado de terracería, en sección de 5 Mts. 0.63 KMS.; Reparación de calle tipo II, limpieza, definición de cunetas, escarificación de terracería, remoción, afinamiento y compactado de terracería, en sección de 4 Mts. 0.10 KMS. COLONIA LOS APADRINADOS: Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificación de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto, en sección de 7.50 Mts. 0.26 KMS.; Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificación de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto, en sección de 6.00 Mts. 1.24 KMS.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos de las actividades de la remoción del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de material, remoción y regado de material selecto	Fondos Municipales	L. 408,320.00	03/10/2022	Ejecutado	L. 408,320.00	10/10/2022	Acertado	N/A	N/A
2	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Najera)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 5.96 Kms. De calles de terracería	Guanacaste, Dos Caminos Sur, Brisas de Santa Fe, Real Del Bosque, Altos de Santa Fe, Dos Caminos Centro, Jardines de Santa Fe, Nueva Esperanza en Sector Dos Caminos de Villanueva, Cortes	COLONIA REAL DEL BOSQUE Reparación de calles tipo III, limpieza y definición de cunetas, escarificación de terracería, remoción y afinamiento, en sección de 5 Mts. 0.30 KMS. COLONIA JARDINES: Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificación de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto, en sección de 6 Mts. 0.59 KMS.; Reparación de calles tipo II, limpieza y definición de cuneta, escarificación de terracería, remoción, afinamiento y compactado de material selecto, en sección de 6 Mts. 0.43 KMS. COLONIA GUANACASTE: Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificación de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto, en sección de 6 Mts. 0.43 KMS. Reparación de calles tipo II, limpieza y definición de cuneta, escarificación de terracería, remoción, afinamiento y compactado de terracería, sección de 5 Mts. 1.01 KMS. COLONIA ALTOS DE SANTA FE: Reparación de calles tipo II, limpieza y definición de cuneta, escarificación de terracería, remoción, afinamiento y compactado de terracería, sección de 6 Mts. 0.39 KMS. COLONIA DOS CAMINOS SUR: Reparación de calles tipo II, limpieza y definición de cuneta, escarificación de terracería, remoción, afinamiento y compactado de terracería, sección de 6 Mts. 0.86 KMS.; Reparación de calles tipo II, limpieza y definición de cuneta, escarificación de terracería, remoción, afinamiento y compactado de terracería, sección de 5 Mts. 0.41 KMS. COLONIA DOS CAMINOS CENTRO: Reparación de calles tipo III, limpieza y definición de cunetas, escarificación de terracería, remoción y afinamiento, en sección de 5 Mts. 0.62 KMS. COLONIA SANTA FE: Reparación de calles tipo II, limpieza y definición de cuneta, escarificación de terracería, remoción, afinamiento y compactado de terracería, sección de 5 Mts. 1.32 KMS. BRISAS DE SANTA FE: Reparación de calles tipo III, limpieza y definición de cunetas, escarificación de terracería, remoción y afinamiento, en sección de 5 Mts. 0.43 KMS. NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO I; Motoniveladora, vibro compactadora, sistema de agua, Excavadora 320 y volquetas de 5 mts. NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO II, Motoniveladora, Vibro Compactador y Cisterna de Agua NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO III, Motoniveladora	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos de las actividades de la remoción del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de material, remoción y regado de material selecto	Fondos Municipales	L. 468,400.00	03/10/2022	Ejecutado	L. 468,400.00	L. 44,847.00	Acertado	N/A	N/A



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022

martes, 08 de noviembre de 2022

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
3	INGENIERIA AGUILAR Y ASOCIADOS S. DE R. L. DE C.V. (Dencil Cornelio Aguilar Valenzuela)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Limpieza de Cancha de Fútbol	Sector Kilometro 86, Villanueva, Cortés	Corte de capa vegetal 2424.65 M²; Cargado y perfilado de terreno con retroexcavadora 727.40 M³; Botado de material de desperdicio 727.40 M³	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de remoción del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de material, remoción de la y regado de material selecto	Fondos Municipales	L. 191,548.00	27/09/2022	Ejecutado	L. 191,548.00	14/10/2022	Acertado	N/A	N/A
4	INGENIERIA AGUILAR Y ASOCIADOS S. DE R. L. DE C.V. (Dencil Cornelio Aguilar Valenzuela)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 1.8 Kms. De calles de terracería	Residencial Brisas de Sula, Villanueva, Cortés	Conformación y balastado de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 Mts. 1.10 KMS.; Reparación de calle tipo II, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento y compactado de terracería en sección de 6 Mts. 0.70 KMS. NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO I, Motoniveladora, Vibro compactadora, Cisterna de agua, Excavadora 320, Volquetas de 5 mts. NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO II, Motoniveladora, Vibro compactador, Cisterna de agua	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de remoción del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de material, remoción de la y regado de material selecto	Fondos Municipales	L. 281,100.00	27/09/2022	Ejecutado	L. 281,100.00	14/10/2022	Acertado	N/A	N/A
5	INGENIERIA AGUILAR Y ASOCIADOS S. DE R. L. DE C.V. (Dencil Cornelio Aguilar Valenzuela)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 1.8 Kms. De calles de terracería	Residencial Bella Vista, Villanueva, Cortés	Conformación y balastado de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 Mts. 0.80 KMS. Reparación de calle tipo II, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracera, remoción, afinamiento y compactado de terracería en sección de 6 Mts. 1.00 KMS. NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO I, Motoniveladora, Vibro compactadora, Cisterna de agua, Excavadora 320 y Volquetas de 5 mts. NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO II, Motoniveladora, Vibro compactador y Cisterna de agua	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de remoción del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de material, remoción de la y regado de material selecto	Fondos Municipales	L. 228,000.00	27/09/2022	Ejecutado	L. 228,000.00	14/10/2022	Acertado	N/A	N/A



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022

martes, 08 de noviembre de 2022

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
6	INNOVA HONDURAS S. DE R. L. (Miguel Alfredo Bardales Díaz del Valle)	Construcción Adiciones y Mejoras de Sistemas de Alcantarillado Sanitario	Extensión de 235' de Línea Primaria y 50' de Línea Secundaria e Instalación de Transformador de 15 KVA. Para energizar equipo de trabajo en planta de tratamiento para aguas negras	Colonia Hermanos de Cristo (Walter Perdomo), Villanueva, Cortés	Limpieza de terreno y botado de escombros 1; Tramite en la ENEE por instalación de transformador 1; Suministro e instalación de postes de madera de 35' 3; Instalación de retenida con poste de madera de 30' 1; Instalación de transformador de 15 KVA. 1; Instalación de línea primaria más la línea del neutro 235 PIE; Instalación de línea secundaria 50 PIE	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la excavación del suelo	Movimiento de tierra para aperturar agujeros	Fondos Municipales	L. 192,634.50	03/02/2022	Pendiente de Garantía de Cumplimiento	L. 192,634.50	N/A	N/A	N/A	N/A
7	INNOVA HONDURAS S. DE R. L. (Miguel Alfredo Bardales Díaz del Valle)	Construcción Adiciones y Mejoras Proy. Barrio Ciudad	Cambio de Tubería para el sistema de alcantarillado sanitario	Parque Bailey, El Cutuquito, Villanueva, Cortés	Excavación de material común (266.70 X 0.30 X 0.50 Mts.) 40.00 M³; Relleno y compactado con material selecto 25.00 M³; Cama de apoyo a tubería para evitar que la trayectoria de la instalación se desvíe 8.02 M³; Suministro e instalación de tubería de 8" SDR41 (cambio de 6" a 8") 227.70 ML.; Suministro e instalación de tubería de 8" SDR41 (cambio de 8" a 10") 200.10 ML.; Suministro e instalación de yee de 8" a 4" (cambio de 6" a 8" 30.00 CAU	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la excavación del suelo	Movimiento de tierra para la excavación y el entierro de tubería	Fondos Municipales	L. 192,340.60	06/10/2022	Pendiente de Garantía de Cumplimiento	L. 192,340.60	N/A	N/A	N/A	N/A
8	A&S ELECTRIKO'S (José Ramón Castro Monloya)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Adición y Mejoras al sistema eléctrico y Alumbrado Público	El Pedregal y Martín Fajardo, Villanueva, Cortés	BARRIO EL PEDREGAL (MANO DE OBRA Y EL TOTAL DE MATERIALES A UTILIZAR) Perforación de agujeros para postes y retenidas 24x72 terreno rocoso 6; Hincado de poste de madera de 30' 4; Desmontaje de poste de madera de 30' con cables secundarios, cables tv y cables de internet en mal estado 4; Reflechado de línea secundaria 2F+N 2X3/0 + 1X2 628 PIE; Instalación y armado de bastidores de 3 hilos completo 4; Instalación de aterrizaje completo polo a tierra 2; Instalación de retenida sencilla completa 2; Instalación de retenida estructura r-3 (retenida aérea) 1; Instalado y armado de lámparas Led tipo cobra de 100 watts 87-240 V. con conexión polo a tierra Multivoltaje completa con brazo metálico, fotocelda y conectores de compresión 3; Instalación y armado de lámparas Led tipo canasta de 40 watts, completas 2; BARRIO MARTÍN FAJARDO (MANO DE OBRA Y EL TOTAL DE MATERIALES A UTILIZAR) Perforación de agujeros para postes y retenidas 24x72 terreno rocoso 4; Desmontaje de poste de madera de 35' con cables secundarios, cables tv y cables de internet y transformador de 50 KVA. 1; Desmontaje de poste de madera de 30' con cables secundarios, cables tv y cables de internet en mal estado 1; Hincado y aplomado de poste de 30' de madera 1; Hincado y aplomado de poste de 35' de madera 1; Montaje e instalación de transformador de 50 KVA. 19.9 KV. 120/240 V. (mano de obra) 1; Reflechado de línea secundaria 2F+N 2X3/0 + 1X2 408 PIE; Reflechado de línea primaria 2F+N 2X1/0 + 1X2 131 PIE; Instalación de aterrizaje completo polo a tierra 1; Instalación de retenida sencilla completa 2; Instalación y armado de lámparas Led tipo cobra de 100 watts 87-240 v. Con conexión polo a tierra, Multivoltaje, completa con brazo metálico, fotocelda y conectores de compresión 1; Instalación y armado de lámparas Led tipo canasta de 40 watts, completas 1	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la excavación del suelo	Movimiento de tierra para aperturar agujeros	Fondos Municipales	L. 356,269.00	23/09/2022	Ejecutado	L. 356,269.00	20/10/2022	Acertado	N/A	N/A



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA, CORTES
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS DE DESARROLLO



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022

martes, 08 de noviembre de 2022

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
9	SEÑALIZACIÓN VIAL DE HONDURAS, S. DE R.L. (SEVALH, S. DE R.L.) (Osman Gerardo Barraza Corleto)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Señalización, Demarcación y Mantenimiento vial horizontal y vertical	Calles del Casco Urbano, Villanueva, Cortés	Suministro e instalación de señales de alto de 61 X 61 Cms. Con tablero de 20 X 61 Cms. (47 unidades de señales de derecha, 31 unidades de señales de izquierda y 21 unidades de señales de doble vía) 99; Suministro e instalación de señales de no estacionar con una medida de 46 X 72 Cms. 51;	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la perforación del suelo	Ninguno	Fondos Municipales	L. 998,098.80	10/10/2022	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Suministro e instalación de señales de no virar con una medida de 46 X 71 Cms. (4 unidades izquierda y 6 unidades de derecha) 10; Suministro e instalación de señales de no seguir de frente con una medida de 46 X 71 Cms. 1; Suministro e instalación de señales de no girar en "u" con una medida de 46 X 71 Cms. 1; Suministro e instalación de señales de carril exclusivo, con una medida de 46 X 71 Cms. 2; Suministro e instalación de señales de zona escolar y velocidad máxima, con una medida de 61 X 81 Cms., reflectivo, color verde limón DG3 8; Suministro e instalación de señales de "entrada a Villanueva, con una medida de 30 X 180 Cms. 2; Suministro e instalación de boyas de polietileno De 20 x 20 Cms. con tornillos 100; Suministro e instalación de delineador de carril 30; Separador de carril con hito 40																	
10	INVERSIONES MERCANTILES ALVA PINEDA, S. DE R. L. (Osmán Alva Castellanos)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Construcción de Caja Puente para cruce de calle que da acceso a la colonia Municipal	Sector La Estación de barrio La Victoria, Villanueva, Cortés	CAJA PUENTE A=4.40 MTS., L=12.00 MTS., PROF.=3.30 MTS. Demolición de cruce existente y limpieza; Construcción de paso peatonal provisional con alcantarillas existentes; Trazado y marcado 50.00 ML.; Excavación de material semiduro (13.00 X 8.00 X 4.30) Mts. 436.80 M³; Conformación y nivelación de terreno 92.50 M³; Fundición de cabezales, alas y muros de mampostería (Concreto ciclópeo) y bastones con varilla #4@0.40 Mts. 139.64 M³; Construcción de viga en "T" 0.70 X 0.35 X 0.15 Mts. Con 8 # 5 y # 3 @ 0.20 Mts. (corona) 24.00 ML.; Viga de concreto transversal 0.20 x 0.15 mts @ 3.00 Mts. con 4 # 4 y # 3 @ 0.20 Mts. 22.00 ML.; Fundición de losa armada con #4@0.15 Mts. A/S e=0.20 Mts. 52.80 M³; Fundición de firme (Piso) e = 20 Cms. (Mampostería) 36.00 M³; Construcción de pozo de inspección de rebalse, H = 3.5 Mts.; Relleno con material del sitio ambos lados 90.00 M³; Rejvo de material de ripio 70.00 M³; Limpieza final 1; Instalación de imbornales en estribos con tubo de 4" PVC; Suministro e instalación de tubería PVC corrugada de 24" para continuidad de colector "C" 12.00 ML.; Construcción de barandal 0.20 X 0.20 Mts., 4 varillas 5/8" y 3/8" @ 0.10 Mts. 10.00 ML.; Suministro e instalación de lámpara Led tipo cobra de 120-240 V., luz blanca de 50 watts 2.00; Suministro e instalación de poste metálico para lámparas Led tipo cobra con tubo galvanizado, de 2" chapa 14" 2.00; Suministro e instalación de cable triplex # 6 para energizar lámparas 140.00 PIE	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de tierra para la fundición de mampostería y relleno y compactado con material selecto en aproximaciones	Movimiento de tierra para la fundición de mampostería y relleno y compactado con material selecto en aproximaciones	Fondos Municipales	L. 1,289,041.20	12/10/2022	Pendiente de Garantía de Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TOTAL

L. 4,605,752.10

RM. LISANDRO VALENTIN RAMIREZ GUERRERO
Gerencia de Infraestructura y Proyectos de Desarrollo

