

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

11/11/22

Página 1

INFORME DEL 01/10/22 AL 31/10/22

Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/22**



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
01	Gastos Grales Administración-Gerencia							
01	Compra De Terrenos Y Manejo De Cuencas	Siguatepeque	03-01-471	2,489,711.76	2,368,594.01	4,858,305.77	0.00	4,858,305.77
02	Estudios, Investigacion Y Proyectos De Factibilidad	Siguatepeque,	03-01-251	271,020.68	460,000.00	731,020.68	310,000.00	421,020.68
Total del Código : 03-01-251				2,760,732.44	2,828,594.01	5,589,326.45	310,000.00	5,279,326.45
02	Gastos Grales Administración Comercialización							
03	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Y Servidor De D	Siguatepeque,	03-04-421	530,000.00	257,000.00	787,000.00	168,997.90	618,002.10
Total del Código : 03-04-421				530,000.00	257,000.00	787,000.00	168,997.90	618,002.10
03	Gastos Grales Administración-dministracion							
04	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Para Oficinas A	Siguatepeque,	03-03-421	150,000.00	100,000.00	250,000.00	248,558.39	1,441.61
Total del Código : 03-03-421				150,000.00	100,000.00	250,000.00	248,558.39	1,441.61
07	Recursos Humanos							
05	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Para Acodiciona	Siguatepeque,	03-05-421	80,000.00	0.00	80,000.00	70,496.72	9,503.28
06	Adquisicion De Equipo Audiovisual	Siguatepeque,	03-05-421	150,000.00	0.00	150,000.00	128,339.00	21,661.00
07	Adquisicion De Carpas Institucionales	Siguatepeque,	03-05-421	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
Total del Código : 03-05-421				280,000.00	0.00	280,000.00	198,835.72	81,164.28
06	Recursos Hidricos							
08	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	Siguatepeque,	03-06-421	20,000.00	0.00	20,000.00	15,903.35	4,096.65
09	Mejoras A Terreno(posteria Para Delimitacion De Te	Siguatepeque,	03-06-471	400,000.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00
Total del Código : 03-06-471				420,000.00	-400,000.00	20,000.00	15,903.35	4,096.65
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
10	Adquisicion De Equipos Para	Siguatepeque,	03-02-449	1,000,000.00	1,325,000.00	2,325,000.00	921,228.47	1,403,771.53

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/10/22 AL 31/10/22

Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/22**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
Estaciones De Tratamie								
11	Contr. Adiciones Y Mejoras En Edificios Para Estac	Siguatepeque,	03-02-461	535,000.00	500,000.00	1,035,000.00	145,447.63	889,552.37
12	Const. Adiciones Y Mejoras En Captaciones Y Lineas	Siguatepeque,	03-02-463	156,608.38	-156,608.38	0.00	0.00	0.00
13	Const, Adiciones Y Mejoras Al Sistema De Agua Pota	Siguatepeque,	03-02-464	916,000.00	910,846.53	1,826,846.53	1,652,734.05	174,112.48
Total del Código :				03-02-464	2,607,608.38	2,579,238.15	5,186,846.53	2,719,410.15
							2,467,436.38	
05 Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.								
14	Const, Adiciones Y Mejora Al Sist De Recoleccion Y	Siguatepeque,	03-02-465	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00
Total del Código :				03-02-465	800,000.00	-800,000.00	0.00	0.00
04 Operación y M;antenimiento de Agua								
15	Const, Adiciones Y Mejoras A La Red De Distribucio	Siguatepeque,	03-02-466	500,000.00	200,000.00	700,000.00	85,410.97	614,589.03
16	Constrccion Adiciones Y Mejoras En Obras Varias	Siguatepeque,	03-02-469	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00
Total del Código :				03-02-469	1,100,000.00	500,000.00	1,600,000.00	85,410.97
							1,514,589.03	
01 Gastos Grales Administración-Gerencia								
17	Adquisicion De Vehiculos	Siguatepeque,	03-01-442	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
Total del Código :				03-01-442	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
							1,300,000.00	
02 Gastos Grales AdministraciónComercialización								
18	Adquisicion De Motocicleta	Siguatepeque,	03-04-442	0.00	75,000.00	75,000.00	70,029.85	4,970.15
Total del Código :				03-04-442	0.00	75,000.00	75,000.00	70,029.85
							4,970.15	
04 Operación y M;antenimiento de Agua								
19	Const. Adiciones Y Mejoras A Edificio (oficinas Ad	Siguatepeque,	03-02-461	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
20	Perforacion, Instalacion Equipo Electomecanico Poz	Bo. San Antonio	03-02-468	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,042,992.50	757,007.50

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/10/22 AL 31/10/22

Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/22**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
21	Adquisicion De Equipo De Oficina Y Equipo Informati	Siguatepeque,	03-02-421	0.00	100,000.00	100,000.00	28,169.98	71,830.02
Total del Código : 03-02-421				0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,071,162.48	1,028,837.52
05	Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.							
22	Diseño Y Const. De Pretaminento Para Incorporacion	Siguatepeque	03-02-465	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
23	Extencion Del Colector Para Parque Calanterique	Siguatepeque,	03-02-465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Extencion Del Colector En Barrio Santa Martha	Bo. Santa Martha	03-02-465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Extencion Del Colector En Barrio Saragoza	Bo. Saragoza	03-02-465	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00
Total del Código : 03-02-465				0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
01	Gastos Grales Administración-Gerencia							
26	Contra Parte Del Proyecto Mejora De La Gestion Del	Siguatepeque,	03-01-464	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
Total del Código : 03-01-464				0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
08	Proyecto Mejora de la Gestion Recurso Hidrico							
27	Proyecto De Mejora De La Gestion Del Recurso Hidri	Siguatepeque,	03-07-464	0.00	10,058,822.09	10,058,822.09	4,248,698.27	5,810,123.82
Total del Código : 03-07-464				0.00	10,058,822.09	10,058,822.09	4,248,698.27	5,810,123.82
05	Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.							
28	Extencion Del Colector Principal En Barrio Saragoz	Bo. Saragoza	03-02-465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	Extencion Del Colector En Barrio El Centro	Bo. El Centro	03-02-465	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00
30	Extencion Del Colector En Barrio San Francisco	Bo. San Francisco	03-02-465	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00
Total del Código : 03-02-465				0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/10/22 AL 31/10/22

11/11/22

Página 4

Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/22**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
06	Recursos Hidricos							
31	Adquisicion De Motocicleta	Siguatepeque,	03-07-442	0.00	75,000.00	75,000.00	70,029.85	4,970.15
Total del Código : 03-07-442				0.00	75,000.00	75,000.00	70,029.85	4,970.15
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
32	Construccion Obras Toma, Linea De Conduccion Guara	Guaratoro	03-02-463	0.00	1,940,000.00	1,940,000.00	0.00	1,940,000.00
33	Construccion Obras Toma, Linea De Conduccion Chama	Chamalucuará	03-02-463	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Código : 03-02-463				0.00	1,940,000.00	1,940,000.00	0.00	1,940,000.00
TOTAL PROYECTOS				8,648,340.82	23,413,654.25	32,061,995.07	9,207,036.93	22,854,958.14


CONTADOR
 FRANCISCO ALONSO GARCÍA ZÚÑIGA
 Contador

