



**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA  
AGUAS DE LA LIMA  
MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTES**



**DETALLE DE PROYECTO MES DE OCTUBRE 2022**

Cod. Proyecto	Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto Aprobado	Modificacion	Presupuesto Definido	Pagos Anteriores	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
429-9	Compra de 1 relee termico para reemplazo de dañado en la estacion elevadora aguas negras localizada en col. sitraterco.	Col. Sitraterco	L80,000.00			L61,639.64	L2,094.39	L16,265.97
464-01	Servicios de trabajo realizados en bomba de Agua, despeje de lineas primarias, poda de arboles, reparacion bancos de transformadores, mantenimiento en general.	Fenafuth/cerrato	L90,000.00				L32,775.00	L57,225.00
							<b>L34,869.39</b>	

  
Contador (a) General

**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**  
**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**  
**INFORME DEL 01/10/22 AL 31/10/22**



Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/22**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	
<b>01 Administración-Gerencia</b>									
415-01	Activos Intangibles	La Lima, Cortes	03-01-415	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	
421-01	Equipo Nuevos De Oficina	La Lima, Cortes	03-01-421	80,000.00	1,500.00	81,500.00	81,270.71	229.29	
424-01	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-01-424	60,000.00	0.00	60,000.00	59,299.47	700.53	
442-01	Adquis. De Autovehiculos	La Lima, Cortes	03-01-442	800,000.00	0.00	800,000.00	77,000.00	723,000.00	
448-01	Equipo Planta Electricas	La Lima, Cortes	03-01-448	500,000.00	0.00	500,000.00	236,450.00	263,550.00	
461-01	Construccion,ediciones Y Mejorar Edificio	La Lima, Cortes	03-01-461	500,000.00	0.00	500,000.00	29,626.38	470,373.62	
<b>Total del Sub-grupo :</b>				<b>2,070,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>2,071,500.00</b>	<b>483,646.56</b>	<b>1,587,853.44</b>	
<b>Total del Código :</b>				<b>03-01-461</b>	<b>2,070,000.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>2,071,500.00</b>	<b>483,646.56</b>	<b>1,587,853.44</b>
<b>02 Comercialización</b>									
421-02	Equipos Nuevos De Oficina	La Lima, Cortes	03-02-421	30,000.00	-1,500.00	28,500.00	27,496.50	1,003.50	
424-02	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-02-424	30,000.00	0.00	30,000.00	29,531.60	468.40	
<b>Total del Sub-grupo :</b>				<b>60,000.00</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>57,028.10</b>	<b>1,471.90</b>	
<b>Total del Código :</b>				<b>03-02-424</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>58,500.00</b>	<b>57,028.10</b>	<b>1,471.90</b>
<b>03 Operación y Mantenimiento de Agua</b>									
424-03	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-03-424	30,000.00	0.00	30,000.00	28,000.00	2,000.00	
429-1	Equipo De Bombeo	Fenafuth/cerrato	03-03-429	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	
429-10	Equipo De Bombeo	Col. Fraternidad	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	18,500.00	21,500.00	
429-11	Equipo De Bombeo	Col. Guaymurás	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	
429-12	Equipo De Bombeo	Col. San Cristobal	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
429-13	Equipo De Bombeo	Col. Planeta	03-03-429	80,000.00	0.00	80,000.00	56,925.00	23,075.00	
429-14	Equipo De Bombeo	Col. 23 De Sept.	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	

**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**

**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**

**INFORME DEL 01/10/22 AL 31/10/22**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/22**



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
429-15	Equipo De Bombeo	Col. Biblioteca	03-03-429	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
429-16	Equipo De Bombeo	Edificio Aguas De	03-03-429	25,000.00	-23,647.00	1,353.00	0.00	1,353.00
429-17	Equipo De Bombeo	Col. Los Angeles	03-03-429	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
429-18	Equipo De Bombeo	Col. Fraternidad	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	10,000.00
429-19	Equipo De Bombeo	Col. Villas	03-03-429	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
429-2	Equipo De Bombeo	Col. Nueva	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-20	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-21	Equipo De Bombeo	Bo. Centro	03-03-429	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
429-22	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	03-03-429	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
429-23	Equipo De Bombeo	Col. Oro Verde #1	03-03-429	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-24	Equipo Para Mantenimiento	Herramientas Y	03-03-429	150,000.00	73,647.00	223,647.00	223,372.66	274.34
429-25	Equipo De Bombeo	Col. Oro Verde #2	03-03-429	70,000.00	0.00	70,000.00	34,613.27	35,386.73
429-26	Equipo De Bombeo	Villa Esther	03-03-429	70,000.00	0.00	70,000.00	57,114.55	12,885.45
429-3	Equipo De Bombeo	Col. Gracias A	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	18,700.00	21,300.00
429-4	Equipo De Bombeo	Col. Municipal	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-5	Equipo De Bombeo	Col. Cusuca	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-6	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-7	Equipo De Bombeo	Col. Los Maestros	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-8	Equipo De Bombeo	Col. Martinez	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-9	Equipo De Bombeo	Col. Sitraterco	03-03-429	80,000.00	0.00	80,000.00	63,734.03	16,265.97
464-01	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Fenafuth/cerrato	03-03-464	90,000.00	0.00	90,000.00	32,775.00	57,225.00
464-02	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Jerusalem	03-03-464	90,000.00	0.00	90,000.00	3,248.75	86,751.25
464-03	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Gracias A	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
464-04	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Municipal	03-03-464	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
464-05	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas	Col. La Cusuca	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00

**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**  
**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**  
**INFORME DEL 01/10/22 AL 31/10/22**



Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/22**


Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Potable (rep.linea							
464-06	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col Reformada	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-07	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Los Maestros	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-08	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Martinez	03-03-464	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
464-09	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Sitraterco	03-03-464	130,000.00	112,000.00	242,000.00	241,500.00	500.00
464-10	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Fraternidad	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-11	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Guaymuras	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-12	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. San Cristobal	03-03-464	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
464-13	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Planeta	03-03-464	160,000.00	-60,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00
464-14	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. 23 De	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-15	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Ba. Centro Norte	03-03-464	140,000.00	0.00	140,000.00	6,929.10	133,070.90
464-16	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Edificio Aguas De	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-17	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Los Angeles	03-03-464	100,000.00	-52,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00
464-18	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Fraternidad	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-19	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Villas Valencia	03-03-464	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
464-20	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas	Col. Bella Vista	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**

**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**

**INFORME DEL 01/10/22 AL 31/10/22**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/22**



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Potable (rep.linea							
464-21	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. 4 De Julio	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-22	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Bo. El Mixto	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-23	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Campo	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
464-24	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Bo. Las Flores	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-25	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Bo. Guadalupe	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-26	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Oro Verde #1	03-03-464	150,000.00	70,000.00	220,000.00	218,443.26	1,556.74
464-27	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Oro Verde #2	03-03-464	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	40,872.68	39,127.32
464-28	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Villa Esther	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
464-29	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Colombia	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
<b>Total del Sub-grupo :</b>				<b>3,420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,420,000.00</b>	<b>1,074,728.30</b>	<b>2,345,271.70</b>
<b>Total del Código : 03-03-464</b>				<b>3,420,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,420,000.00</b>	<b>1,074,728.30</b>	<b>2,345,271.70</b>

**04 Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.**

429-01	Equipo De Bombeo	Col. Sitraterco	03-04-429	100,000.00	0.00	100,000.00	6,545.80	93,454.20
429-02	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	03-04-429	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
429-03	Equipo De Bombeo	Col. 23 De	03-04-429	100,000.00	0.00	100,000.00	65,965.93	34,034.07
429-04	Varillas De Sondeo	Varillas De	03-04-429	150,000.00	0.00	150,000.00	102,182.90	47,817.10
465-01	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Fenafuth/cerrato	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**  
**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**  
**INFORME DEL 01/10/22 AL 31/10/22**



Fecha de Elaboración del Informe: 31/10/22

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
465-02	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Gracias A	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
465-03	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Municipal	03-04-465	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
465-04	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. La Cusuca	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-05	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Reformada	03-04-465	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
465-06	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Los Maestros	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-07	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Martinez	03-04-465	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
465-08	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Sitraterco	03-04-465	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
465-09	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. La Roma	03-04-465	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
465-10	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Guaymuras	03-04-465	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
465-11	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. San Cristobal	03-04-465	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
465-12	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Planeta	03-04-465	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
465-13	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. 23 De	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	4,550.55	35,449.45
465-14	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Bo. Centro Norte	03-04-465	100,000.00	0.00	100,000.00	5,520.00	94,480.00
465-15	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col 4 De Julio	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
465-16	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Bo. Guadalupe	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA**

**INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION**

**INFORME DEL 01/10/22 AL 31/10/22**

Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/22**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
465-17	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. La Mesa	03-04-465	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
465-18	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Buenos Aires	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-19	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Filadelfia	03-04-465	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
465-20	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Oro Verde	03-04-465	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
465-21	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col.independenci	03-04-465	25,000.00	0.00	25,000.00	5,520.00	19,480.00
<b>Total del Sub-grupo :</b>				<b>1,460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,460,000.00</b>	<b>190,285.18</b>	<b>1,269,714.82</b>
<b>Total del Código :</b>		<b>03-04-465</b>		<b>1,460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,460,000.00</b>	<b>190,285.18</b>	<b>1,269,714.82</b>
<b>TOTAL PROYECTOS</b>				<b>7,010,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,010,000.00</b>	<b>1,805,688.14</b>	<b>5,204,311.86</b>

  
**Keylin Sulieth Melgar**  
**Contador General**  
**Firma y Sello**

