

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

12/08/22

Página 1

INFORME DEL 01/07/22 AL 31/07/22

Fecha de Elaboración del Informe: **31/07/22**




Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
01	Gastos Grales Administración-Gerencia							
01	Compra De Terrenos Y Manejo De Cuencas	Siguatepeque	03-01-471	2,489,711.76	2,368,594.01	4,858,305.77	0.00	4,858,305.77
02	Estudios, Investigacion Y Proyectos De Factibilidad	Siguatepeque,	03-01-251	271,020.68	460,000.00	731,020.68	75,000.00	656,020.68
Total del Código :				2,760,732.44	2,828,594.01	5,589,326.45	75,000.00	5,514,326.45
02	Gastos Grales Administración Comercialización							
03	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Y Servidor De D	Siguatepeque,	03-04-421	530,000.00	257,000.00	787,000.00	137,838.94	649,161.06
Total del Código :				530,000.00	257,000.00	787,000.00	137,838.94	649,161.06
03	Gastos Grales Administración-dministracion							
04	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Para Oficinas A	Siguatepeque,	03-03-421	150,000.00	100,000.00	250,000.00	171,910.87	78,089.13
Total del Código :				150,000.00	100,000.00	250,000.00	171,910.87	78,089.13
07	Recursos Humanos							
05	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Para Acodiciona	Siguatepeque,	03-05-421	80,000.00	0.00	80,000.00	64,636.72	15,363.28
06	Adquisicion De Equipo Audiovisual	Siguatepeque,	03-05-421	150,000.00	0.00	150,000.00	2,299.00	147,701.00
07	Adquisicion De Carpas Institucionales	Siguatepeque,	03-05-421	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
Total del Código :				280,000.00	0.00	280,000.00	66,935.72	213,064.28
06	Recursos Hidricos							
08	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	Siguatepeque,	03-06-421	20,000.00	0.00	20,000.00	15,903.35	4,096.65
09	Mejoras A Terreno(posteria Para Delimitacion De Te	Siguatepeque,	03-06-471	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
Total del Código :				420,000.00	0.00	420,000.00	15,903.35	404,096.65
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
10	Adquisicion De Equipos Para	Siguatepeque,	03-02-449	1,000,000.00	550,000.00	1,550,000.00	921,228.47	628,771.53

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/07/22 AL 31/07/22

Fecha de Elaboración del Informe: 31/07/22



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
Estaciones De Tratamie								
11	Contr. Adiciones Y Mejoras En Edificios Para Estac	Siguatepeque,	03-02-461	535,000.00	500,000.00	1,035,000.00	145,447.63	889,552.37
12	Const. Adiciones Y Mejoras En Captaciones Y Lineas	Siguatepeque,	03-02-463	156,608.38	43,391.62	200,000.00	0.00	200,000.00
13	Const, Adiciones Y Mejoras Al Sistema De Agua Pota	Siguatepeque,	03-02-464	916,000.00	910,846.53	1,826,846.53	665,633.72	1,161,212.81
Total del Código : 03-02-464				2,607,608.38	2,004,238.15	4,611,846.53	1,732,309.82	2,879,536.71
05 Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.								
14	Const, Adiciones Y Mejora Al Sist De Recoleccion Y	Siguatepeque,	03-02-465	800,000.00	-60,000.00	740,000.00	0.00	740,000.00
Total del Código : 03-02-465				800,000.00	-60,000.00	740,000.00	0.00	740,000.00
04 Operación y M;antenimiento de Agua								
15	Const, Adiciones Y Mejoras A La Red De Distribucio	Siguatepeque,	03-02-466	500,000.00	200,000.00	700,000.00	85,410.97	614,589.03
16	Const, Adiciones Y Mejoras En Obras Varias	Siguatepeque,	03-02-469	600,000.00	300,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00
Total del Código : 03-02-469				1,100,000.00	500,000.00	1,600,000.00	85,410.97	1,514,589.03
01 Gastos Grales Administración-Gerencia								
17	Adquisicion De Vehiculos	Siguatepeque,	03-01-442	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
Total del Código : 03-01-442				0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
02 Gastos Grales Administración Comercialización								
18	Adquisicion De Motocicleta	Siguatepeque,	03-04-442	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00
Total del Código : 03-04-442				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00
04 Operación y M;antenimiento de Agua								
19	Const. Adiciones Y Mejoras A Edificio (oficinas Ad	Siguatepeque,	03-02-461	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
20	Perforacion, Instalacion Equipo Electomecanico Poz	Bo. San Antonio	03-02-468	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/07/22 AL 31/07/22

12/08/22

Página 3

Fecha de Elaboración del Informe: **31/07/22**



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
21	Adquisicion De Equipo De Oficina Y Equipo Informati	Siguatepeque,	03-02-421	0.00	100,000.00	100,000.00	25,789.98	74,210.02
Total del Código : 03-02-421				0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	25,789.98	2,074,210.02
05	Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.							
22	Diseño Y Const. De Pretaminento Para Incorporacion	Siguatepeque	03-02-465	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
23	Extencion Del Colector Para Parque Calanterique	Siguatepeque,	03-02-465	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00
24	Extencion Del Colector En Barrio Santa Martha	Bo. Santa Martha	03-02-465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Extencion Del Colector En Barrio Saragoza	Bo. Saragoza	03-02-465	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00
Total del Código : 03-02-465				0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00
01	Gastos Grales Administración-Gerencia							
26	Contra Parte Del Proyecto Mejora De La Gestion Del	Siguatepeque,	03-01-464	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
Total del Código : 03-01-464				0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
08	Proyecto Mejora de la Gestion Recurso Hidrico							
27	Proyecto De Mejora De La Gestion Del Recurso Hidri	Siguatepeque,	03-07-464	0.00	3,465,055.44	3,465,055.44	3,456,822.10	8,233.34
Total del Código : 03-07-464				0.00	3,465,055.44	3,465,055.44	3,456,822.10	8,233.34
05	Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.							
28	Extencion Del Colector Principal En Barrio Saragoz	Bo. Saragoza	03-02-465	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00
29	Extencion Del Colector En Barrio El Centro	Bo. El Centro	03-02-465	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00
30	Extencion Del Colector En Barrio San Francisco	Bo. San Francisco	03-02-465	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00
Total del Código : 03-02-465				0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00


Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/07/22 AL 31/07/22

12/08/22

Página 4

Fecha de Elaboración del Informe: **31/07/22**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
06	Recursos Hidricos							
31	Adquisicion De Motocicleta	Siguatepeque,	03-07-442	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00
Total del Código : 03-07-442				0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00
TOTAL PROYECTOS				8,648,340.82	16,244,887.60	24,893,228.42	5,767,921.75	19,125,306.67


 Francisco Alonso
 Contador

