



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



CUADRO PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

AGOSTO - 2022

IDENTIFICACION DE PROYECTO					ELABORACION DE PROYECTO							Ejecucion de Proyecto			
Codigo BSM	Nombre de proyecto/actividad	Ubicacion de proyecto/actividad	Proposito de proyecto/actividad	Descripcion de proyecto/actividad	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamientos	Encargado de la ejecucion de proyecto/actividad	Fuente de financiamiento	Monto contractual	Fecha de aprobacion de proyecto	Estado actual de proyecto	Costo de finalizacion (proyectado)	Fecha de finalizacion (proyectada)	Variacion en el costo total de proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
	CONFORMACION TIPO I Y BALASTADO DE CALLES (I ETAPA)	CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	Mantener en condiciones Optima la superficie de rodadura de las calles casco urbano de la ciudad de La Esperanza, Imbuibá.	REALIZAR TRABAJOS DE CONFORMACION TIPO I Y BALASTADO DE CALLES	N/A	N/A	Contratista: Sr. ISLAAL OLVIN SANTOS URQUIA. Supervision: Unidad de Infraestructura	Fondos Municipales	L. 929,500.00	DICIEMBRE 2021	100%	L. 919,445.00	FEBRERO 2022	L. 10,055.00	AJUSTE DE OBRA
	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL	BARRIO EL TEJAR, MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	Construir Obras de Drenaje de Aguas Lluvias para proteccion de pavimentos hechos por el Estado.	CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y ACERAS PEATONALES	N/A	N/A	Contratista: Sr.AYDA MARICELA CACERES SANDOVAL. Supervision: Unidad de Infraestructura	Fondos Municipales	L. 581,037.58	DICIEMBRE 2021	100%	L. 699,092.63	JUNIO 2022	L. 58,055.05	OBRAS ADICIONAL
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL	ARDANALES, ALDEA CHOGLOLA	Mejorar la calidad del abastecimiento energético de viviendas y centros comunitarios en el medio rural y social, disminuyendo así los incentivos para la migración de familias campesinas a zonas urbanas, fomentando el desarrollo productivo, y mejorando la calidad de vida y las oportunidades de acceso a la educación y la salud de estas familias.	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL	N/A	N/A	Contratista: Ana KEYLA VIRGINIA AMAYA GOMEZ. Supervision: Unidad de Infraestructura	Fondos de Gobierno y Municipal	L. 2,341,003.40	NOVIEMBRE 2021	100%	L. 2,574,473.25	MARZO 2022	N/A	N/A
	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS III ETAPA	TERRERO, ALDEA CHOGLOLA	Mantener en condiciones Optimas la superficie de rodadura de las calles casco urbano de la ciudad de La Esperanza, Imbuibá.	CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS III ETAPA	N/A	N/A	Contratista: Sr.AYDA MARICELA CACERES SANDOVAL. Supervision: Unidad de Infraestructura	Fondos de Gobierno	L. 1,264,127.32	NOVIEMBRE 2021	100%	L. 1,139,218.84	ENERO 2022	L. 124,908.48	AJUSTE DE OBRA
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO II ETAPA	BARRIO EL TEJAR	BRINDAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO A VECINOS DE ESTE BARRIO Y ASI EVITAR LA PROLIFERACION DE ENFERMEDADES.	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO EL TEJAR	N/A	N/A	CONCOCH	FONDOS MUNICIPALES	L. 2,090,000.00	NOVIEMBRE 2021	97%	L. 2,090,000.00	AGOSTO	N/A	N/A
	REPARACION DE PAVIMENTO HIBRIDALUCO, ADOQUINADO Y CONSTRUCCION DE TUMBALES	CASCO URBANO	REDUCIR VELOCIDAD Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO	REPARACION DE PAVIMENTO HIDRALUCO, ADOQUINADO Y CONSTRUCCION DE TUMBALES	N/A	N/A	CONSTRUCTORA VICTORIA	FONDOS MUNICIPALES	L. 1,209,186.31	NOVIEMBRE 2021	100%	L. 1,209,186.31	JUNIO 2022	N/A	N/A
	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA NUEVO AMANECER	BARRIO SANTA ANITA	Mejorar las condiciones fisicade centro educativo para el desarrollo adecuado de las clases y contar con condiciones de seguridad adecuadas.	TECHADO DE LA ESCUELA NUEVO AMANECER	N/A	N/A	Contratista: Ing.Pedro Javier Gomez Supervision: Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 245,481.41	NOVIEMBRE 2021	100%	L. 256,206.66	MAYO 2022	N/A	N/A
	CONSTRUCCION DE TRAMOS DE DRENAJE DE AGUAS LUVIAS	BARRIO PLAZA DE ARMAS	Construir Obras de Drenaje de Aguas Lluvias para evitar que se dañen los pavimentos.	CONSTRUCCION DE TRAMOS DE DRENAJE DE AGUAS LUVIAS	N/A	N/A	Contratista: Ing.Pedro Javier Gomez Supervision: Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 394,867.68	DICIEMBRE 2021	50%	L. 394,867.68	JULIO 2022	N/A	N/A
	MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EXPERIMENTAL	COLONIA BUENOS AIRES	Mejorar las condiciones de higiene de los alumnos de la Escuela Experimental	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS	N/A	N/A	Contratista: Ing. Miltoz Said Molina Perez. Supervision: Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 222,823.45	NOVIEMBRE 2021	80%	L. 222,823.45	JULIO 2022	N/A	N/A
	MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	COLONIA LOS ROBLES	Mejorar las condiciones del rastro municipal	REALIZAR MEJORAS EN EL RASTRO MUNICIPAL	N/A	N/A	Contratista: Hector Manuel Amador	FONDOS MUNICIPALES	L. 394,867.68	MAYO 2022	90%	L. 394,867.68	AGOSTO 2022	N/A	N/A
	CONSTRUCCION DE DRENAJE DE AGUAS LUVIAS Y UN TRAMO EN EL BARRIO PLAZA DE ARMAS	COLONIA BUENOS AIRES, BARRIO PLAZA DE ARMAS	Construir Obras de Drenaje de Aguas Lluvias para proteccion de pavimentos hechos por el Estado.	CONSTRUCCION DE CUNETAS E INSTALACION DE ALCANTARILLADO	N/A	N/A	Contratista: Ing.Pedro Javier Gomez Supervision: Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 192,247.40	MAYO 2022	95%	L. 192,247.40	SEPTIEMBRE 2022	N/A	N/A
	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACION PRE-BASICA SONRISAS INFANTILES	COMUNIDAD DE SAN ESTEBAN	Mejorar las condiciones de higiene de los alumnos del centro de educacion Pre-Basica Sonrisas Infantiles	CONSTRUCCION DE PISO DE CERAMICA, FIRME DE CONCRETO Y PINTADO DE CENTRO EDUCATIVO	N/A	N/A	Contratista: Hector Manuel Amador	FONDOS MUNICIPALES	L. 130,525.80	JULIO 2022	10%	L. 130,525.80	SEPTIEMBRE	N/A	N/A
	ESTUDIO Y DISEÑO DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO	CD. SAN CARLOS, COL. EUCALIPTO, COL. B. DE OCTUBRE Y BARRIO BUENOS AIRES	Realizar el estudio y diseño de sistema de alcantarillado para mejorar las condiciones de vida de estos sectores	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ESTUDIO Y DISEÑO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	N/A	N/A	INGCONSUL	FONDOS MUNICIPALES	L. 440,870.38	AGOSTO	40%	L. 440,870.38	OCTUBRE	N/A	N/A

H. C. O. Municipal
 U. 37-11