

[1] N° de Proyecto	[2] Código/ Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[12] TIPO DE PROYECTO			[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2	
					Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Urbano Barrio / Colonia	Rural Aldea / Caserío	inicio	final	Planificado	Ejecutado		PEC	PEM	AMBOS			
1	01	461																				
<b>SECTOR DE SALUD</b>																						
				I-15	infraestructura	SI		100%	44,48%	55,52		San Antonio de naranjal			50.000,00	22.239,00						
					RNA	si		100 %	72.10%	27.9	Todos los barrios del casco urbano	Aldeas Y caserios			50.000,00	36.050,00						
					Mantenimiento de Cementerios y Predios publicos en el casco Urbano y Comunidades																	
					<b>SUB TOTAL</b>										<b>100.000,00</b>	<b>58.289,00</b>						
2					<b>SECTOR DE EDUCACION</b>																	
					EDUCACION	SI		100%	100%	0	comunidad del predegal				17.662,00	17.662,00						
					EDUCACION	SI		100%	100%	0		Barrio Luis Landa			8.044,00	8.044,00						
					Remodelacion Techo de Kiosco Del IGTSIL San Ignacio																	
					<b>SUB TOTAL</b>										<b>25.706,00</b>	<b>25.706,00</b>						
					<b>SECTOR DE SANEAMIENTO</b>																	
					SANEAMIENTO	SI		100%	71,68	28,32		BARRIO ABAJO			28.421,89	20.373,00						
					SANEAMIENTO	SI		100	75,69	24,61		EL PNAL			70.000,00	52.985,00						
					SANEAMIENTO	si		100%	92,47%	7,53		CASCO URBANO			293.911,56	271.706,20						
					SANEAMIENTO	SI		100%	83,22%	-16,78%		ESCANO DE TEPALES			617.371,40	513.774,00						
					SANEAMIENTO	SI		100%	17,58%	82,42%		YOCULATECA			100.000,00	17.580,00						
					<b>SUB TOTAL</b>										<b>876.418,20</b>							
04		461			<b>SECTOR DE VIVIENDA</b>																	
					SEGURIDAD CIUDADANA	SI		100%	61,86%	38,14		CASCO URBANO			300.000,00	185.584,80						
					VIVIENDA	SI		100%	73,86	26,14		ALDEAS DEL MUNICIPIO			196.375,91	145.037,91						
					<b>SUB TOTAL</b>										<b>330.622,710</b>							
07		461			<b>SECTOR DE SEGURIDAD</b>																	
					TURISMO	SI		100%	20,99	7901%		PALO RALO			150.000,00	31.482,00						
					TURISMO	SI		100%	73,72	26,28		BARRIO ABAJO			150.000,00	110.584,98						
					TURISMO	SI		100%	87,73	16,24		CASCO URBANO			250.000,00	209.393,95						
					TURISMO	SI		100%	13,2	86,8		YOCULATECA			50.000,00	6.600,00						
					SEGURIDAD CIUDADANA	SI		100%	57,43	42,47		ALDEAS DEL MUNICIPIO			430.000,00	246.951,32						
					TURISMO	SI		100%	27,23	72,77		SAN MIGUEL DE BARROSAS			150.000,00	40.850,00						
					SEGURIDAD CIUDADANA	SI		100%	41,86	58,14		CASCO URBANO			370.633,40	155.129,98						
					O.T	SI		100%	16,63	83,37		ALDEAS DEL MUNICIPIO			350.000,00	58.215,57						



Nº de Proyecto	Código Objeto del Gasto	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Presupuesto Aprobado	Ejecución Trimestral				Fondos Utilizados		[15] AL FINAL DEL AÑO	[16] COHERENCIA con el PDM-PIMP					
			Urbano	Rural		I	II	III	IV	Propios	Transferencias							
			Barrio / Colonia	Aldea / Caserío														
<b>[1] AL INICIO DEL AÑO</b>																		
<b>[2] Comprobación de la COHERENCIA con el PDM</b>																		
<b>[4] En el marco del PDM</b>																		
<b>[5] Coherente con el PIMP</b>																		
<b>[8] Contribuir al logro de Ojetivo de Línea Estratégica (OLE)</b>																		
<b>[3] Eje temática</b>																		
<b>[6] Código en PIMP</b>																		
<b>[7] Referencia para justificarse</b>																		
<b>[9] Fuente de propuestas</b>																		
<b>[10] Justificación para contribuir al logro de OLE</b>																		
<b>[29] Aprobación Corporación Municipal</b>																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
			<b>SECTOR DE SALUD</b>															
1.5	47110	Remodelación del Centro de Salud		San Antonio	50.000,00	18.539,00						18.539,00	Infraestructura	I-15	Este proyecto se encuentra en el PDM pagina 135	4		
1.12	23400	Mantenimiento de Cementerios y Paredes publicas en el casco Urbano y Comandancia			50.000,00				36.050,00			36.050,00	Infraestructura Social			3	conservacion de medio ambiente y turismo	
		<b>SUB TOTAL</b>										18.539,00						
		<b>SECTOR DE EDUCACION</b>																
2.6	47110	Contribucion de Boleto en la Escuela Division de Barrera		Piedregal	17.662,00	17.662,00						17.662,00	Educacion			3		
2.7	47110	Remodificacion Techo de Kiosco Del 8739L San Ignacio		San ignacio	58.044,91	8.044,91	36.745					44.789,91	Infraestructura					
		<b>SUB TOTAL</b>										62.452						
		<b>SECTOR DE SANEAMIENTO</b>																
13.3	23400	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable		casco urbano, barrio abajo	28.421,89	20.373,00						20.373,00	Saneamiento					
				El Panal	70.000	4.985,00	48.000					52.985,00	Saneamiento					
13.4	47210	Construccion de Tanque de Reserva																
13.7	23400	Mantenimiento y Compactacion de Ductos Sólidos Reflino Sanitario		El Encino	293.911,56	37.213,00	71.712	65.339	97.502,20			271.766,20	agua y saneamiento	I-7	Este Proyecto se encuentra en la pagina 142			
13.1	47110	Ampliacion y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable		Escanbo de Tepales	617.371,40				513.774,00			513.774,00	agua y saneamiento	I-1	ESte Proyecto se encuentra en la pagina 142			
13.2	23400	Ampliacion de Tanque de Reserva		yocuateca	100.000,00				17.580,00			17.580,00	agua y saneamiento	I-2	ESte Proyecto se encuentra en la pagina 142			
		<b>SUB TOTAL</b>										424.533						
		<b>SECTOR DE VIVIENDA</b>																
3.1	23400	Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Teñes y Lentas		COUNADES	196.375,67	7.845,50			137.192,41			145.037,91	Seguridad Ciudadana	I-21	ESte Proyecto se encuentra en la pagina 144			
3.2	23400	Mejoramiento y Reparacion de Viviendas Teñes y Pisos		CASCO URBANO	300.000,00	1.150	118.331	14.310	51.794,30			165.584,80	VIVIENDA	IS-7	ESte Proyecto se encuentra en la pagina 132			
		<b>SUB TOTAL</b>										330.622,71						
		<b>SECTOR DE SEGURIDAD</b>																
10.2	23400	Mantenimiento de areas verdes en los Ejecutorios		Palo Rabo	150.000	3.370	9.900	5.612	12.600,00			31.482	TURISMO			3	CONSERVANDO EL MEDIO AMBIENTE Y EL TURISMO	
10.1	23400	Mantenimiento del Parque Turistico Barrio Abajo		casco urbano	150.000,00	48.638,67	32.008	16.158	21.780		110.584,98	TURISMO				3	CONSERVANDO EL MEDIO AMBIENTE Y EL TURISMO	
10.4	47210	Construccion Remodelacion Parque Municipal			250.000,00	27.525,00	27.131	78.688	76.050			209.393,95	TURISMO	I-25	ESte Proyecto se encuentra en la pagina 145			
10.5	23400	Mantenimiento y Reparacion de Parque		yocuateca	5.600,00				1.000			6.600,00	TURISMO	I-33	ESte Proyecto se encuentra en la pagina 140			
10.6	23400	Mantenimiento del Sistema Electrico		escano de tepales, yocuateca	430.000,00	114.006,80	92.743,83	1200	39.800,00			246.951,32	SEGURIDAD CIUDADANA	I-12	ESte Proyecto se encuentra en la pagina 144			
10.7	23400	Mejoramiento y Reparacion de Parque		San Miguel de barrozas	150.000,00	16.975,00	16640	2.445,00	4780			48.850,00	TURISMO	I-26	ESte Proyecto se encuentra en la pagina 145			
10.8	23400	Mejoramiento y Reparacion del Edificio Municipal		casco urbano	370.433,40	91.543,60	12.317,25	38.422,08	12847,65			155.129,99	O.T	I-23	ESte Proyecto se encuentra en la pagina 145			
10.9	47110	Mejoramiento de Templos Religiosos		Barrosas y escano	350.000,00	32.481,35	7794,22		17.940			58.215,57	O.T	I-31	ESte Proyecto se encuentra en la pagina 145			
10.11	47110	Remodificacion Casa Luis Landa		Barrio Luis Landa	80.000,00	63.843,78	10307,45				74.151,23	TURISMO	I-27	ESte Proyecto se encuentra en la pagina 143				
10.12	47110	Construccion Centro Comunal		urtufas	300.000,00	234.266,50	31720		34.000,00			299.986,50	Infraestructura Social				Desarrollo economico con enfoque de ordenamiento territorial	
10.1	47110	Remodificacion del Campo de Fútbol		Barrio las Delicias	200.000,00		19.000	10.000,00	87.556,50			116.557	SEGURIDAD CIUDADANA	I-9	ESte Proyecto se encuentra en la pagina 127			
10.12	23400	Construccion de Bodega en Plantel Municipal		casco urbano	50.000,00				3.668,50			3.668,50	EDIFICACIONES MUNICIPALES			3	Desarrollo economico con enfoque de ordenamiento territorial	
		<b>SUB TOTAL</b>										1.349.902,93						
		<b>SECTOR RED VIAL</b>																
15.1	47210	Continuacion Proyecto Pavimentacion Casco Urbano		Barrio Arriba Y Barrio abajo	357.178	65.500,00	21558		150.633,64			237.691,64	Infraestructura	I-16	ESte Proyecto se encuentra en la pagina 144			
15.2	23400	Mejoramiento y Reparacion de Calles Casco Urbano		Barrio Arriba Y Barrio abajo	126.885,03	119.198,75	28.924,95	10.325,00				158.448,70	Infraestructura	I-12	ESte Proyecto se encuentra en la pagina 144			
15.3	23400	Mejoramiento y Reparacion de Carreteras en Aldeas			1.093.183,93	349.033,12	151.764,68	127.614,88	401.582,40			1.029.995,08	Infraestructura	I-19	ESte Proyecto se encuentra en la pagina 144			
15.7	47210	Construccion de Parámetro Hidraulico calle hacia el 8739L			637.646,31	245.364,51			302281,45			637.646,16	Infraestructura	I-16	ESte Proyecto se encuentra en la pagina 144			
15.8	47210	Construccion de Drenajes de aguas lluvias		Las Delicias	300.000,00	97.323,00	91.151,25	6.823,00	109.483,49			297.580,74	Infraestructura					
15.9	47210	Construccion de Canetas de Drenaje de aguas lluvias		Barrio el Encino	100.000,00			18.845,00	21.385,00			40.230,00	Infraestructura					
15.1	47210	Construccion de Canetas de Drenaje de aguas lluvias		Barrio San Antonio	100.000,00			19.605,00	13.487,5	4168,35		37.261,25	Infraestructura					
15.6	47210	Construccion de Parámetro Hidraulico calle principal		San Miguel de Barrosas	391.706,31				391706,31									
		Mejoramiento Acceso de calle		Barrio San Martin	100.000,00				82.105,00									
		<b>SUB TOTAL</b>										2.438.853,57						

1. Por las ONGs/ Cooperantes y otras instituciones privadas

		<b>SECTOR ELECTRIFICACION</b>															
14.1	23400	Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Publico	Barrio Luis Landa	158.600,00		3.048,92	345,00										
		<b>SUB TOTAL</b>															

[1] Código en PIMP  
 Proyecto Estratégico: E-1.2.3...n  
 Proyecto Sociales: S-1.2.3...n  
 Proyecto Productivo: P-1.2.3...n  
 Proyecto Infraestructura: I-1.2.3...n  
 Proyecto Ambientales: A-1.2.3...n  
 Planes Sectoriales: PS-1.2.3...n

QLES  
 1. Proyecto propuesto por el cooperante  
 2. Proyecto propuesto por el Gobierno Nacional  
 3. Proyecto propuesto por la nuevas iniciativas por la Comunidad  
 4. Proyecto propuesto por la Corporación Municipal  
 5. Otros

[6] Código en PIMP  
 Proyectos Estratégico: E-1.2.3...n  
 Proyectos Sociales: S-1.2.3...n

**NOMBRE DEL MUNICIPIO: SAN IGNACIO F.M.**

		<b>Al INICIO (Planificado)</b>	
<b>Tipo de Proyecto</b>		<b># de proyectos</b>	<b>Proporción (%)</b>
<b>Por la municipalidad</b>	[1] Número de proyectos en el PIMA	<b>24</b>	100%
	[2] Número de proyectos en el marco del PIMP-PDM (90%)	<b>0</b>	0%
	[3] Número de proyectos que contribuyen un OLE (10%)	<b>24</b>	100%
<b>Por la mancomunidad</b>	[6] Revisión previa por la Mancomunidad	Sí	No
	[7] (Observación)		
<b>Por la SDHJGD</b>	[8] Revisión de la SGJD	Aprobado	Pendiente Rechazado
	[9] ① Proporción de los Proyectos coherentes con PDM		
	Satisfecho Insatisfecho		
	[12] (Observación)		

\* Aprobación de la corporación y los documento de respaldo

(Por Municipalidad)

(Por Mancomunidad)

(Por SGJD)

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma:

**NOMBRE DEL MUNICIPIO: SAN IGNACIO F.M.**

**Resumen de la coherencia entre PIMA y PDM (Ejecutado)**

		<b>Al FINAL (Ejecutado)</b>	
<b>Tipo de Proyecto</b>		<b># de proyectos</b>	<b>Proporción (%)</b>
<b>Por la municipalidad</b>	[21] Número de proyectos en PIMA	<b>61,86</b>	100%
	[22] Número de proyectos en el marco del PIMP- DM	0	0%
	[23] Número de proyectos que contribuyen un OLE	24	39%
<b>Por la mancomunidad</b>	[26] Reconocimiento por la Mancomunidad	Sí	No
	[27] (Observación)		
<b>Por la SDHJGD</b>	[28] Reconocimiento por la SGJD	Sí	No
	[29] (Observación)		

(Por la Municipalidad)

(Por la Mancomunidad)

(Por SGJD)

Fecha:

Fecha:

Fecha:

Nombre:

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Firma: