



**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTES**



DETALLE DE PROYECTO MES DE DICIEMBRE 2022

Cod. Proyecto	Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto Aprobado	Modificacion	Presupuesto Definido	Pagos Anteriores	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
415-01	Compra de 4 licencias para 5 pcs cada una para actualizacion e instalacion en computadoras pertenecientes a Aguas De La Lima.	Aguas La Lima	L130,000.00	-L100,000.00	L30,000.00		L19,895.00	L10,105.00
421-02	Gasto por compra de una bocina para publicidad sobre amnistia u otras.	Aguas La Lima	L30,000.00	-L1,500.00	L28,500.00	L27,496.50	L598.00	L405.50
429-11	compra de motor sumergible 5HP que se requiere para reemplazar equipo dañado en estacion de agua potable y de un lance de tubo galvanizado	Col. Guaymuras	L45,000.00		L45,000.00		L18,983.50	L26,016.50
464-13	Pago por prestación de servicios rebobinado de motor de bomba de 60 hp realizado	Col. Planeta	L160,000.00	-L60,000.00	L100,000.00		L51,861.55	L48,138.45
465-08	por servicio de desinstalacion, traslado e instalacion de bomba achicadora de colonia la Mesa a estacion elevadora de la colonia Sitraterco. Y por cambio de cables de salida y bornera de motor 15hp	Col. Sitraterco	L50,000.00	L10,000.00	L60,000.00		L53,663.98	L6,336.02
465-17	Prestacion de servicios y mano de obra en rehabilitacion de bomba achicadora de alto caudal motor diesel ubicada en Col. La Mesa por emergencias de inundaciones.	Col. La Mesa	L65,000.00	L98,000.00	L163,000.00		L162,150.00	L850.00
							L307,152.03	

Contador (a) General

Fecha de Elaboración del Informe: 31/12/22

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
-----------	---------------------	------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

01 Administración-Gerencia

415-01	Activos Intangibles	La Lima, Cortes	03-01-415	130,000.00	-100,000.00	30,000.00	19,895.00	10,105.00
421-01	Equipo Nuevos De Oficina	La Lima, Cortes	03-01-421	80,000.00	1,500.00	81,500.00	81,270.71	229.29
424-01	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-01-424	60,000.00	0.00	60,000.00	59,299.47	700.53
442-01	Adquis. De Autovehiculos	La Lima, Cortes	03-01-442	800,000.00	-700,000.00	100,000.00	77,000.00	23,000.00
448-01	Equipo Planta Electricas	La Lima, Cortes	03-01-448	500,000.00	0.00	500,000.00	236,450.00	263,550.00
461-01	Construccion,ediciones Y Mejorar Edificio	La Lima, Cortes	03-01-461	500,000.00	-400,000.00	100,000.00	29,626.38	70,373.62

Total del Sub-grupo :	2,070,000.00	-1,198,500.00	871,500.00	503,541.56	367,958.44
------------------------------	---------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Total del Código :	03-01-461	2,070,000.00	-1,198,500.00	871,500.00	503,541.56	367,958.44
--------------------	-----------	--------------	---------------	------------	------------	------------

02 Comercialización

421-02	Equipos Nuevos De Oficina	La Lima, Cortes	03-02-421	30,000.00	-1,500.00	28,500.00	28,094.50	405.50
424-02	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-02-424	30,000.00	0.00	30,000.00	29,531.60	468.40

Total del Sub-grupo :	60,000.00	-1,500.00	58,500.00	57,626.10	873.90
------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Total del Código :	03-02-424	60,000.00	-1,500.00	58,500.00	57,626.10	873.90
--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

03 Operación y Mantenimiento de Agua

424-03	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-03-424	30,000.00	0.00	30,000.00	28,000.00	2,000.00
429-1	Equipo De Bombeo	Fenafuth/cerrato	03-03-429	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
429-10	Equipo De Bombeo	Col. Fraternidad	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	18,500.00	21,500.00
429-11	Equipo De Bombeo	Col. Guaymuras	03-03-429	45,000.00	0.00	45,000.00	18,983.50	26,016.50
429-12	Equipo De Bombeo	Col. San Cristobal	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-13	Equipo De Bombeo	Col. Planeta	03-03-429	80,000.00	0.00	80,000.00	56,925.00	23,075.00
429-14	Equipo De Bombeo	Col. 23 De Sept.	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/12/22 AL 31/12/22



Fecha de Elaboración del Informe: **31/12/22**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
429-15	Equipo De Bombeo	Col. Biblioteca	03-03-429	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
429-16	Equipo De Bombeo	Edificio Aguas De	03-03-429	25,000.00	-23,647.00	1,353.00	0.00	1,353.00
429-17	Equipo De Bombeo	Col. Los Angeles	03-03-429	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
429-18	Equipo De Bombeo	Col. Fraternidad	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	10,000.00
429-19	Equipo De Bombeo	Col. Villas	03-03-429	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
429-2	Equipo De Bombeo	Col. Nueva	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-20	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-21	Equipo De Bombeo	Bo. Centro	03-03-429	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
429-22	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	03-03-429	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
429-23	Equipo De Bombeo	Col. Oro Verde #1	03-03-429	60,000.00	-20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-24	Equipo Para Mantenimiento	Herramientas Y	03-03-429	150,000.00	73,647.00	223,647.00	223,372.66	274.34
429-25	Equipo De Bombeo	Col. Oro Verde #2	03-03-429	70,000.00	0.00	70,000.00	34,613.27	35,386.73
429-26	Equipo De Bombeo	Villa Esther	03-03-429	70,000.00	0.00	70,000.00	57,114.55	12,885.45
429-3	Equipo De Bombeo	Col. Gracias A	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	18,700.00	21,300.00
429-4	Equipo De Bombeo	Col. Municipal	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-5	Equipo De Bombeo	Col. Cusuca	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-6	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-7	Equipo De Bombeo	Col. Los Maestros	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-8	Equipo De Bombeo	Col. Martinez	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-9	Equipo De Bombeo	Col. Sitratenco	03-03-429	80,000.00	0.00	80,000.00	63,734.03	16,265.97
464-01	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Fenafuth/cerrato	03-03-464	90,000.00	0.00	90,000.00	32,775.00	57,225.00
464-02	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Jerusalem	03-03-464	90,000.00	0.00	90,000.00	3,248.75	86,751.25
464-03	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Gracias A	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
464-04	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Municipal	03-03-464	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
464-05	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas	Col. La Cusuca	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/12/22 AL 31/12/22



Fecha de Elaboración del Informe: **31/12/22**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Potable (rep.linea							
464-06	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col Reformada	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-07	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Los Maestros	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-08	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Martinez	03-03-464	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
464-09	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Sitraterco	03-03-464	130,000.00	112,000.00	242,000.00	241,500.00	500.00
464-10	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Fraternidad	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-11	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Guaymuras	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-12	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. San Cristobal	03-03-464	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
464-13	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Planeta	03-03-464	160,000.00	-60,000.00	100,000.00	51,861.55	48,138.45
464-14	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. 23 De	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-15	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Ba. Centro Norte	03-03-464	140,000.00	0.00	140,000.00	6,929.10	133,070.90
464-16	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Edificio Aguas De	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-17	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Los Angeles	03-03-464	100,000.00	-52,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00
464-18	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Fraternidad	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-19	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Villas Valencia	03-03-464	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
464-20	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas	Col. Bella Vista	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/12/22 AL 31/12/22



Fecha de Elaboración del Informe: **31/12/22**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Potable (rep.linea							
464-21	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. 4 De Julio	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-22	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Bo. El Mixto	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-23	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Campo	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
464-24	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Bo. Las Flores	03-03-464	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
464-25	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Bo. Guadalupe	03-03-464	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
464-26	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Oro Verde #1	03-03-464	150,000.00	70,000.00	220,000.00	218,443.26	1,556.74
464-27	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Oro Verde #2	03-03-464	150,000.00	-70,000.00	80,000.00	40,872.68	39,127.32
464-28	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Villa Esther	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
464-29	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Colombia	03-03-464	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
Total del Sub-grupo :				3,420,000.00	0.00	3,420,000.00	1,145,573.35	2,274,426.65
Total del Código : 03-03-464				3,420,000.00	0.00	3,420,000.00	1,145,573.35	2,274,426.65

04 Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.

429-01	Equipo De Bombeo	Col. Sitraterco	03-04-429	100,000.00	0.00	100,000.00	6,545.80	93,454.20
429-02	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	03-04-429	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
429-03	Equipo De Bombeo	Col. 23 De	03-04-429	100,000.00	0.00	100,000.00	65,965.93	34,034.07
429-04	Varillas De Sondeo	Varillas De	03-04-429	150,000.00	0.00	150,000.00	102,182.90	47,817.10
465-01	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Fenafuth/cerrato	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/12/22 AL 31/12/22




Fecha de Elaboración del Informe: **31/12/22**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
465-02	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Gracias A	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
465-03	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Municipal	03-04-465	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
465-04	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. La Cusuca	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-05	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Reformada	03-04-465	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
465-06	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Los Maestros	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-07	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Martinez	03-04-465	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
465-08	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Sitratenco	03-04-465	50,000.00	10,000.00	60,000.00	53,663.98	6,336.02
465-09	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. La Roma	03-04-465	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
465-10	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Guaymuras	03-04-465	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
465-11	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. San Cristobal	03-04-465	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
465-12	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Planeta	03-04-465	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
465-13	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. 23 De	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	4,550.55	35,449.45
465-14	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Bo. Centro Norte	03-04-465	100,000.00	-58,000.00	42,000.00	5,520.00	36,480.00
465-15	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col 4 De Julio	03-04-465	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
465-16	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Bo. Guadalupe	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/12/22 AL 31/12/22

Fecha de Elaboración del Informe: **31/12/22**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
465-17	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. La Mesa	03-04-465	65,000.00	98,000.00	163,000.00	162,150.00	850.00
465-18	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Buenos Aires	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-19	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Filadelfia	03-04-465	65,000.00	-40,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00
465-20	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Oro Verde	03-04-465	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
465-21	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col.independenci	03-04-465	25,000.00	0.00	25,000.00	5,520.00	19,480.00
Total del Sub-grupo :				1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	406,099.16	1,053,900.84
Total del Código : 03-04-465				1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	406,099.16	1,053,900.84
TOTAL PROYECTOS				7,010,000.00	-1,200,000.00	5,810,000.00	2,112,840.17	3,697,159.83


Keylla Sulieth Melgar
Contador General
Firma y Sello

