



# MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/AGUA POTABLE  
MES DE DICIEMBRE 2022

No.	Encargado de la ejecución del proyecto	Sector-Subsector	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Propósito	Descripción del proyecto	Impacto ambiental	Fuente de financiamiento	Presupuesto del proyecto	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Estado actual del proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización proyectada	Ejecutado del mes	Variaciones en el costo total del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
1	JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO	Infraestructura	CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE TECHO, MERCADO MUNICIPAL DE FLORIDA, COPAN	Barrio Plan de Limo	Mejorar el comercio local del municipio mediante la construcción del mercado municipal	El proyecto consiste en la construcción del techo del nuevo mercado municipal según el diseño que existe para el mismo	El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales	L. 5,779,178.71	15/08/2022	En ejecución	5,779,178.71	12/04/2023	2,080,365.00	Ninguna	s/d
2	Marcelo Chacón	Infraestructura vial	PAVIMENTACION DE 600 METROS CUADRADOS BARRIO EL ALTO, FLORIDA COPAN TRAMO ARMANDO MAYORGA -DAMARIS GARCIA	BARRIO EL ALTO	mejorar las condiciones de vida de los habitantes del casco urbano de Florida Copan	El proyecto consiste en pavimentación de 600 m2 cuadrados en el barrio el ALTO según el diseño que existe para el mismo	El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales	L.334,040.00	15/11/2021	finalizado	L. 334,040.00	22/12/2022	MANO DE OBRA L. 79,000.00  MATERIALES L. 240,500.00  TOTAL L. 319,500.00	Ninguna	s/d

  
Elmer Chinchilla  
Coord. Unidad Técnica Municipal

