

Cuadro de Proyectos- Direccion de Control y Seguimiento
Julio 2016

ELABORACION DEL PROYECTO																
Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecucion del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual	Fechas de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Variación en el costo total del Proyecto	Variación en el alcance y duración del Proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
23100	Acondicionamiento Oficina Tapateca	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Tapateca	Apoyo en el desarrollo de la comunidad	Consiste en la reparación de techo, se pintó el edificio y se repararon los baños	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 500,000.00	27/11/2015	19%	L. 150,000.00	Diciembre - 2016	L. 350,000.00	N/A	N/A
23100	Adiciones, Mejoras y Mantenimiento a Edificio Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Municipalidad de Olanchito	Mantenimiento del edificio municipal	Reparaciones de baños, remodelación de oficina de tesorería, gobernabilidad y transparencia, deplo de la UMA, Pintura en el salón consistorial, entre otras.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 500,000.00	27/11/2015	57%	L. 166,372.50	Diciembre - 2016	L. 333,627.50	N/A	N/A
23100	Mejoras a Parque Bella Vista	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. Bella Vista	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Reconstrucción de bodega sobre sistemas	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 80,000.00	27/11/2015	70%	L. 80,000.00	Noviembre - 2016	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Reparación y Mantenimiento Mercado Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Bo. El Centro	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Remodelación de los baños	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 200,000.00	27/11/2015	70%	L. 300,000.00	Noviembre - 2016	L. 100,000.00	N/A	N/A
23100	Remodelación Casa de la Cultura	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Bo. El Centro	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 800,000.00	27/11/2015	9%	L. 800,000.00	Noviembre - 2016	L. 0.00	N/A	N/A
23100	Remodelación Cementerio Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. Libertad Norte	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Consiste en la Reconstrucción de la capilla, aceras estrepadas, construcción de Dinch y reconstrucción de muro frontal	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 100,000.00	27/11/2015	93%	L. 383,808.00	Noviembre - 2016	L. 283,808.00	N/A	N/A
23400	Reparación de Puente Terreno - Colobito	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Comunidades de Terreno y Colobito, Olanchito, Yoro.	Facilitación de acceso vial para habitantes de comunidades aledañas	Consiste en el levantamiento de croquis, construcción de albarda y redimensionamiento de estribo del lado norte, corona de una longitud de 15.30 m, con ancho de 3.00 m.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	29/02/2016	12%	L. 61,694.18	Julio - 2016	L. 61,694.18	N/A	N/A
23400	Fortalecimiento a la Red Vial - Mantenimiento y Reparación de Calles Area Urbana	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Area Urbana del Municipio de Olanchito	Mejora de la Red Vial del Area Urbana del Municipio	Consiste en el mejoramiento de las condiciones que se encuentran las calles en la zona urbana de Olanchito, en las colonias: La conqusta, Guillermo, el bábico, col los maestros, ramon amaya amador.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 5,000,000.00	27/11/2015	43%	L. 4,821,000.00	Diciembre - 2016	L. 179,000.00	N/A	N/A
23400	Red Vial - Pavimentación Unidos Construyendo	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Area Urbana y Rural del Municipio de Olanchito	Mejora de la Red Vial en el Municipio	Consiste en la construcción de pavimento con concreto hidráulico, en las colonias libertad sur, se culminaron los tramos que habian quedado pendientes y posteriormente se continúa pavimentando en las distintas colonias de la ciudad, cabecera municipal, colonia 8 de febrero, con una longitud de 850 mts, un ancho promedio en toda la longitud de 8.00 mts, un espesor de losa de 15 cm, con una resistencia de concreto de 4,000 kg/cm², bordillo de 0.15 mts x 15 mts.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 4,400,000.00	27/11/2015	59%	L. 3,028,818.52	Diciembre - 2016	L. 1,371,181.48	N/A	N/A
23400	Cerco Perimetral Escuela Ramon Montoya	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Comunidad La Gran Comision	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Contigente para la construcción del cerco perimetral de la Esc. Ramon Montoya de la comunidad de la Gran Comision	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 40,000.00	27/11/2015	36%	L. 5,000.00	Julio - 2016	L. 35,000.00	N/A	N/A
24200	Construcción Alcantarillado Sanitario La Betania	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. Betania 1 y 2	Instalaciones sanitarias para el mejoramiento de salud y el desarrollo de la comunidad		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 70,000.00	27/11/2015	6%	L. 70,000.00	Junio - 2016		N/A	N/A
47110	II Etapa Cerco Estado Municipal Oculito 2013 Construcciones y Mejoras de Bienes en Domingo Chuagüé	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. Mejía	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Deuda contratada del periodo del gobierno anterior 2010-2014	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	09/02/2016	81%	L. 260,000.00	Diciembre - 2016	L. 260,000.00	N/A	N/A
47110	Mantenimiento de Estado Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. Mejía	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Demolicion de sistema, remodelación de camerinos, reconstrucción de sistema y mantenimiento del engranillado.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00		81%	L. 580,000.00	Diciembre - 2016	L. 580,000.00	N/A	N/A
47110	Remodelación Rastro Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. La Estacion	Apoyo en el desarrollo de la comunidad	Reparación de Techo, reconstrucción de columnas, se construye un tender.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 400,000.00	27/11/2015	24%	L. 300,000.00	Noviembre - 2016	L. 100,000.00	N/A	N/A
47110	Remodelación Parque Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Bo. El Centro	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes		Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 600,000.00	27/11/2015	3%	L. 1,200,000.00	Noviembre - 2016	L. 600,000.00	N/A	N/A
47110	Construcción de Létrinas Kinder 4 de Enero	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. 4 de Enero	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Consiste en la construcción de Létrinas en el kinder 4 de enero de la comunidad de la 4 de enero	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00	07/04/2016	46%	L. 37,000.00	Julio - 2016	L. 37,000.00	N/A	N/A
47110	Construcción 2 Aulas Escuela La Esperanza	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	La Esperanza	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Consiste en la construcción total de dos aulas en la zona rural en la Esc. La Esperanza	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 90,000.00	27/11/2015	42%	L. 90,000.00	Noviembre - 2016		N/A	N/A
47110	Construcción 2 Aulas Escuela Buena Vista	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Aldea Buena Vista	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Consiste en la construcción total de dos aulas en la zona rural en la Esc. Buena Vista	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 120,000.00	27/11/2015	3%	L. 120,000.00	Agosto - 2016		N/A	N/A
47110	Construcción Aula Kinder Ruth Caribel de Moya	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	La Esperanza	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Contigente para la construcción de aula para el Kinder Ruth Caribel de Moya en la zona urbana	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 50,000.00	27/11/2015	13%	L. 50,000.00	Julio - 2016		N/A	N/A
47110	Construcción de Tanque Tapateca	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Tapateca	Instalaciones sanitarias para el mejoramiento de salud y el desarrollo de la comunidad	Consiste en la construcción de tanque para abastecimiento de agua potable de la comunidad de Tapateca.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 130,000.00	27/11/2015	30%	L. 130,000.00	Septiembre - 2016		N/A	N/A
47210	Construcción Alcantarillado Sanitario Col. Sibabarrimasa	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Col. Sibabarrimasa	Instalaciones sanitarias para el mejoramiento de salud y el desarrollo de la comunidad	Consiste en la instalación de tuberías y construcción de los respectivos pozos en la colonia Sibabarrimasa.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 100,000.00	27/11/2015	94%	L. 565,866.10	Agosto - 2016	L. 465,866.10	N/A	N/A
47110	Construcción Cerco Perimetral Esc. Ruben Dario	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	San Lorenzo Abajo	Apoyo en el desarrollo de la comunidad	Consiste en la construcción del cerco perimetral para la escuela, con el fin de proporcionarles seguridad a los estudiantes.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 0.00		100%	L. 20,000.00	Julio - 2016	L. 20,000.00	N/A	N/A
47110	Construcción de Centro Comunitario Armenia	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Armenia	Apoyo en el desarrollo de la comunidad	Consiste en la instalación de techo y mejoras a la obra gris del centro comunitario.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 150,000.00	27/11/2015	77%	L. 150,000.00	Agosto - 2016		N/A	N/A
47110	Construcción Cerco Campo de Fútbol 21 Noviembre	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	21 de Noviembre	Apoyo en el desarrollo de la comunidad	Consiste en la construcción del cerco perimetral para el campo de fútbol de la comunidad de 21 de Noviembre.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 40,000.00	27/11/2015	50%	L. 40,000.00	Septiembre - 2016		N/A	N/A
47110	Construcción Sala Visitas San Jose	Departamento de Ingeniería Municipal de Olanchito	Olanchito	Apoyo en el desarrollo de la comunidad	Construcción de una sala visitatoria para uso de la población general del municipio.	Zona Impactada	N/A	Municipales	L. 80,000.00	27/11/2015	12%	L. 80,000.00	Noviembre - 2016		N/A	N/A