


Municipalidad de Puerto Cortés  
Gerencia Técnica  
Control Administrativo y Costo de Proyectos

ESTADO DE PROYECTOS MENORES APERTURADOS Y EN EJECUCIÓN MES DE JULIO 2016

Nombre de Proyecto	Ubicación	Presupuesto Base	Fecha Apertura	Monto Contrato Original	Monto Modificado por Ordenes de Cambio	Tiempo Contractual	Tiempo Extendido	Descripción del Proyecto
EN EJECUCION								
Obras Complementarias de la 4 Ave, 6 y 7 Calle Oeste	Bo. San Ramón	380,121.00	01/04/2016	411,939.00		18-04-16 15-08-16		
Construcción de 87 Letrinas	Sector Pantano	506,635.94	06/04/2016	536,006.94		13-04-16 27-06-16	20/08/2016	
Muro Perimetral de la Cruz Roja.	8 avenida, 9 y 10 calle, Barrio San Martin.	535,724.79	06/04/2016	565,736.00	601,340.77	09-05-16 05-09-16		
Muro Perimetral del Asociacion de Jubilados	13 Calle, 9 y 10 avenida, Barrio San Martin.	314,052.99	21/04/2016	327,472.76		16-05-16 13-08-16		
Acondicionamiento de Cubiculos para Oficinas de Regidores.	Instalaciones de la Municipalidad.	275,225.59	10/05/2016	294,368.13		17-05-2016 14-08-2016		
Adoquinado Callejon Contiguo a Iglesia El Alfarero.	Cienaguita	828,266.94	10/05/2016	877,694.23		13/06/2016 10/10/2016		
Mejoramiento del Sistema de Iluminación de Entrada al Relleno Sanitario, Aldea El Chile Abajo, Puerto Cortés	Aldea Chile Abajo	137,652.45	24/05/2016	147,256.49		27/06/2016 10/07/2016		
Limpieza de Crique de Aguas Negras, Bo. El Porvenir	Calle El Tanque hasta el Río Medina, fte al Bo. La Isla	111,393.95	31/05/2016	110,075.62		04/07/2016 01/09/2016		
Primera Etapa 200 Mtrs, Construcción Cerco Perimetral, Cementerio General	Barrio Las Vegas, Frente. Carretera Hacia SPS, CA-5	651,452.18	31/05/2016	682,352.43				



Construcción de Canles Pluviales en Calle Principal de Col. Municipal	Barrio Río Mar, Puerto Cortés	748,421.24	02/06/2016	793,083.36		04/07/2016 31/10/2016		
Adoquinado Callejón de Acceso Esc. Marco Aurelio Soto	Barrió El Porvenir Frente Escuela Marco Aurelio Soto Contiguo a Iglesia Mormona	605,515.56	07/06/2016	643,921.00		Elaboracion de contrto		
Suministro e Inataciones de Gaviones en la Comunidad de San Antonio	Comunidad San Antonio	658,724.36	16/06/2016	701,506.10		04/07/2016 31/10/2016		
Construcción de Graderias y Areas de Recreacion Recreacion Zapadril	Aldea Zapadril Frente a Cancha de Futbol	857,957.59	28/06/2016	908,913.30		Elaboracion de contrto		
APERTURADOS								
Canales Pluviales Colonia San Antonio Frente a Barrio La Roca Salidad A Sps Carretera CA-5	Colonia San Antonio Frente a Barrio La Roca	251,644.86	05/07/2016	264,852.80		Adjudicacion		La Construccion De La Obra Consta De 110.78 ML. Canales Rectangulares De Seccion V arriable , El Constara Con Sus Respectivos Elementos y 52 ML De Enchape De Concreto Ciclopeo.
Emchapado Ambos Lados De Calle y Cruces de Calle Ubicado en Barrio Medina, Calle Principal Colonia 9 De Diciembre , Puerto Cortes	Barrio Medina, Calle Principal Colonia 9 De Diciembre , Puerto Cortes	391,643.70	27/07/2016	417,474.72		Adjudicacion		Conciste En la Construccion De Drenaje Pluvial En La Calle Principal De la Colonia 9 Diciembre Utilizando Para Ellos Un Proceso Un Enchape De Concreto En Vista De Ser La Mejor Opcion A Desarrollar En La Zona.
Limpieza De Macro Canal Barrio Palermo Barrio El Porvenir	Desde La Calle Theree H En Barrio Palermo Hasta La Base Naval En Barrio El Porvenir, Puerto Cortes	206,432.96	27/07/2016	217,424.00		Adjudicacion		Labores de limpieza del crique; Dragado De Sedimientos y Ampliacion Del Ancho Del Cauce; Chapiado De Maleza y Recoleccion de Basura, Desperdicios y Cualquier Material Que Dificulte El Flujo Del Agua. Retiro De Todos Los Materiales De Desperdicios De Botaderos Municipales Autorizado.

