



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023
Hora : 12:31 p.m.
Pagina: 1 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construccion Barrio La Pe?a, 11 Techo Rancho Grande Cancha Multiusos Escuela Victor F. Ardon		11				400,000.00	0.00	0.00	100,000.00	255.80	499,744.20	0.00	0.00	499,744.20	0.00	0.00	499,744.20	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	Construccion Barrio Brisas de 15 Parque Guayabillas, Recreativo casco urbano Esquias		15		47210		0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,489.00	8,511.00	8,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,511.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	Mantenimient Casco urbano o de Esquias Espacios Publicos		11	11	12200		100,000.00	10,000.00	0.00	114,861.51	9,840.51	215,021.00	0.00	0.00	210,392.88	0.00	0.00	210,392.88	97.00 %	4,628.12	2.00 %	NO SE EJECTUTO	
4	Construccion La Mora Escuela Wilmer Mendoza		15	15	47110		0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,077.00	27,923.00	27,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,923.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
5	Mantenimient Casco urbano o red vial Esquias		11	11	23400		50,000.00	173,797.15	1,237.83	117,691.49	0.00	340,250.81	0.00	0.00	340,061.03	0.00	0.00	340,061.03	99.00 %	189.78	0.00 %	NO SE EJECTUTO	
6	Construccion San Nicolas Centro Social		11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
7	Construccion Las Guamas Jardin de Ni?os Luz y Esperanza		11	11	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
8	Mejoramiento Calpules Salon de Reuniones		15	15	47110		0.00	40,000.00	0.00	0.00	7,850.00	32,150.00	32,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,150.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	Construccion Rancho Grande Puente Hamaca		11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
10	Ampliacion Barrio El Red Electrica Centro, Rancho Grande		11	11	47210		0.00	5,077.12	0.00	94,922.88	79,250.00	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00	20,750.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	Mantenimient Rancho Grande o red vial		15	15	47210		150,000.00	0.00	0.00	240,370.00	50,000.00	340,370.00	340,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,150.00	99.00 %	220.00	0.00 %	TERMINADO	
12	Reconstrucci Casco urbano on Parque Esquias Central IV Etapa		11	11	47210		150,000.00	0.00	0.00	70,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
13	Mejoramiento Casco urbano Escuela Esquias Manuel Bonilla		11	11	47110		120,000.00	0.00	0.00	230,000.00	74,180.25	275,819.75	0.00	0.00	275,819.75	0.00	0.00	275,819.75	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
14	Mejoramiento San Nicolas Campo de Futbol		11	11	47210		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	66,975.00	0.00	0.00	66,975.00	89.00 %	8,025.00	10.00 %	NO SE EJECTUTO	
15	Red Vial Emergencias		11	11	23400		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
16	Construccion Nueva Red Electrica Esperanza		11	11	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023
Hora : 12:31 p.m.
Pagina: 2 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
17	Construccion Barrio La Cancha Esperanza Multiusos		11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Mejoramiento Rancho Grande Campo de Futbol		11	11	47210		200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	18,090.00	231,910.00	0.00	0.00	231,905.00	0.00	0.00	231,905.00	99.00 %	5.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Mejoramiento Casco urbano Edificios Municipales Esquias		11	11	47110		405,813.04	0.00	0.00	0.00	352,075.04	53,738.00	0.00	0.00	53,738.00	0.00	0.00	53,738.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
20	Mantenimient Sector o red vial Peladeritos		15	15	23400		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Mantenimient Sector El o red vial Playon		15	15	23400		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Mantenimient Sector El o red vial Playon		23400	11	23400		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	68.00 %	15,800.00	31.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Construccion Casco urbano Caja Puente El Mangon Esquias		11	11	47210		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Construccion Rancho Grande CESAR Dr Jesus Aguilar Paz		11	11	47110		500,000.00	0.00	0.00	0.00	353,456.86	146,543.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	146,543.14	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Mantenimient Casco urbano o sistema de aguas residuales Esquias		11	11	12200-23400		100,000.00	0.00	3,998.36	35,000.00	10,000.00	121,001.64	0.00	0.00	115,826.71	0.00	0.00	115,826.71	95.00 %	5,174.93	4.00 %	EN PROCESO	
26	Construccion Barrio La Pe?a, de Techo Rancho Grande Cancha Multiusos Escuela Victor F. Ardon		15	15	47110		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	Mejoramiento Pozo Dulce N? 2 Escuela Ramon Chacon		11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Mejoramiento Netapa Centro de Salud Abilio Canaca		11	11	47110		150,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Mejoramiento Vallecillo Sucio Escuela Ruben Dario		11	11	47110		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Mantenimient Sector El Oro o red vial		15	15	23400		50,000.00	0.00	0.00	7,843.00	40,000.00	17,843.00	17,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,218.00	96.00 %	625.00	3.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Mantenimient Sector El Oro o red vial		11	11	23400		50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	33,000.00	117,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	14.00 %	100,000.00	85.00 %	NO SE EJECUTO	
32	Red Vial Emergencias		15	15	23400		173,817.08	190,106.73	0.00	10,000.00	363,000.00	10,923.81	7,810.45	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.45	71.00 %	3,113.36	28.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023
Hora : 12:31 p.m.
Pagina: 3 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
33	Construccion Nueva Red Electrica Esperanza		15	15	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
34	Mejoramiento Rancho Grande Kinder Ruben Cantarero Chinchilla		11	11	47110		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
35	Mantenimient Netapa o red vial		15	15	23400		50,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
36	Mantenimient Netapa o red vial		22	22	23400		0.00	120,000.00	0.00	249,200.00	39,150.00	330,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,050.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
37	Mantenimient Sector del Valle o red vial		11	11	23400		50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
38	Mantenimient Sector del Valle o red vial		15	15	23400		50,000.00	0.00	0.00	180,000.00	50,000.00	180,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	55.00 %	80,000.00	44.00 %	TERMINADO	
39	Mejoramiento Casco urbano Campo de Esquias Futbol		11	11	47210		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECTUTO	
40	Mantenimient Netapa o red vial		11	11	23400		50,000.00	0.00	0.00	150,000.00	11,354.24	188,645.76	0.00	0.00	88,645.76	0.00	0.00	88,645.76	46.00 %	100,000.00	53.00 %	TERMINADO	
41	Mantenimient Casco Urbano o red vial Esquias		15	15	23400		50,000.00	209,685.89	0.00	71,489.00	25,123.75	306,051.14	96,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,489.00	31.00 %	209,562.14	68.00 %	NO SE EJECTUTO	
42	Mejoramiento San Nicolas Jardin de Niños Mi Futuro		11	11	47110		30,000.00	0.00	0.00	15,523.00	0.00	45,523.00	0.00	0.00	45,522.91	0.00	0.00	45,522.91	99.00 %	0.09	0.00 %	TERMINADO	
43	Construccion Concepcion de Auditorio La Laguna CEB Pedro Nufio		11	11	47110		400,000.00	0.00	0.00	0.00	270,575.50	129,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	129,424.50	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
44	Mejoramiento El Zapote Campo de Futbol		11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
45	Mejoramiento Casco urbano Sistema de Aguas Residuales Esquias		11	11	47210		150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	108,850.00	91,150.00	0.00	0.00	86,475.00	0.00	0.00	86,475.00	94.00 %	4,675.00	5.00 %	NO SE EJECTUTO	
46	Mejoramiento Las Minillas Escuela Cristobal Colon		11	11	47110		80,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	49,730.00	0.00	0.00	49,730.00	99.00 %	270.00	0.00 %	NO SE EJECTUTO	
47	Construccion Rancho Grande Puente Hamaca		15	15	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	97,370.00	2,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,630.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
48	Construccion Casco urbano Caja Puente Esquias La Curtiembre		15	15	47210		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
49	Construccion Casco urbano Caja Puente Esquias La Curtiembre		11	11	47210		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 12:31 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
50	Construccion Pozo Dulce N° 1	Caja Puente	15	15	47210		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	Construccion Casco urbano CESAMO Esquipulas	Esquías	11	11	47110		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	Construccion Casco urbano Edificio Biblioteca Publica RIECKEN	Esquías	15	15	47110		334,182.92	0.00	0.00	0.00	334,182.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	Mejoramiento Macuelizo, Campo de Futbol	Rancho Grande	11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
54	Mejoramiento La Masica Campo de Futbol		11	11	47210		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	176,950.00	0.00	0.00	176,950.00	88.00 %	23,050.00	11.00 %	EN PROCESO	
55	Construccion Agua Blanca Centro Comunal		11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
56	Construccion Los Positos Cancha Multiusos		11	11	47210		300,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
57	Mejoramiento Casco urbano Cementerio Esquías Municipal		11	11	47210		137,422.55	22,577.45	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	Mantenimient Casco urbano o Parque Esquías Central		11	11	23400		0.00	65,000.00	0.00	126,436.93	36,000.00	155,436.93	0.00	0.00	155,436.27	0.00	0.00	155,436.27	99.00 %	0.66	0.00 %	NO SE EJECUTO	
59	Mejoramiento Casco urbano Edificios Esquías Municipales		15	15	47110		0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	183,569.50	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	Mantenimient Sector o red vial Peladeritos		11	11	23400		50,000.00	43,145.61	0.00	200,000.00	100,000.00	193,145.61	0.00	0.00	80,625.00	0.00	0.00	80,625.00	41.00 %	112,520.61	58.00 %	NO SE EJECUTO	
61	Mejoramiento Los Positos sistema de agua potable		11	11	47210		0.00	50,000.00	0.00	0.00	26,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	24,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	Mejoramiento La Jaguita, El Escuela La Oro Independencia		11	11	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
63	Mejoramiento La Charamusca Campo de Futbol		11	11	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	Construccion El Playon Parque Recreativo		11	11	47210		120,000.00	0.00	0.00	0.00	10.00	119,990.00	0.00	0.00	119,990.00	0.00	0.00	119,990.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
65	Mejoramiento Barrio El calle Centro, casco urbano		11	11	47210		0.00	5,077.11	0.00	94,922.89	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
66	Mejoramiento Los Planes y sistema de Miraflores agua potable		11	11	47210		250,000.00	0.00	0.04	0.00	0.00	249,999.96	0.00	0.00	249,999.96	0.00	0.00	249,999.96	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
67	Construccion Pozo Dulce N° 1	Caja Puente	11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 12:31 p.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
68	Mejoramiento Casco urbano sistema de Esquías agua potable		11	11	47210		200,000.00	0.00	0.00	0.00	47,522.45	152,477.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	152,477.55	100.00 %	NO SE EJECUTO	
69	Ampliacion Pozo Dulce N° 1 Red Eléctrica		11	11	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
70	Mejoramiento Casco urbano Escuela Manuel Bonilla		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
71	Mejoramiento La Ceibita Campo de Fútbol		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
72	Mejoramiento Miraflores Escuela El Esfuerzo		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	34,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,803.00	87.00 %	5,197.00	12.00 %	NO SE EJECUTO	
73	Mejoramiento Casco urbano Instituto Esquías Alejandro Alfaro Arriaga		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	166,516.80	5,120.00	161,396.80	0.00	0.00	161,396.80	0.00	0.00	161,396.80	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
74	Mejoramiento Tierra Escuela Prometida		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	2,077.00	0.00	2,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,077.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
75	Ampliacion Bo Los Red Eléctrica Cascabeles, Rancho Grande		11	11	47210		0.00	100,000.00	0.00	53,456.86	0.00	153,456.86	0.00	0.00	153,456.86	0.00	0.00	153,456.86	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
76	Ampliacion Bo Las Acacias, Red Eléctrica casco urbano Esquías		11	11	47210		0.00	50,000.00	0.00	60,292.32	0.00	110,292.32	0.00	0.00	110,291.41	0.00	0.00	110,291.41	99.00 %	0.91	0.00 %	TERMINADO	
77	Construccion Bo Las Acacias, 11 alcantarillado casco urbano sanitario Esquías		11	11	47210		0.00	111,858.19	0.00	0.00	26,258.19	85,600.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00	85,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
78	Mejoramiento La Masica Centro Basico Francisco Morazan		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	100,000.00	30,763.00	69,237.00	0.00	0.00	69,237.00	0.00	0.00	69,237.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
79	Mejoramiento Coyolitos Escuela Leon Alvarado		15	15	47110		0.00	7,710.82	0.00	50,000.00	0.00	57,710.82	57,710.82	0.00	0.00	0.00	0.00	57,710.82	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
80	Gestion Casco urbano Integrada de Esquías Residuos Solidos		11	11	12200		100,000.00	10,000.00	0.00	151,005.65	35,000.00	226,005.65	0.00	0.00	188,036.65	0.00	0.00	188,036.65	83.00 %	37,969.00	16.00 %	NO SE EJECUTO	
81	Mantenimient Rancho Grande o red vial		11	11	23400		100,000.00	0.00	0.00	79,250.00	0.00	179,250.00	0.00	0.00	179,250.00	0.00	0.00	179,250.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
82	Mejoramiento La Florida Escuela Los Morazanicos		11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	42,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
83	Mejoramiento Agua Dulce Escuela Filadelfo Donaire		11	11	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
84	Mejoramiento Rancho Grande CEB Gregorio Donaire		11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	34,000.00	116,000.00	0.00	0.00	114,568.00	0.00	0.00	114,568.00	98.00 %	1,432.00	1.00 %	NO SE EJECUTO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 12:31 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
85	Ampliacion Barrio La Red Elctrica Maravilla, El Comal		15	15	47210		55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
86	Mejoramiento Calpules Campo de Futbol		11	11	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
87	Mantenimiento o Alubrado Publico		11	11	23400		100,000.00	247,594.32	0.00	0.00	92,096.32	255,498.00	0.00	0.00	255,498.00	0.00	0.00	255,498.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
88	Mejoramiento Netapa Campo de Futbol		11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
89	Construccion Barrio La Loma, 22 Jardin Emanuel			22	47110		0.00	5,369.30	0.00	0.00	0.00	5,369.30	0.00	0.00	0.00	0.005,369.30	0	5,369.30	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
90	Mejoramiento Coyolitos Area Recreativa La Canchita		11	11	47210		31,891.86	250,000.00	0.00	0.00	101,891.86	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
91	Construccion Casco urbano Caja Puente Esquias El Mangon		15	15	47210		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
92	Construccion Casco urbano Edificio Biblioteca Publica RIECKEN		11	11	47110		165,817.08	0.00	0.00	0.00	165,817.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
93	Mejoramiento Rancho Grande Cementerio		11	11	47210		0.00	90,000.00	0.00	0.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
94	Construccion Bo La Loma, Jardin de Ni? Rancho Grande os Emanuel		11	11	47110		0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	115,752.00	0.00	0.00	115,752.00	96.00 %	4,248.00	3.00 %	NO SE EJECUTO	
95	Construccion El Junco Jardin de Ni? os Adan Andara		11	11	47110		0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	119,867.70	0.00	0.00	119,867.70	99.00 %	132.30	0.00 %	NO SE EJECUTO	
96	Construccion Sector del Valle 11 puente hamaca sobre Rio Chiquito Il Etapa		11	11	47210		0.00	200,000.00	0.00	7,295.00	0.00	207,295.00	0.00	0.00	207,295.00	0.00	0.00	207,295.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
97	Mejoramiento Los Planes Campo de Futbol		11	11	47210		0.00	53,713.77	0.00	50,000.00	53,713.77	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
98	Construccion El Aguacate Caja Puente		15	15	47210		0.00	0.00	0.00	334,182.92	0.00	334,182.92	334,182.92	0.00	0.00	0.00	0.00	334,182.92	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
99	Construccion El Aguacate Caja Puente		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	198,817.08	3,820.84	194,996.24	0.00	0.00	194,996.24	0.00	0.00	194,996.24	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
100	Mejoramiento Cacos urbano campo de futbol El Chaparral		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	503,713.77	0.00	503,713.77	0.00	0.00	503,713.76	0.00	0.00	503,713.76	99.00 %	0.01	0.00 %	NO SE EJECUTO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023

Hora : 12:31 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
101	Mantenimiento Cacos urbano o Instituto Esquías Alejandro Alfaro Arriaga		11	11	35500		0.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	5,120.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
102	Mejoramiento Plan del Cedro CB IHER-EZE		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
103	Mejoramiento La Sierra, Escuela Antonio Fabrini		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,643.93	49,356.07	0.00	0.00	49,356.07	0.00	0.00	49,356.07	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO
104	Mejoramiento La Laguna 17 Escuela Elsa de Mayo Ruth Guerrero		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
105	Reconstrucción avenida Bo El Centro, casco urbano Esquías		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	24,418.48	0.00	0.00	24,418.48	97.00 %	581.52	2.00 %	TERMINADO
106	Mejoramiento La Laguna 17 Escuela de Mayo Primero de Mayo		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	165,000.00	4,735.00	160,265.00	0.00	0.00	160,265.00	0.00	0.00	160,265.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
107	Mejoramiento Pozo Dulce # 1 Escuela Jose Trinidad Cabanas		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
108	Mejoramiento Los Positos Escuela Augusto C. Coello		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,850.13	8,149.87	0.00	0.00	8,149.87	0.00	0.00	8,149.87	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
109	Mejoramiento El Zapote CCEPREB Manuel Antonio Espinal Cubas		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	30,922.10	123.29	30,798.81	0.00	0.00	28,434.70	0.00	0.00	28,434.70	92.00 %	2,364.11	7.00 %	NO SE EJECUTO
110	Mejoramiento La Laguna 17 Escuela Elsa de Mayo Ruth Guerrero		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
111	Mantenimiento Rancho Grande o Campo de Fútbol		11	11	42800		0.00	0.00	0.00	18,090.00	0.00	18,090.00	0.00	0.00	18,090.00	0.00	0.00	18,090.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
112	Reconstrucción avenida Bo El Centro, casco urbano Esquías		15	15	47210		0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	104,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,882.00	99.00 %	118.00	0.00 %	TERMINADO
113	Mantenimiento Agua Blanca o Jardín de Niños		11	11	35500		0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,657.00	8,343.00	0.00	0.00	8,343.00	0.00	0.00	8,343.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
114	Mantenimiento Concepcion de o red vial La Laguna Aprobado Acta No.23 del 20 septiembre 2022		11	11	23400	23	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	205,443.00	0.00	0.00	205,443.00	58.00 %	144,557.00	41.00 %	NO SE EJECUTO



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023
Hora : 12:31 p.m.
Pagina: 8 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
115	Mantenimiento de red vial Aprobado Acta No.23 del 20 septiembre 2022	Concepcion de La Laguna	15	15	23400	23	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
116	Mejoramiento Escuela Alberto Carias Donaire	Los Anizales	11	11			0.00	0.00	0.00	30,000.00	25.00	29,975.00	0.00	0.00	29,975.00	0.00	0.00	29,975.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
117	Mejoramiento CEB Francisco Morazan	Calpules	15	15	47110		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
118	Mejoramiento Escuela Ramon Meza	Peladeritos	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	16,862.00	0.00	16,862.00	0.00	0.00	16,862.00	0.00	0.00	16,862.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
119	Mantenimiento de Escuela Esquias Bonilla	Caco urbano	11	11	23100		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
120	Mantenimiento de Edificios Municipales	Caco urbano Esquias	15	15	23100		0.00	62,527.07	0.00	0.00	0.00	62,527.07	58,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,971.00	94.00 %	3,556.07	5.00 %	TERMINADO	
121	Mantenimiento de red vial Aprobado Acta No.23 del 20 septiembre 2022	Tramos Ocotes Caidos-Rancho Grande	11	11	23400	23	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
122	Mejoramiento Escuela Pompilio Ortega	El Naranjal	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	208,013.93	0.00	208,013.93	0.00	0.00	207,940.00	0.00	0.00	207,940.00	99.00 %	73.93	0.00 %	EN PROCESO	
123	Construccion de reductores de velocidad (Tumulos)	Rancho Grande	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
124	Mantenimiento de auditorio La Laguna	Concepcion de La Laguna	11	11	23100		0.00	0.00	0.00	70,575.50	0.00	70,575.50	0.00	0.00	70,575.50	0.00	0.00	70,575.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
125	Mejoramiento CCEPREB Manuel Antonio Espinal Cubas	El Zapote	15	15	47110		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
126	Construccion de tanque abastecimiento de agua potable	Bo La Pe?a, Rancho Grande	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	105.00	49,895.00	0.00	0.00	49,895.00	0.00	0.00	49,895.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
127	Mejoramiento area recreativa	La Union, El Oro	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	7,000.00	22.78	6,977.22	0.00	0.00	6,977.22	0.00	0.00	6,977.22	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2023
Hora : 12:31 p.m.
Pagina: 9 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
128	Mejoramiento Coyolitos Escuela Leon Alvarado		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	7,977.13	0.00	7,977.13	0.00	0.00	7,977.13	0.00	0.00	7,977.13	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
129	Mantenimiento Caco urbano o Edificios Esquías Municipales		11	11			0.00	0.00	0.00	31,706.27	0.00	31,706.27	0.00	0.00	31,704.73	0.00	0.00	31,704.73	99.00 %	1.54	0.00 %	TERMINADO	
130	Construcción Vallecillos salon de reuniones III Etapa		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	220,000.00	3,077.50	216,922.50	0.00	0.00	216,922.50	0.00	0.00	216,922.50	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
131	Construcción Caco urbano de reductores Esquías de velocidad (Tumulos)		15	15	47210		0.00	0.00	0.00	55,000.00	7,719.25	47,280.75	47,280.75	0.00	0.00	0.00	0.00	47,280.75	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
132	Construcción La Charamusca, 11 salon de reuniones El Oro			11	47110		0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	69,810.00	0.00	0.00	69,810.00	87.00 %	10,190.00	12.00 %	TERMINADO	
Totales							9,153,944.53	2,691,810.03	5,236.23	6,508,135.03	6,482,143.26	11,866,510.10	1,698,081.94	0.00	7,112,006.09	0.00	335,419.30	9,145,507.33		2,721,002.77			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MAXIMILIANO EUCEDA RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARYURI PAMELA CARIAS HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NYf+f2MAZdQEo3o7dmV4tkNiJJ7Oqwf52omgagdLE4opayqOQvcMPmRU5R1zKNViSvkpwYcYQru9LFgga2DToqa5SxvRCnoSATxaViW5QZy6mpam1zo+UxdxuyoY66CTu4Tknv3ADpKdIGoLXC+KjUBIh2jey+odu8QuJVgcLcTv4APnQYplDa6p4fMavI0ufUwCKW4qK9113abLUMTB/H6jpezz5p7v6/9bp2stQLSVeyJcqqHUVNWuA8Zj6A2n0HkKXnmy6vPnnSExvHg3qsW3Ize4YYM=