



SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

REPORTE DE ACTIVIDADES

ENERO 2023



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Teléfono: 2665-0050

MEMORANDUM

PARA:

MARCO TULIO CALIX
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA



DE:

ING. JULIO MENDEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

ASUNTO:

INFORMACIÓN PAGINA DE TRANSPARENCIA

FECHA:

03 DE FEBRERO DEL 2023

Por este medio se le remite informe del Departamento de Supervisión de Proyectos correspondiente al mes de enero del 2023, para ser incorporada a la Página de Transparencia del instituto de acceso a la información pública (IAIP).

Atentamente

CCc: Arch

GERENCIA TÉCNICA

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución
Departamento De Supervisión De Proyectos.
Periodo: 01 al 31 de Enero del 2023

INFORMACIÓN DEL PROYECTO						INFORMACIÓN DEL PROYECTO										Ejecución del Proyecto									
Código	Sector / Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación de Proyecto	Proyecto	Descripción de Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asestamiento	Detalles del Enargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estatus del Proyecto	Costo de Finalización (Presupuestada)	Fecha de Finalización (Presupuesta)	Orden de Cambio		Modificación de Contrato		Ampliación de Tiempo		Resolución de Contrato			
																N	NO JUSTIFICACIÓN	N	NO JUSTIFICACIÓN	N	NO JUSTIFICACIÓN	N	NO JUSTIFICACIÓN		
COORDINACIÓN DE PROYECTOS MAYORES																									
CIP-05-2022	Saneamiento	Construcción de Paso y Línea de Transmisión	Sector la Concordia, Chamelecón-Cortés, Puerto Cortés, Corinto, Honduras	Dotar a varios sectores comunidades y algunas familias comunidades unidas con agua potable dentro la suficiente capacidad y capacidad de carga adecuada con el paso exploratorio anterior construido	consiste en la construcción del paso de 12.5" ampliando así a po hasta de 18"-21" surgiendo alturas de 17' para enterrar y preparar la utilización de estabilizadores, pruebas de bombeo, pruebas de control al cual estará incorporado por un banco de transformadores de 480 V, incluyendo la construcción de la casa de control.	Dotar de agua potable a las comunidades unidos comprendidos por 9 sectores	Possibles alagares y contaminación y tratamiento del agua	se rompe la estructura del suelo	Constructores Diaz Arriaga S. de R.L.	Municipalidad de Puerto Cortés	29 de mayo del 2022	L. 1,400,974.31	26.45%	L. 5,296,689.26	14 de marzo del 2023	X			X			X			
CIP-06-2021	Salud	Construcción de Centro Integral de Salud	Puerto Cortés,Honduras	Crear un centro de salud para poder dotar a la comunidad, necesaria ampliarlo el area para una mejor atención de las personas con enfermedades basicas	Este proyecto consiste en la construcción de un centro integral de salud moderno para la atención de toda la población del municipio y alrededores a este.	Tronar infraestructura y logística adecuada para un centro de salud integral para para la atención al ciudadano.	Remoción de la capa vegetal del suelo.	Rompe la estructura del suelo	INGELCO	Municipalidad de Puerto Cortés	L. 22,515,211.09		71.30%	L. 31,176,136.11	21 de Marzo de 2023	X			X			X			
CIP-07-2021	Red Vial	Pavimentacion Zona Este de la Península Este	Península Este, Puerto Cortés, Corinto	Resolver los problemas de baches y polvo de la calle de manera permanente y garantizar que la redable quede con uniformidad y libre de obstáculos para el tráfico vehicular y mejorar la calidad de vida	Este proyecto consiste en la pavimentación de 2700 metros lineales de pavimento Bencillo intermitente y 700 metros lineales de concreto de concreto	Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a trazar y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generacion de polvo y evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	DEK	Municipalidad de Puerto Cortés	L. 32,393,126.94		83.15%	L. 36,631,882.22	28 de febrero de 2023	X			X			X			
CIP-09-2022	Saneamiento	Construcción de Alcantarillado	Colonia La Rosa, La Rosa Sur, Puerto Cortés, Corintó	Dotar a la comunidad de San Antonio de un sistema de alcantarillado sanitario que cumple con los requerimientos mínimos de saneamiento, sin contaminar las aguas de agua cercana.	Consiste en la implementación del alcantarillado sanitario en la colonia San Antonio, la Red al cual incluye tuberías de diámetro 60x50 de 6" y 4" e los accioneros necesarios para su correcta instalación. Y poco de estas tuberías y canal de bloque de 6" relleno y reforzado, forma y tipo de concreto reforzada y tapadera para su respectivo inspeccion.	Dotar a 23 familias de forma directa de un sistema de saneamiento, de aguas residuales.	Possibles alagares y contaminación y tratamiento del agua residual.	se rompe la estructura del suelo	INGELCO S. DE R.L. DE C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de noviembre del 2022	L. -	0.00%	L. 3,347,209.63	05 de mayo del 2023	X			X			X			
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MAYORES																									
CIP-02-2021	Red Vial	Pavimentacion de la Calle	3 Calle Este desde 13 Avenida hasta 21 Avenida, Puerto Cortés, Corinto, Honduras.	Resolver los problemas de baches y polvo de la calle de manera permanente y garantizar que la redable quede con uniformidad y libre de obstáculos para el tráfico vehicular y mejorar la calidad de vida	Consiste en la pavimentación de 885.40 M3 de concreto hidráulico con 720 lb. batalla intermitente de concreto 3000 psi de 3.30x3.30m unidades empujadas de concreto de 3000 psi., Canal rectangular de concreto.	Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a trazar y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generacion de polvo y evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	CONCELA	Municipalidad de Puerto Cortés	L. 6,279,627.82		100.00%	L. 6,279,627.82	Recepcioen el 1 de Enero del 2023	X			X			X			
CIP-05-2021	Red Vial	Construcción Puentes Comunidad De Calan, Puerto Cortés, Hondurra	Aldes Calan Barroca Cortés	Construir el puente que se desbordó por causa de las inundaciones de las tormentas tropicales Eta e Iota y habilitar el paso entre las comunidades adyacentes	Construcción de puente de 30.00m de largo, con sub estructura Construida con pilotes H-36 de 27m de largo, con zapata de cimentación de 3.00x3.00x2m columnas neoprenicas (resistencia), viga almeadon paralela y denton para concreción de columna y una super estructura con viga ASPTO 305-200M, con sus respectivos apoyos sobre viga elevación de neopreno de 2" y dos arcos de metal y laterales de neopreno de 2", base de rotadura de 0.20m, ancho total de 5.00m arena asfaltica a ambos lados y perfiles de concreto con su respectivo pintura y base de aproximación del mismo ancho y largo de 1.00m en ambos lados	Habilitar el paso dañado por las tormentas tropicales y recuperar la red vial en su totalidad	Remoción de la capa vegetal del suelo, tala de árboles	Rompe la estructura del suelo	INCRAI	Municipalidad de Puerto Cortés	L. 17,870,667.63		99.00%	L. 18,060,270.15	RECEPCION SUSTANTIAL EL 17 DE OCTUBRE DEL 2022	X			X			X			
CIP-04-2022	Educación	Reparacion de Techo en Centro de Educacion Basica Benigno Aguilar Estrada	Barrío El Centro, Puerto Cortés,Cortés	Dotar al Centro Basico de Instalaciones, Aligned para que puedan recibir su educación y salvaguardar su integridad	El proyecto consta del demerage e instalacion de 1743.83 m2 de cubierta de techo, además de la instalacion de tipos de varas medidas las cuales componen el armazón de la edificación, todo fabrico de panel, instalaciones electricas.		N/A	N/A	Constructores Diaz Arriaga S. de R.L.	Municipalidad de Puerto Cortés	L. 1,718,662.97		50.00%	L. 3,427,385.34	05 de Febrero de 2023	X			X			X			
CIP-03-2022	Bienes Municipales	Construcción de la Oficina y Albergue de la Oficina y Bodega del Departamento de Adquisición y Contrataciones	Barrío La Curva, entre 12 y 13 avenida, Puerto Cortés, Corinto	Ampliar las oficinas del DAC para que los colaboradores tengan un espacio adecuado para realizar sus funciones, al mismo tiempo amplía la bodega municipal para tener con un mayor espacio para almacenar los materiales que utilizan las diversas dependencias municipales	El proyecto consiste en ampliar las oficinas del DAC, tomarlos con concreto armado amado, sobrecemento con bloque de 6", elementos de concreto armado como par solera inferior, solera superior, cortinas, umbrales, baldaños, carpinterias, paredes con bloque de 6" opaco, estructura de techo con concreto, ceramica, estructura de techo con drenajes de canales del tipo lagrima, letrero de Puerto LCB, cable fibra optica e interior con PVC, suministro e instalación de puertas y ventanas, sistema eléctrico completo y ventilación, pruebas de laboratorio y utilización de medidas de bioseguridad.	Creación de espacios necesarios y cómodos para que los colaboradores desempeñen sus funciones diarias, así como el almacenamiento de materiales que utilizan las dependencias municipales.	Remoción de la capa vegetal del suelo, tala de árboles	Rompe la estructura del suelo	Constructores Diaz Arriaga S. de R.L.	Municipalidad de Puerto Cortés	L. 434,057.51		10.00%	L. 4,340,575.05	29 de abril del 2023	X			X			X			
CIP-02-2022	Educación	Construcción de la Casa del Maestro	3 Calle Este, 2 Avenida, Puerto Cortés, Corinto.	Proporcionar un espacio amplio agradable y adecuado para que los docentes puedan realizar sus actividades	Este proyecto consiste en la construcción de un edificio de un nivel que cuenta con una sala de reuniones por floor y abco de diferentes actividades realizadas por la asociación el lugar consta de un deck, vestíbulo, el acceso principal, vestibulo de ingreso hacia la oficina principal, con su respectivo baño, la edificación tambien cuenta con un cubilete de baños tanto para damas como para caballeros, y por ultimo tambien un estacionamiento privado para sus vehículos la construcción de edificio un área de 390 metros cuadrados, el parque un área de 249 metros cuadrados y un área de áreas de 161 metros cuadrados obteniendo un área total de 800 metros cuadrados.	Creación de espacios necesarios y cómodos para que los colaboradores desempeñen sus funciones diarias, así como el almacenamiento de materiales que utilizan las dependencias municipales.	Remoción de la capa vegetal del suelo	Rompe la estructura del suelo	Ingenio S. DE R.L. DE C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés	L.128,990.17		3.90%	L.5,888,978.40	30 de mayo del 2023	X			X			X			
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																									

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES

