

Municipalidad de Campamento, Olancho  
 Instituto de Acceso a la Información Pública  
 Reporte de Proyectos:  
 Mes: Diciembre del Año 2022  
 Departamento de Infraestructura  
 Unidad Técnica Municipal



Fecha de Inicio/fecha de finalización	Region Presupuestario	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual
	Renglon Presp.	Actividad	EJECUCION	% Acumulado Ejecutado
Noviembre/Diciembre /del 2022	466	Construccion de caja Puente el Coyol, Caserio de el coyol	L. 371,300.37	92.83%
octubre/ diciembre 2022	461	Construccion de kinder Dulce Amanecer en instalacione del la escuela rural Ramon Rosa del Caserio de Linderos	L. 28,635.00	99.05%
Septiembre //Noviembre	466	proyecto pavimentacion barrio los profesores tramo Gasolinera American--- Martha Funez	L. 163,547.37	94.40%
diciembre/febrero	466	proyecto pavimentacion corrazon de jesus	L. 56,073.00	5.61%
	***	Actualizacion de Expedientes de los diferentes Proyectos	Servicios profesionales	Costo global
	****	Supervision y ejecucion , de proyecto de pavimentacion Los , profesores, corazon de jesus y otros caserio de linderos y el coyol	Servicios profesionales	Costo global



Ing. Jose Matucio Romero Gallo  
 Depto de Infraestructura  
 Reporte de Proyectos



Ing. Alex Fernando Cano Torres  
 Unidad Técnica municipal  
 Reporte de proyectos