

1	2	3	4	5	6	7			8		9		10		11	12			13	14		
						[6] Cumplimiento del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)			[10] Presupuesto		[12] TIPO DE PROYECTO				
						Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Urbano Barrio / Colonia	Rural Aldea / Caserío	Inicio	Final		Planificado	Ejecutado	PEC			PEM	AMBOS
SECTOR DE SALUD																						
5	47210	Construcción de Fosa para Desechos Tóxicos en el Centro de Salud San Antonio Naranjal	I-15	Infraestructura Social	NO	100%	0,00%	100,0%		San Antonio Naranjal			150.000,00	-								
6	47210	Construcción de Bodega del Centro De Salud	I-17	Infraestructura Social	NO	100%	0,00%	100,0%		Urrutias			120.000,00	-								
7	47210	Construcción Anexo Cubículo Centro De Salud	I-15	Infraestructura Social	NO	100%	0,00%	100,0%		San Antonio Naranjal			200.000,00	-								
11	12200	Proyecto Manejo Sostenible de Bosque Contraparte Municipal	S-6	Ordenamiento Territorial	SI	100%	91,37%	8,6%					100.000,00	91.370,44								
13	0	Proyecto Manejo Sostenible de Bosque Fondos Donación Secretaría de Finanzas.	S-6	Ordenamiento Territorial	SI	100%	38,11%	61,9%					6.048.434,02	2.305.025,89								
16	23400	Construcción de Tanque Aéreo en el CIS San Ignacio		Infraestructura Social	NO	100%	0,00%	100,0%		Luis Landa			100.000,00	-								
SUB TOTAL													6.718.434,02	2.396.396,33								
SECTOR DE EDUCACION																						
4	47210	Construcción Del Edificio Centro de Educación Básico Ramon Villeda Morales.	I-3	Infraestructura Social	NO	100%	16,86%	83,1%		San Jose Naranjal			913.185,58	153.982,50								
5	47210	Reparación De Módulos Sanitarios y Lavamanos En Los Centros Educativos Del Municipio.	S-7	Educación	NO	100%	0,00%	100,0%		Barrio Luis Lnda,Barrio Brisas del Campo	Barrosas,Urrutias,Esc ano Tepale,Yoculateca,El Pedregal Naranjales			150.000,00	-							
SUB TOTAL													1.063.185,58	4.946.775,16								
SECTOR DE SANEAMIENTO																						
1	47110	Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en Aldeas del Municipio.	S-1	agua y saneamiento	SI	100%	5,33%	94,7%					75.000,00	4.000,00								
2	47110	Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Barrio Arriba	S-1	agua y saneamiento	NO	100%	0,00%	100,0%		Casco Urbano			120.000									
		Proyecto del Sistema De Agua Potable Barrio Abajo	S-1	agua y saneamiento	NO	100%	0,00%	100,0%		Casco Urbano			70.000									
		Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable en la Comunidad de San Jose Palo Ralo	S-1	agua y saneamiento	NO	100%	0,00%	100,0%			San Jose Palo Ralo			50.000								
3	47110	Proyecto del Sistema De Agua Potable.	S-1	agua y saneamiento	NO	100%	100,00%	0,0%			Yoculateca Agua Dulce El Pedregal			400.000,00	400.000,00							
		Mejoramiento del Sistema de Agua Potable .	S-1	agua y saneamiento	NO						San Miguel de Barrosas			200000								
	47110	Proyecto Gestion de Microcuencas Protegidas en el Municipio.			NO								0									
	23400	mantenimiento y compactacion de desechos solidos en relleno sanitario	S-7	agua y saneamiento	SI	100%	120,71%	-20,7%		Las Delicias			200.000,00	241.422,29								
SUB TOTAL													1.115.000,00	645.422,290								
SECTOR VIVIENDA																						
1	23400	Mejoramiento Y Reparación De Vivienda En Las Comunidades (Letrinas Techos ,Pisos)	S-21	Vivienda		100%	36,88%	63,1%			Barrosas,Urrutias,Tep ales Yoculateca Naranjales El Pedregal			359.999,17	132.784,00							
2	23400	Mejoramiento Y Reparación De Viviendas Casco Urbano (Letrinas Techos Pisos)	S-13	seguridad ciudadana		100%	18,22%	81,8%		Casco Urbano			307.118,55	55.947,50								
SUB TOTAL													667.117,72	188.732								
SECTOR DE SEGURIDAD																						
1	23400	Mantenimiento de áreas verdes en los Hervideros	I-25	Turismo	SI	100%	63,91%	36,1%			Palo Ralo			100.000	63.905,73							

2	23400	Mantenimiento del Parque Turístico Barrio Abajo		Turismo	SI	100%	96,33%	3,7%	Las Delicias				100.000	96.326,60								
3	47210	Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal.	I-25	Edificaciones municipales	SI	100%	75,57%	24,4%	El Centro				337.608,07	255.115,15								
4	23400	Mantenimiento y Reparación de Parque en Yuculateca			SI	100%			Yuculateca				25.000,00	22.450,00								
5	23400	Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público en las Comunidades del Municipio.	I-9	Infraestructura	SI	100%	35,34%	64,7%	Escano Tepales,Urrutias,Yoculateca				391.825,21	138.476,61								
6	23400	Mejoramiento y Reparación de Parque	I-26	Edificaciones municipales	SI	100%	30,47%	69,5%	Barrosas				150.000,00	45.704,60								
7	47110	Mantenimiento y Reparación de Templos Religiosos en el Municipio.	S-29	Sector Social	SI	100%	56,47%	43,5%	Casco Urbano	Urrutias Barrosas Yuculateca			150.000,00	84.700,00								
8	47110	Remodelación del Campo de Fútbol	I-9	Seguridad Ciudadana	SI	100%	178,43%	-78,4%	Las Delicias				800.000,00	1.427.465,87								
9	23400	Mantenimiento De Campos Santos Y Areas Publicas En El Municipio.	I-24	Infraestructura	SI	100%	84,31%	15,7%					75.000,00	63.234,21								
10	47110	Construcción Centro Comunal de la Esperanza		Infraestructura	SI	100%	122,44%	-22,4%	La Esperanza				201.096,94	246.228,30								
11	47110	Construcción Centro Comunal del Portillo de Cordova	I-29	Sector Social	SI	100%	138,19%	-38,2%					500.000,00	690.959								
12	47210	Mejoramiento y Remodelación del Parque Turístico los Hervideros	I-25	Infraestructura	SI	100%	155,01%	-55,0%	San Jose Palo Ralo				265.000,00	410.788,84								
13	47110	Construcción de Parque Vida Mejor en la Comunidad de Urrutias.	I-8	Seguridad Ciudadana	SI	100%	259,22%	-159,2%	Urrutias				281.903,22	730.758,25								
14	47110	Compra de Terreno para Ampliación del Cementerio		Sector Social	SI	100%	100,00%	0,0%	Escano Tepales				150.000,00	150.000,00								
15	47110	Costrucción Mirador		Infraestructura	SI	100%	150,80%	-50,8%	San Miguel De Barrosas				170.000,00	256.356,43								
SUB TOTAL													3.697.433,44	4.682.469,09	-							
SECTOR RED VIAL																						
						100%	48,80%	51,2%														
1	47210	Continuación Proyecto Pavimentación Casco Urbano	I-16	Infraestructura		100%	102,21%	-2,2%	Casco Urbano				200.000	97.604,00								
2	23400	Mejoramiento y Reparación de Calles Casco Urbano	S-11	seguridad ciudadana		100%	41,42%	58,6%	Casco Urbano				256.385	262.043,00								
3	23400	Mejoramiento y Reparación de Carreteras en Aldeas	I-20	Infraestructura		100%	86,94%	13,1%	Barrosas,Urrutias,Tepales Yuculateca				671.855	278.278,34								
4	23400	mantenimiento y reparación de calles internas en las aldeas del municipio	S-26	Turismo		100%	86,94%	13,1%	Barrosas,Urrutias,Tepales Yuculateca				297.571	258.720,81								
7	47110	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico Calle Principal IGTSIL (Sobrante año anterior)	I-16	Infraestructura		100%	100,00%	0,0%	Barrio Luis Landa				4.357	4.357								
8	47110	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico.	I-16	Infraestructura		100%	100,00%	0,0%	Barrio Luis Landa y San Cristobal				199.919,45	199.919,45								
SUB TOTAL													1.630.088,41	1.100.922,64								
SECTOR DE EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES																						
1	47210	Mejoramiento y Reparación del Edificio Municipal	I-23	Edificaciones municipales		100%	189,93%	-89,9%	Edificio Municipal				150.000,00	284.890,80								
2	23400	Remodelación Casa Luis Landa	S-27	Turismo		100%	100,00%	0,0%	Barrio Luis Landa				5.000,00	5.000,00								
3	23400	Mantenimiento de Casa del Adulto Mayor				100%	15,91%	84,1%	Las Delicias				50.000,00	7.952,50								
SUB TOTAL													205.000,00	297.843,30								
SECTOR ELECTRIFICACION																						
	47110	Mejoramiento del Sistema de Alumbrado Público Cambio de Lámparas	I-15	Infraestructura		100%	56,55%	43,5%	El Centro,Luis Landa,Abajo				90.984,74	51.450,92								
SUB TOTAL													90.984,74	51.450,92								

Proyectos Estratégico: **E Código en PIMP**

Proyectos Sociales: S-1,2,3...n

Proyectos Social y Productivo: P-1,2,3...n

Proyectos Infraestructura: I-1,2,3...n

Proyectos Ambientales: A-1,2,3...n

Tipo de nuevas iniciativas y otros instituciones privados

2. Por Gobierno

3. Por las comunidades

4. Por el alcalde

5. Por emergencia



Nelson Leiva
Encargado de Oficina
UDHI