

Municipalidad de Campamento, Olancho
 Instituto de Acceso a la Informacion Publica
 Reporte de Proyectos:
 Mes: Julio del Año 2022
 Departamento de Infraestructura
 Unidad Tecnica Municipal



Fecha de Inicio/fecha de finalizacion	Region Presupuestario	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual
	Renglon Présp.	Actividad	EJECUCION	% Acumulado Ejecutado
Noviembre del 2021---enero del 2022	466	Proyecto Pavimentacion Barrio Corazon de Jesus, Tramos Simon Euceda -- Graciela Zelaya y Mario Quiñonez-- Patricia Valladarrez	L. 500.00	97.73%
enero/julio del 2022	466	Proyecto de pavi,mentacion barrio el Pino # 1. tramo Graciela Zelaya-- Juan Granados--- Reinaldo Ramirez Amador	L. 313,355.94	96.45%
	461	Construccion de kinder Dulce Amanecer en instalacione del la escuela rural Ramon Rosa del Caserio de Linderos	L. 79,800.00	31.92%
	***	Actualizacion de Expedientes de los diferentes Proyectos	Servicios profesionales	Costo global
	****	Supervision y ejecucion , de proyecto de pavimentacion Suyapa, y el Pino # 1 y # 2 y el caserio de linderos	Servicios profesionales	Costo global



Ing. Jose Mauricio Romero Gallo
 Depto de Infraestructura
 Reporte de Proyectos



Alex Fernando Cano Torres
 Unidad Tecnica municipal
 Reporte de proyectos