



MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DETALLE DE PROYECTOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

DEPARTAMENTO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE CONTRATO	MONTO FINAL	INICIO	PLAZO	TERMINA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	04/07/2016	EMBELLECIMIENTO DE PUENTES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SECTOR ESTE DE LA CIUDAD	1,215,772.00	1,215,772.00	05/07/2016	45	18/08/2016
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	04/07/2016	REMODELACIÓN OFICINA ALCALDES AUXILIARES, LAGUNA DE TEMBLADERO, SECTOR EL MERENDÓN	1,012,250.00	1,012,250.00	05/07/2016	45	18/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	04/07/2016	REHABILITACIÓN DE VÍAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 1 Y 4 CALLE N.O. 1 Y 11 AVENIDAS N.O.; 3 Y 5 CALLES ENTRE 11 Y 15 AVENIDAS N.O.; 14 CALLE ENTRE 10 Y 11 AVENIDAS N.O.; 9 AVENIDA ENTRE 10 Y 14 CALLE N.O.	1,980,675.00	1,980,675.00	05/07/2016	30	03/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	04/07/2016	REHABILITACIÓN DE VÍAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 7 Y 17 CALLE S.E. ENTRE 10 Y 3 AVENIDAS S.E. CALLES Y AVENIDAS	1,979,600.00	1,979,600.00	05/07/2016	30	03/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	04/07/2016	REHABILITACIÓN DE VÍAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 1 Y 7 CALLE S.O. ENTRE 1 Y 7 AVENIDAS S.O. CALLES Y AVENIDAS EXCEPTO 3 AVENIDA	1,975,940.00	1,975,940.00	05/07/2016	30	03/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	04/07/2016	REHABILITACIÓN DE VÍAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 21, 22, 23, 24, Y 25 CALLES 8 AVENIDA Y BULEVAR DEL SUR Y 16, 17, 18 Y 19 AVENIDAS ENTRE 21 CALLE Y 23 CALLE "C" S.O.	1,969,800.00	1,969,800.00	05/07/2016	30	03/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	04/07/2016	REHABILITACIÓN DE VÍAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFÁLTICO EN 2 AVENIDA ENTRE 1 Y 17 CALLE S.E.	1,984,000.00	1,984,000.00	05/07/2016	30	03/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	04/07/2016	TRATAMIENTO CON SELLO ASFÁLTICO EN BULEVAR DE ACCESO A VILLA DE COFRADÍA DESDE CA-4 HASTA EL PARQUE CENTRAL DE LA VILLA DE COFRADÍA	1,979,500.00	1,979,500.00	05/07/2016	30	03/08/2016





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DETALLE DE PROYECTOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

DEPARTAMENTO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE CONTRATO	MONTO FINAL	INICIO	PLAZO	TERMINA
MANTENIMIENTO DE VIAS	04/07/2016	TRATAMIENTO CONSELLO ASFÁLTICO EN COLONIA CRQUIDEA BLANCA	1,953,700.00	1,953,700.00	05/07/2016	30	03/08/2016
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	04/07/2016	REPARACIÓN DE BORDILLOS EN BULEVARES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, BULEVAR DEL SUR; 3 AVENIDA S.E. DESDE CIRCUNVALACIÓN HASTA 33 CALLE; BULEVAR PRADO ALTO Y 8 AVENIDA, DESDE CIRCUNVALACIÓN HASTA 33 CALLE S.E.	1,795,635.00	1,795,635.00	05/07/2016	30	03/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	4/072016	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: BOGRAN, BUENOS AIRES, SITRA ALUS, VILLAS DEL SOL, SANTA ANA ALDEA, LAS DELICIAS, ZAPOTAL, VERACRUZ, LOS PINOS Y MONTE ALEGRE, SECTOR NORTE	1,830,112.50	1,830,112.50	05/07/2016	30	03/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	4/072016	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: EBENEZER, 10 DE SEPTIEMBRE, LA CEIBA, LAS CRUCES Y LEMPIRA, SECTOR CHAMELECON.	1,539,400.00	1,539,400.00	05/07/2016	30	03/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	4/072016	REHABILITACIÓN DE RAMALES EN LA CORDILLERA EL MERENDON EN LAS ALDEAS SANTA MARTHA, LAS VEGAS, RIO FRIO, GALLITO, NEBLINAS, LA VIRTUD Y EL TRIUNFO, PITA ARRIBA, BERLIN I Y BERLIN II	1,635,020.00	1,635,020.00	05/07/2016	30	03/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	4/072016	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: MIGUEL PAZ BARAHONA, FRANCISCO MENDEZ, MANUEL ZELAYA Y MICHELETTI, SECTOR COFRADIA	1,745,300.00	1,745,300.00	05/07/2016	30	03/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	4/072016	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS COLONIA: FELIPE ZELAYA, PUERTO ESCONDIDO, LA SOLITA I Y II, SITRAINA, TRAMO CENTRAL-SANTA MARTHA Y BRISAS DEL AEROPUERTO (SECTOR RIVERA HERNÁNDEZ)	1,635,120.00	1,635,120.00	05/07/2016	30	03/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	4/072016	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: SUYAPA, SUYAPA ANACH Y SAN ANTONIO II, SECTOR CHAMELECON	1,874,450.00	1,874,450.00	05/07/2016	30	03/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	4/072016	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: CHOTEPE, MORALES 1, 2 Y 3, LA BOLSA, ANGEL FAJARDO, PADILLA Y CHAMELECON CENTRO, SECTOR CHAMELECON	1,644,276.00	1,644,276.00	05/07/2016	30	03/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	4/072016	REHABILITACIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: 6 DE MAYO, LLANOS DE SULA I Y II, SAN JOSE DEL BOQUERON Y COPEN ALDEA, SECTOR RIVERA HERNANDEZ	1,902,360.00	1,902,360.00	05/07/2016	30	03/08/2016





**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DETALLE DE PROYECTOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016**

DEPARTAMENTO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE CONTRATO	MONTO FINAL	INICIO	PLAZO	TERMINA
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	4/07/2016	OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.	1,927,350.00	1,927,350.00	05/07/2016	30	03/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	25/07/2016	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: VIDA NUEVA Y NACO CORTES	1,683,051.00	1,683,051.00	26/07/2016	30	24/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	25/07/2016	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 7 Y 10 CALLE, 19 Y 22 AVENIDA S.E.	1,881,050.00	1,881,050.00	26/07/2016	30	24/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	25/07/2016	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: PERFECTO VASQUEZ, SAN SEBASTIAN, BRISAS DEL SAUCE SUR, ACCESO RELLENO SANITARIO AMBAS TROCHAS DESDE CARRETERA A TICAMAYA Y CALLE AL OCOTILLO, ZALDIVAR Y 14 DE FEBRERO.	1,807,896.00	1,807,896.00	26/07/2016	30	24/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	25/07/2016	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 1 Y 12 CALLES, 13 Y 17 AVENIDAS S.O.	1,954,000.00	1,954,000.00	26/07/2016	30	24/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	25/07/2016	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: SAN MANUEL, EL CHORIZO, LA FUENTE I Y II, MIRAMONTES, 21 DE ABRIL, SANTO DOMINGO, MEZCALAR, SAN ISIDRO, GUADALUPE, SECTOR COFRADIA	1,613,400.00	1,613,400.00	26/07/2016	30	24/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	25/07/2016	TRATAMIENTO CON SELLO ASFALTICO EN RESIDENCIAL ANDALUCIA	1,961,250.00	1,961,250.00	26/07/2016	30	24/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	25/07/2016	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN COLONIA SANTA CLARA SECTOR LOMAS DEL CARMEN	1,969,950.00	1,969,950.00	26/07/2016	30	24/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	25/07/2016	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: PARAISO I Y II, MILENIUM, SAN JUAN BOSCO, LA DOS MIL, OJO DE AGUA, RIVERA FAJARDO, COFRADIA CENTRO Y SAN BARTOLO, SECTOR COFRADIA	1,671,972.00	1,671,972.00	26/07/2016	30	24/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	25/07/2016	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: LOMAS DEL CARMEN, LOMAS DE SAN JUAN, BRISAS DEL CACAO, EL PORVENIR, LUIS GARCIA BUSTAMANTE Y ALAMEDA, EN SU SEGUNDO CICLO	1,940,373.00	1,940,373.00	26/07/2016	30	24/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	25/07/2016	TRATAMIENTO CON MICROCARPETA EN BULEVAR PERAZA DESDE SEMAFORO DEL CATARINO RIVAS A ESCUELA INTERNACIONAL SAMPEDRANA AMBAS TROCHAS	1,964,200.00	1,964,200.00	26/07/2016	30	24/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	25/07/2016	REHABILITACION DE VIAS NO PAVIMENTADAS EN LAS COLONIAS: LA PAZ, SAN LUIS, LA UNION, ISLAS DEL PROGRESO II, GOYBI, SAN JOSE V, BUENOS AMIGOS.	1,675,600.00	1,675,600.00	26/07/2016	30	24/08/2016
MANTENIMIENTO DE VIAS	25/07/2016	TRATAMIENTO CON MICROCARPETA EN 23 AVENIDA "C" DESDE 11 CALLE A 21 CALLE S O	1,936,000.00	1,936,000.00	26/07/2016	30	24/08/2016





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DETALLE DE PROYECTOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

DEPARTAMENTO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE CONTRATO	MONTO FINAL	INICIO	PLAZO	TERMINA
MANTENIMIENTO DE VIAS	25/07/2016	REHABILITACION DE VIAS PAVIMENTADAS CON CONCRETO ASFALTICO EN CUADRANTE COMPRENDIDO ENTRE LA 21 Y 27 CALLE, 9 Y 12 AVENIDAS S.E.	1,973,200.00	1,973,200.00	26/07/2016	30	24/08/2016
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	25/07/2016	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y ACERAS, COLONIA JERUSALEN SECTOR SUR ESTE.	1,983,210.94	1,983,210.94	26/07/2016	30	24/08/2016
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	25/07/2016	REHABILITACION DE CANAL FELIPE ZELAYA Y CANAL 6 DE MAYO	1,990,260.00	1,990,260.00	26/07/2016	30	24/08/2016
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	25/07/2016	REHABILITACION DE CANAL SUYAPA SECTOR CHAMELECON Y REHABILITACION CANAL CEIBITA	1,798,845.00	1,798,845.00	26/07/2016	30	24/08/2016
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	25/07/2016	REHABILITACION DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BARRIOS BARANDILLAS, BLANQUITA, SMITH, LA GRANJA, BARRIO LAS PALMAS, MONTEFRESCO Y LA UNIÓN, 33 CALLE DESDE EL PASO A DESNIVEL Y II ANILLO DESDE EL ESTADIO OLIMPICO HASTA PRIMERA CALLE	1,696,525.36	1,696,525.36	26/07/2016	30	24/08/2016
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	25/07/2016	REHABILITACION DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BARRIO MEDINA, CONCEPCION CABAÑAS CABAÑITAS, SUNSERI CABAÑITAS HIPODROMO	1,485,859.50	1,485,859.50	26/07/2016	30	24/08/2016
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	25/07/2016	REHABILITACION DE TRAGANTES Y POZOS DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS BARRIO PAZ BARAHONA, SUYAPA, LEMPIRA, BENQUE, CENTRO, GUAMILITO, LOS ANDES Y SANTA ANA	1,969,969.00	1,969,969.00	26/07/2016	30	24/08/2016
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	25/07/2016	REHABILITACION DE CANAL GUILLEN DESDE LA 27 CALLE HASTA DESCARGA A CANAL SUNSERI Y REHABILITACION D E CANAL ISLAS DEL PROGRESO	1,578,175.00	1,578,175.00	26/07/2016	30	24/08/2016
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION	25/07/2016	RESTAURACION MURO PERIMETRAL Y REMODELACION DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y CASETA DE VIGILANCIA PLANTEL DE INFRAESTRUCTURA, BARRIO LAS PALMAS, 20 CALLE, 3 AVENIDA S.E	1,671,781.05	1,671,781.05	26/07/2016	30	24/08/2016
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION	25/07/2016	REMODELACION DE OFICINAS PARA DIRECCION DE TRANSPORTE PÚBLICO, GIMNASIO MUNICIPAL, BULEVAR DEL SUR	1,111,626.90	1,111,626.90	26/07/2016	30	24/08/2016
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION	25/07/2016	AMPLIACION DE MEGAPOSTA DE POLICIA CHAMELECON, SECTOR CHAMELECON	1,098,883.90	1,098,883.90	26/07/2016	30	24/08/2016
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION	25/07/2016	REPARACION DE CERCO Y AMPLIACION CENTRO DE SALUD SANDOVAL SORTO, COLONIA SANDOVAL SORTO, SECTOR SATELITE	1,189,658.20	1,189,658.20	26/07/2016	30	24/08/2016
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	25/07/2016	CONSTRUCCION CERCO, MODULO DE ODONTOLOGIA Y AMPLIACION CENTRO DE SALUD EL ZAPOTAL, SECTOR EL ZAPOTAL.	990,052.46	990,052.46	26/07/2016	30	24/08/2016





MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DETALLE DE PROYECTOS
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2016

DEPARTAMENTO	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO DE CONTRATO	MONTO FINAL	INICIO	PLAZO	TERMINA
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	25/07/2016	CONSTRUCCIÓN DE MURO ESCUELA SOLEDAD FERNANDEZ, BARRIO BARANDILLAS, 10 CALLE, 4 AVENIDA, SECTOR N.E	699,261.60	699,261.60	26/07/2016	30	24/08/2016
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS VIVIENDAS Y AREAS DE RECREACION	25/07/2016	REMODELACION LOCAL PARA OFICINAS DE SALUD MUNICIPAL, 13 AVENIDA, 19-20 CALLE S.E COLONIA RAPALO	801,802.45	801,802.45	26/07/2016	30	24/08/2016
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	S DMVS-GISPS-002-2016	CONSTRUCCION DE POZOS DE FILTRACION SAN JOSE DEL PEDREGAL	788,709.60	788,709.60	26/07/2016	20	14/08/2016
			79,639,113.86	79,639,113.86			


INGENIERO RAFAEL OSMAN CHIRIQUILLA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

