


MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
REPORTE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
MES DE JULIO 2016

GRUPO	NO.	INVERSION	DEPTO	OBJETO DEL GASTO	NOMBRE PROYECTO	UBICACIÓN EXACTA PROYECTO		PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO JULIO	PORCENTAJE ACUMULADO EJECUTADO MENSUAL DEL MONTO PROGRAMADO ANUAL
						AREA URBANA	AREA RURAL			
461				SECTOR EDUCACION						
	01	04	01	460461	ESCUELA JOSE MARIA MEDINA	BARRIO MEDINA,CALLE PRINCIPAL DESVIO A LOMAS DE MEDINA.		9,095,000.00	1,054,706.75	12%
	02	04	06	460461	REPARACION DE TECHO DE AULAS EN ESCUELA ALBA LUZ VILLAFRANCA		COL. EPISCOPAL SUYAPA, SECTOR CHAMELECONCITO	85,000.00	78,885.30	93%
	03	04	06	460461	CONSTRUCCIONDE CANCHA MULTIUSOS EN ESCUELA 4 DE JULIO		ALDEA CALAN	250,000.00	210,245.57	84%
SUBTOTAL								9,430,000.00	1,343,837.62	
465				DRENAJE PLUVIAL						
	01	04	06	460465	OBRA COMPLEMENTARIA DE CANAL DE MAMPOSTERIA 279.60 ML		ALDEA GRACIAS A DIOS, PUENTE ALTO	270,000.00	261,212.20	97%
	02	04	06	460465	CAJA PUENTE EN RIO DE BRISAS		LA UNION ZAPADRIL, ENTRE LA UNION 1 Y LA UNION 2	865,000.00	472,550.11	55%
SUBTOTAL								1,135,000.00	733,762.31	
464				AGUA POTABLE						
	01	04	01	460464	REDES SECUNDARIAS SECTOR PANTANO		EL PANTANO, A 9 KM DEL DESVIO DE BARACOA EN CARRTERA CA-5, DESDE LA COMUNIDAD DE PALETO HASTA BOQUERON	3,732,000.00	301,418.63	8%
	02	04	01	460464	REDES SECUNDARIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE CALAN Y KILOMETRO 6		EL PANTANO,A 6 KM DEL DESVIO DE BARACOA EN CARRETERA CA-5, DESDE CEMENTERIO EN KM6 HASTA LIMITE DE CALAN CON PALETO	13,426,000.00	389,472.13	3%
SUBTOTAL								17,158,000.00	690,890.76	

TOTAL GENERAL	27,723,000.00	2,768,490.69
----------------------	----------------------	---------------------


 Lic. Lemy Rosales
 Gerente Administrativo/Financiero

