

2016

INFORME TRIMESTRAL PERIODO ABRIL-JUNIO



MANTENIMIENTO MUNICIPAL Y
PROYECTOS MENORES
MUNICIPALIDAD DE PUERTO
CORTES

INDICE

CONTENIDO	Nº PAG.
1. PROYECTOS PRESUPUESTADOS.....	2
2. PROYECTOS EN EJECUCION.....	8
3. PROYECTOS RECEPCIONADOS.....	24
4. TRABAJOS REALIZADOS POR TALLER MUNICIPAL	59
5. VARIOS.....	68

1. PROYECTOS PRESUPUESTADOS:

1.1 Desarrollo Económico Local:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Ampliación de oficina y construcción de galera en el peaje.	Boulevard salida de Puerto Cortes	Lps 83,766.52 (Costo de Materiales)	Ejecutado con cuadrillas municipales
2	Remodelación de Oficina de Policía Comunitaria Municipal	Barrio Pueblo Nuevo	Lps 36,418.93 (Costo de Materiales)	En proceso de compra de materiales para ser ejecutado por Escuela Taller
TOTAL PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL				Lps.120,185.45

1.2 Educación:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Construcción de 2 Aulas y Cerco Perimetral(Priorizado)	La Concordia	L. 650,739.90	En Ejecución
2	Levantamiento de Pared de Bloque en Cerco del Centro Básico José Trinidad (Priorizado)	Aldea Cedros	L. 464,286.07	Ejecutado.
3	Construcción de Baños y Fosa Séptica en Esc. Carlos Roberto Flores	Col. La Gran Villa	-	En proceso de aprobación.
TOTAL PROYECTOS DE EDUCACION				L. 1,115,025.97

1.3 Planificación Urbana:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Construcción de Caja Puente (Priorizado)	La Unión 2	L. 866,786.50	En Ejecución
2	Construcción de Empedrado de calle y Canal Pluvial (Priorizado)	Col. Nueva Puente Alto	-	En proceso de aprobación.
3	Reparación Calles	Col. El Rondón	-	En proceso de aprobación.

4	Construcción de Canal Pluvial	Col. Las Lomitas	L.356,844.03	En proceso de elaboración de contrato.
5	Reparación de adoquinado	Colonia Brisas Del Mar, Sector El Porvenir	L. 14,183.00 (Costos de materiales)	Para hacerse con cuadrillas municipales
6	Reparación de Bordillos y Bancas en Boulevard	Colonia Emsland, Sector Zapadril	L. 34,051.10 (Costo de Materiales)	En proceso de compra de materiales.
7	Construcción de Cruce de Calle	Colonia Rio Mar, Sector El Porvenir	L.80,131.98	Ejecutado
8	Construcción de 5 túmulos	Barrio El Porvenir, Sector El Porvenir	L.48,696.62	Ejecutado
9	Construcción de 4 túmulos	Barrio San Martin y Baracoa	L.59,163.90	En proceso de elaboración de contrato.
TOTAL PROYECTOS DE PLANIFICACION URBANA				L.1,459,857.13

1.4 Fortalecimiento del Desarrollo y Cohesión Social:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Culminación de Centro Social de 10.00x14.00m	Aldea La Pita	L. 230,868.43	Ejecutado
2	Construcción Baño y Fosa Séptica en Iglesia La Milagrosa	Barrio Los Mangos, Sector Península Oeste	-	En proceso de aprobación.
3	Reparaciones varias en iglesia católica (priorizado)	Buena vista, sector Ecoturístico	-	En proceso de contratación
4	Cerámica para iglesia Adventista del séptimo día	Colonia Fraternidad, Sector Las Delicias	L. 26,400.00 (Costo de Materiales)	Se otorga ayuda con materiales.
5	Reparación de la casa de la señora Santos Guerra	Colonia Fraternidad	L. 21,415.00 (Costo de Materiales)	Se otorga ayuda con materiales.
6	Reparación de centro comunal	Colonia Las Vegas, Sector Medina	-	En proceso de aprobación.
7	Caseta de Espera de buses en punto de taxis	Barrio El Porvenir, Sector El Porvenir	-	En proceso de aprobación.
TOTAL PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO Y COHESION SOCIAL				L. 278,683.43

1.5 Infraestructura Básica:

Nº	PROYECTO	COMUNIDAD	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	Construcción de Canal gradeado A=1mt H=1.2mts	Col. Lomas del Puerto, Sector El Porvenir	-	En proceso de aprobación.
2	Construcción de Cruce de calle	Col. Colinas del Norte, Sector Pueblo Nuevo	L. 81,019.72	En proceso de elaboración de contrato.
3	Construcción de Cruces de calle de 0.9x0.85 mts L=14.5 MTS, L=9.5MTS	Aldea Lempira, Sector Zapadril	-	En proceso de contratación
4	Construcción de Puente Peatonal	Colonia Lomas de Medina	L. 18,901.70 (Costo de materiales)	Ayuda con materiales.
5	Extensión de 76 Metros de Red de Distribución Eléctrica Primaria 1F Mejoramiento de 129 Metros de Red Primaria 3F y 720 Metros de Red Secundaria en Callejón	Callejón El Rastro, Barrio El Porvenir, Sector El Porvenir	-	En proceso de licitación privada.
6	Reparación de Alumbrado Publico	Colonia Lomas del Puerto, Sector Medina	L. 69,148.75	Ejecutado
7	Reparación de 81 Metros de Red Secundaria y Alumbrado Publico	Colonia 1 de Mayo, Sector Nuevos Horizontes	L. 86,500.00	Ejecutado
8	Reparación de Alumbrado Publico	Colonia Brisas de La Laguna, Sector Nuevos Horizontes	-	En proceso de aprobación
9	Reparación de Alumbrado Publico	Barrio El Faro, Sector Península Oeste	L. 83,761.20	Ejecutado
10	Reparación de Alumbrado Publico	El Cangrejal, Barrio Cienaguita, Sector El Porvenir	L. 52,521.00	En proceso de elaboración de contrato.
11	Reparación de Alumbrado Publico	La Bolsa, Barrio Cienaguita, Sector El Porvenir	L. 58,605.00	Ejecutado
12	Reparación de Alumbrado Publico	Sector Norte de Barrio Pueblo Nuevo	L. 59,879.40	Ejecutado
13	Suministro e Instalación de Transformador de 70kVA (Emergencia)	Colonia Emsland, Sector Zapadril	L. 178,440.00	En proceso de elaboración de contrato.
14	Reparación de Alumbrado Publico	Callejón Doña Virginia, Barrio Palermo, Sector El Porvenir	L. 73,076.00	Ejecutado

15	Reparación de Alumbrado Publico	Calle Principal y Callejón Doña Moncha, Barrio Palermo, Sector El Porvenir	L. 73,447.40	Ejecutado
16	Reparación de Alumbrado Publico	Barrio San Isidro 1, 2 y 3 Calle desde 12 a 16 Avenida, Sector Península Oeste	L. 49, 348.30	En proceso de elaboración de contrato.
17	Reparación de Alumbrado Publico	Barrio Camagüey Calle 15, Sector Península Este	L. 52,822.00	Ejecutado
18	Reparación de Alumbrado Publico	Barrio San Ramón Desde 6 a 9 Avenida, Sector Península Oeste	L. 64,114.10	En proceso de elaboración de contrato
19	Reparación de Alumbrado Publico	Barrio El Centro 2 y 3 Avenida, Sector Península Oeste	L. 56,466.20	Ejecutado
20	Reparación de Alumbrado Publico	Barrio El Centro 4 y 5 Avenida, Sector Península Oeste	L. 37,307.75	Ejecutado
24	Iluminación de Cancha de Football	Aldea La Uva, Sector Ramal de Lima	-	En proceso de contratacion
	Reparación de Alumbrado Publico	Puente Sobre La Laguna, Mercado de Mariscos y Malecón, Sector El Porvenir	L. 202,226.00	En proceso de elaboración de contrato.
	Mejoramiento del Sistema Eléctrico (Priorizado)	Colonia Brisas del Mar, Sector El Porvenir	L. 636,762.70	En ejecución.
	Iluminación de Cancha de Fútbol (Priorizado)	Aldea La Pita, Sector Ecoturístico	L.436,464.66	Ejecutado.
	Mejoramiento de la Red de Distribución Eléctrica (Priorizado)	Colonia Lomas de Medina, Sector Medina	L. 699,884.80	En Ejecución.
	Reparación de alumbrado publico	Aldea La Presa, Sector Ecoturístico	L. 81,326.00	Ejecutado
	Reparación de alumbrado publico	Aldea La Pita, Sector Ecoturístico	-	En proceso de aprobación.
	Iluminación de Cancha de Football (Priorizado)	Aldea Manacalito, Sector Ramal de Lima	L. 633,516.61	Ejecutado.

	Mejoramiento de la Red de Distribución Eléctrica (Priorizado)	Aldea El Sofoco, Sector Tapón de Los Oros	L. 616,132.00	Ejecutado
	Reparación de Alumbrado Publico	Colonia Campo Verde, Sector Campana	-	En proceso de aprobación.
	Reemplazo de Postes de Madera en Mal Estado (Emergencia)	Aldea Chameleconcito, Sector Chameleconcito	-	En proceso de aprobación.
	Reparación de Alumbrado Publico	Aldea Las Delicias, Sector Las Delicias	-	En proceso de aprobación.
	Extensión de 144 Metros de Red de Distribución Primaria e Instalación de Transformador de 50 kVA	San Juan Zapadril, Sector Zapadril	-	En proceso de aprobación.
	Reemplazo de Postes de Madera en Mal Estado (Emergencia)	Colonia Fraternidad, Sector Chameleconcito	-	En proceso de aprobación.
	Obras Complementarias a Proyecto Suministro e Instalación de Banco de Transformadores 3x75 kVA	Escuela Marco Aurelio Soto, Barrio El Porvenir	L.247,026.00	Ejecutado.
	Reparación de alumbrado público	Colonia Leones del Bosque e instalación de poste de concreto en Colonia El Triunfo , Aldea Puente Alto	-	En proceso de aprobación.
	Sistema Eléctrico en Aula de Costura de Jardín de Niños	Barrio la Roca, Sector Pueblo Nuevo	-	En proceso de aprobación.
	Reparación de alumbrado público	Barrio Campo Rojo, Sector Península Oeste	-	En proceso de aprobación.
	Sistema eléctrico, remodelación y reparaciones en Taller de Costura Grupo Génesis	Estadio Excélsior, Barrio Copen ,Sector Península Este.	-	En proceso de aprobación.
	Reparación de alumbrado público	Colonia Planes de Medina, Sector Medina	-	En proceso de aprobación.
	Reparación de alumbrado público.	7 Avenida desde la 8 hasta la 4 calle, 8 avenida desde la 8 calle hasta la 4 calle, Barrio Suyapa, Sector Península Este	-	En proceso de aprobación.

	Reparación de alumbrado público.	9 Avenida desde la Calle 8 hasta la 4 Calle, 10 Avenida desde la 8 Calle hasta la 4 Calle, Calle 8 Barrio Suyapa, Sector Península Este	-	En proceso de aprobación.
TOTAL PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA				L. 4,393,130.12

Nota: Los proyectos que no tienen un monto de contrato, están a nivel de presupuesto base.

2. PROYECTOS EN EJECUCION:

2.1 Construcción Tanque de Almacenamiento de Agua: Consiste en la demolición de tanque existente, mejoramiento de suelo para darle una mayor capacidad soportante, construcción de tanque de almacenamiento con capacidad de 15,000gln con el cual se pretende abastecer a 200 familias. El proyecto tiene un costo total de Lps. 658,297.10 y actualmente tiene un avance de obra de un 12% lo que nos da un monto invertido de :Lps. 78,995.65 hasta el momento.








2.2 Caja puente La Union: Consiste en la construcción de una Caja Puente de 16.00ml de largo por 7.00ml de ancho, con cimentación y aletas de concreto ciclópeo, columnas y vigas de concreto armado, losa de concreto armado con un espesor de 20cm, barandales de concreto armado. El proyecto tiene un costo total de L.866,786.50 , con un avance de 70% lo que nos da un monto invertido de L612,750.50





2.3 Empedrado Gracias a Dios, Sector Puente Alto: Consiste en la pavimentación de 150.00ml de la calle principal de la Colonia Gracias a Dios colocando una capa de piedra de 15cm y fundiendo estas en concreto de 3000psi, dejando sobre la piedra una capa de concreto de 5cm, previo al empedrado se hace la nivelación y conformación de terreno, con un monto total de Lps.673,150.00 y un avance de ejecución del 40% con un Monto Invertido de Lps.269,260.00





2.4 Cabezales en San Juan Zapadril, Sector Zapadril: Consiste en la demolición de cabezales existentes en mal estado, construcción de nuevos cabezales de mampostería a ambos lados de la calle, construcción de un muro de contención con mampostería a un costado de la calle y un cruce de calle con concreto fundido al otro costado de la calle, con un monto total de Lps.379,087.64 y un avance de ejecución del 10% con un Monto Invertido de Lps.37,908.76





2.5 Mejoramiento de Sistema Eléctrico en Colonia Brisas del Mar, Sector El Porvenir: Consiste en el reemplazo de postes de madera por postes de concreto, reemplazo de línea secundaria y el suministro y colocación de algunas lámparas tipo canasta, con un monto total de Lps.636,762.70 y un avance de ejecución del 25% con un Monto Invertido de Lps.159,190.68











2.6 Mejoramiento del Sistema Eléctrico en Colonia Lomas de Medina, Sector Medina: Consiste en el reemplazo de postes de madera en mal estado por postes nuevos de concreto, reemplazo y extensión de línea secundaria, suministro de lámparas nuevas, con un monto total de Lps.699,884.80 y un avance de ejecución del 75% con un Monto Invertido de Lps.524,913.60









2.7 Construcción de 2 Aulas y Cerco Perimetral: Consiste la construcción de dos espacios para aulas y el cerco perimetral en los lados que colindan con la calle, con un monto total de Lps.696,165.56 y un avance de ejecución del 40% con un Monto Invertido de Lps.278,466.22



2.8 Empedrado Lomas del Puerto: Consiste en la conformación de terreno y construcción de 206.80 m² de empedrado de calle con 44.00ml de canal para drenaje de aguas lluvias, con un monto total de Lps. 237,150.60 y un avance de ejecución del 95% con un Monto Invertido de Lps.225,293.07



3. PROYECTOS RECEPCIONADOS:

3.1 Centro Social (Priorizado), Barrio Camagüey, Sector Península Este:

Consiste en la construcción de un salón de 8m de ancho por 10m de largo, con sobreelevación con bloque de concreto fundido, paredes de bloque de concreto e 6" sisado y lechado, dos baños, gradas de acceso, rampa de acceso para personas con discapacidad, techo de estructura metálica y lamina de aluzinc. Dicho proyecto tiene un monto final de Lps.649,966.10





3.2 Centro Social (Priorizado), Colonia Episcopal El Record, Sector El Chile: Consiste en la construcción de un salón de 8m de ancho por 10m de largo, con sobreelevación con bloque de concreto fundido, paredes de bloque de concreto e 6" sisado y lechado, dos baños, gradas de acceso, rampa de acceso para personas con discapacidad, techo de estructura metálica y lamina de aluzinc. Dicho proyecto tiene un monto final de Lps.618,729.65





3.3Túmulos en Barrio El Porvenir, Sector El Porvenir: Consiste en la ampliación de los túmulos de concreto de la calle principal hacia cada uno de los carriles laterales que existen en esta vía, así como también uno ubicado en la calle del tanque. El costo total de este proyecto es de Lps. 48,696.62





3.4 Construcción de Galera en Escuela Francisco Morazán, Aldea Bajamar (Priorizado), Sector Garifuna: Con Un Monto de Lps.398,049.74. Consiste en una galera con cimentación, columnas y vigas de concreto armado, estructura de techo de madera, cubierta de techo con lamina de aluzinc.





3.5 Construcción de Aula de Dos Niveles, El Sofoco, Sector Tapon de Los Oro: Con un Monto de L.878,551.68. Consiste en la construcción de 2 aulas en dos niveles, con bloque de 6", estructuras de concreto, losa tipo losacero, techo con estructura metálica, gradas de acceso a segundo nivel de concreto armado.





3.6 Construcción de Centro Social, Aldea Nola, Sector Ramal de Lima: Con un Monto de L. 649,322.86. Consiste en la construcción de un salón de 8m de ancho por 10m de largo, con sobreelevación con bloque de concreto fundido, paredes de bloque de concreto e 6" sisado y lechado, dos baños, gradas de acceso, rampa de acceso para personas con discapacidad, techo de estructura metálica y lamina de aluzinc.







3.7 Construcción de Cerco Perimetral y Canal de Bloque en Centro de Salud (Priorizado), Aldea Kele-Kele, Sector Ramal de Lima: con un Monto de L. 799,723.50







3.8 Construcción de cabezal y aletas de mampostería, Sector Las Delicias:
con un Monto de L. 254,630.50







3.9 Levantamiento de pared de bloque en cerco del centro básico José Trinidad (Priorizado), Aldea Cedros, Sector Calan:









3.10 Construcción de 100ml de Canal y Pasos Vehiculares y Peatonales, Calle Principal a Nisperales, sector Puente Alto:






3.11 Mejoramiento de 240 Metros de Red de Distribución Eléctrica Primaria, 263 Metros de Red Secundaria, Instalacion de 20 Luminarias HPS 100W y Transformador de 37.5 kVA en Colonia Vacacional, Sector Península Este. Con un monto total de Lps. 499,218.00




3.12 Reparación de Alumbrado Público en Sector Norte de Barrio Pueblo Nuevo, Sector Pueblo Nuevo: Con un monto final de L. 59,879.40





3.13 Reparación de Alumbrado Público en Barrio San Isidro 1,2 y 3 Calle desde 12 a 16 Avenida, Sector Península Oeste: Con un monto final de L.49, 348.30



3.14 Suministro e Instalación de Postes y Estructuras para Red Secundaria En Colonia López Bonilla, Sector Baracoa.



**3.15 Reparación De Alumbrado Público En Barrio El Centro 4 Y 5 Avenida,
Sector Península Oeste.**



3.16 Reparación De Alumbrado Público En Barrio El Faro, Sector Península Oeste.






3.17 Reparación de Alumbrado Público, La Bolsa, Barrio Cienaguita, Sector El Porvenir.





3.18 Obras Complementarias a Proyecto Suministro e Instalacion de Banco de Transformadores 3x75kVA, Escuela Marco Aurelio Soto, Barrio El Porvenir.





3.19 Extensión de 308 Metros de Red de Distribución Eléctrica Primaria, Construcción de 647 Metros de Red Secundaria e Instalacion de Transformador de 50kVA, Segunda Etapa en Colonia 30 de Mayo, Sector Chameleconcito.





3.20 Suministro e Instalacion de 126 Metros de Red Secundaria en Colonia López Bonilla, Sector Baracoa.



3.21 Reparación de Alumbrado Público en Colonia Kennedy, Barrio Campo Rojo, Sector Península Oeste.



3.22 Iluminación de Cancha de Football (Priorizado) en Aldea Manacalito, Sector Ramal de Lima.





3.23 Mejoramiento de la Red de Distribución Eléctrica, Aldea El Sofoco, Sector Tapón de Los Oros.







4 TRABAJOS REALIZADOS POR TALLER MUNICIPAL:

4.1 Elaboración de Ataúdes para donación.

Como parte de la proyección social de la Municipalidad de Puerto Cortes, se realiza la entrega de ataúdes para las personas de escasos recursos económicos las cuales no pueden costear el precio de un ataúd.

Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo treinta seis se entregaron ataúdes.

MES	NUMERO DE ATAÚDES
Abril	8
Mayo	9
Junio	15
Total	32



4.2 Proyecto Pintemos de Color Nuestra Ciudad.

Como parte de la proyección social de la Municipalidad de Puerto Cortes, se está llevando a cabo en colaboración con CEPUDO el proyecto “PINTANDO DE COLOR NUESTRA CIUDAD” con el cual se pretende cambiarle la cara al municipio pintando algunos edificios públicos y privados que se encuentran en el centro de la ciudad, así como también la entrada y salida de la misma. Como contraparte municipal se está brindando la mano de obra con cuadrillas municipales y algunas herramientas y equipo básicos.

- Cerco Perimetral Instituto Oficial Franklin Delano Roosevelt:





- **Cabildo Viejo:**





- Centro de Salud Hernán Galeano:





- **Iglesia Católica de Travesía:** Donde se gastaron 3 cubetas de pintura y el costo de mano de obra se estima en Lps5,000.00







- **Oficina de Administración de Proyectos de la Municipalidad de Puerto Cortes:** Donde se gastaron 3 cubetas de pintura y el costo de mano de obra se estima en Lps5,000.00





4.3 Construcción de Canal Pluvial en San Juan Zapadril

Es un proyecto en el cual los vecinos de San Juan Zapadril con sus aportes están comprando los materiales para la elaboración de los canales pluviales de una de las calles de la comunidad, y para lo cual solicitaron el apoyo de la municipalidad con una cuadrilla de albañiles y ayudantes para su construcción.



4.4 Mejoramiento de Sistema Alumbrado en Predio de Bodega Municipal:

Como parte del mantenimiento municipal, se cambiaron algunas lámparas tipo canasta en el predio de la bodega y taller mecánico municipal.



4.4 Mejoramiento de Sistema Eléctrico en Oficinas de Mantenimiento Vial, Policía Municipal y Servicios Públicos:

Como parte del mantenimiento en oficinas municipales, se hizo un mejoramiento al sistema eléctrico de las oficinas ubicadas en los predios de las pilas de oxidación donde funcionan los departamentos de Mantenimiento Vial, Policía Municipal y Servicios Públicos, donde se cambio la acometida eléctrica, algunos conductores eléctricos, tomacorrientes e interruptores

5 VARIOS:

- **Capacitación Sobre Normas Obligatorias de Seguridad e Higiene en la Construcción en Honduras:** Como parte del compromiso para mejorar la calidad de los proyectos desarrollados en el municipio y la seguridad de las personas que trabajan en ellos, la Gerencia de Planificación y Desarrollo organizó una capacitación en coordinación con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras Capitulo Noroccidental, en la cual se invitaron a los Ingenieros Civiles, Arquitectos e Inspectores que trabajan en la alcaldía y en empresas Contratistas Municipales.





- **Colaboración con la Oficina de Turismo en la supervisión de Rótulos y Parador Turístico:** Como parte de la responsabilidad para mejorar la calidad de las obras desarrollados en el municipio se le dio el apoyo técnico al Departamento Municipal de Turismo en la supervisión de los materiales y mano de obra de los rótulos de bienvenida y parador turístico del municipio.







- **Colaboración con la Oficina de Fondos Externos en Trabajos Varios:**

