

Municipalidad de Campamento, Olancho  
 Instituto de Acceso a la Información Pública  
 Reporte de Proyectos:  
 Mes: Septiembre del Año 2022  
 Departamento de Infraestructura  
 Unidad Técnica Municipal



Fecha de inicio/fecha de finalización	Region Presupuestario	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual
	Renglon Presp.	Actividad	EJECUCION	% Acumulado Ejecutado
Julio/septiembre del 2022	466	Proyecto de pavimentación barrio los Profesores, segunda entrada barrio los profesores tramo Samuel Munigua— Nelson Flores Martinez	L. 329,300.90	73.23%
Julio/ diciembre 2022	461	Construcción de Kinder Dulce Amanecer en instalacione del la escuela rural Ramon Rosa del Caserio de Linderos	L. 64,034.00	78.11%
Septiembre //Noviembre	466	proyecto pavimentacion barrio los profesores tramo Gasolinera American— Martha Funez	L. 169,601.00	20.12%
	***	Actualización de Expedientes de los diferentes Proyectos	Servicios profesionales	Costo global
	****	Supervision y ejecucion , de proyecto de pavimentacion Suyapa, y el Pino # 1 y # 2 y el caserio de linderos	Servicios profesionales	Costo global



Ing. Jose Mauricio Romero Gallo  
 Depto de Infraestructura  
 Reporte de Proyectos



Ing. Alex Fernando Cano Torres  
 Unidad Técnica municipal  
 Reporte de proyectos