



Puerto Lempira, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.MARTINEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

[Handwritten signature]



Emisión: 20/10/2022
Hora : 04:44 p.m.
Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspase de más	Traspase de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE TIPI LALMA	11	11	23100			258,870.93	0.00	0.00	0.00	0.00	258,870.93	0.00	0.00	203,848.00	0.00	0.00	203,848.00	78.00 %	54,822.93	21.00 %	NO SE EJECUTO	
2	CONSTRUCCION DE CUNETAS CASCO URBANO PUERTO LEMPIRA	11	11	23400			180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1.00 %	177,500.00	98.00 %	NO SE EJECUTO	
3	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y MEJORAS DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	11	11	23400			800,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1.00 %	758,000.00	98.00 %	NO SE EJECUTO	
4	REPOSICION DE MODERNO RODAS ALVARADO COMUNIDAD DE TIPIMUNA	11	11	23100			0.00	5,681,905.89	0.00	0.00	0.00	5,681,905.89	0.00	0.00	472,982.62	0.00	0.00	472,982.62	8.00 %	5,208,923.27	91.00 %	NO SE EJECUTO	
5	CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE KAYOSIRPE	11	11	23100			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1.00 %	197,500.00	98.00 %	EN PROCESO	
	CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE PUERTO LEMPIRA	11	11	23100			200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2.00 %	196,000.00	98.00 %	NO SE EJECUTO	
	CONSTRUCCION DE 6 PUENTES EN LA COMUNIDAD DE LAKA LLANO	11	11	23400			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40.00 %	60,000.00	60.00 %	NO SE EJECUTO	
	MEJORA DE PUERTO CALLES Y CARRERAS EN TODO EL MUNICIPIO	11	11	23400			730,531.60	232,901.67	0.00	0.00	0.00	963,433.27	0.00	0.00	205,595.00	0.00	0.00	205,595.00	21.00 %	757,838.27	78.00 %	NO SE EJECUTO	
	PROYECTO PUERTO DE EMERGENCIA A MUNICIPAL DESASTRES	11	11	23400			0.00	165,803.34	0.00	0.00	0.00	165,803.34	0.00	0.00	163,050.00	0.00	0.00	163,050.00	98.00 %	2,753.34	1.00 %	NO SE EJECUTO	



Puerto Lempira, GRACIAS A DIOS
EJERCICIO: 2021
USUARIO: J.MARTINEZ

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

[Handwritten Signature]



Emisión: 20/10/2022
Hora : 04:44 p.m.
Pagina: 2 de 3



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE YAHURABILA	11	11	23100			100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	6,263.00	0.00	0.00	6,263.00	6.00 %	93,737.00	93.00 %		NO SE EJECUTO
11	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ELECTRICIDAD EN LUGARES RECREATIVOS DE LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA	11	11	23400			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	0.00	775.00	7.00 %	9,225.00	92.00 %		NO SE EJECUTO
12	AMPLIACION DE SISTEMAS DE RED ELECTRICO EN LOS BARRIOS SIN ENERGIA DE LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA	11	11	23400			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	6.00 %	47,000.00	94.00 %		NO SE EJECUTO
13	MEJORA DE PUERTO CALLES Y CARRETERAS EN TODO EL MUNICIPIO	15	15	23400			498,697.87	500,000.00	0.00	0.00	0.00	998,697.87	97,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,745.00	9.00 %	901,952.87	90.00 %		NO SE EJECUTO
14	MANTENIMIENTO CEB POMPILIO ORTEGA COMUNIDAD DE CANCO	11	11	23400			0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00	18.00 %	97,680.00	81.00 %		NO SE EJECUTO