



### MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



#### CUADRO PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

NOVIEMBRE - 2022

IDENTIFICACION DE PROYECTO				ELABORACION DE PROYECTO								Ejecucion de Proyecto			
Código BIRMA	Nombre de proyecto/actividad	Ubicación de proyecto/actividad	Propósito de proyecto/actividad	Descripción de proyecto/actividad	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamientos	Encargado de la ejecución de proyecto/actividad	Fuente de financiamiento	Monto contractual	Fecha de aprobación de proyecto	Estado actual de proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización (proyectada)	Variación en el costo total de proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
	CONFORMACIÓN TIPO I Y BALASTADO DE CALLES (I ETAPA) EMERGENCIA 2022	CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	Mantener en condición Óptima la superficie de rodadura de las calles casco urbano de la ciudad de La Esperanza, Intibucá.	REALIZAR TRABAJOS DE CONFORMACIÓN TIPO I Y BALASTADO DE CALLES	N/A	N/A	Contratista: Sr. ISLAAL OLVIN SANTOS URQUILA. Supervisión: Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 981,150.00	DICIEMBRE 2021	100%	L. 981,150.00	NOVIEMBRE 2022	L. 0.00	N/A
	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS, SUM. E INST. DE REGANTARILLAS Y CABEZALES	CALLE EL COTELLO Y BO. EL CALVARIO, MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	Construir Obras de Drenaje de Aguas Lluvias para protección de Calles.	CONSTRUCCION DE CUNETAS Y DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS	N/A	N/A	Contratista: Ing. MILTON SAID MOLINA PEREZ. Supervisión: Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 599,328.87	DICIEMBRE 2021	100%	L. 599,328.87	NOVIEMBRE 2022	L. 0.00	N/A
	CONSTRUCCION DE CUNETAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y COLOCACION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD	TERRERO, ALDEA CHOGOLA	Mantener en condición Óptima la superficie de rodadura de las calles casco urbano de la ciudad de La Esperanza, Intibucá.	CONSTRUCCION DE CUNETAS CON CONCRETO HIDRAULICO Y COLOCACION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD	N/A	N/A	Contratista: Ing. MILTON SAID MOLINA PEREZ. Supervisión: Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 267,095.07	NOVIEMBRE 2021	100%	L. 267,095.07	NOVIEMBRE 2022	L. 0.00	N/A
	BACHED CON MEZCLA ASFALTICA	CASCO URBANO	MEJORAR LAS CONDICIONES DE RODADURA EN CALLE PRINCIPAL PUENTE CASA	BACHED CON MEZCLA ASFALTICA	N/A	N/A	PRODECÓN S.A. DE C.V. Supervisión: Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 999,910.48	NOVIEMBRE 2021	100%	L. 999,910.48	DICIEMBRE 2022	N/A	N/A

Ing. Carlos Orellana  
U.E. 14