

# ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M

CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE NOVIEMBRE DE 2022



No.	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA EL MES DE OCTUBRE 2022	EJECUTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE	% ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL
1	470-475	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO	1,200,203.62	257,877.55	63%
2	463-16	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	295,981.52	23,598.00	32%
3	466-66	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES, CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	763,460.87	35,121.00	94%

SANTA LUCIA 07 DE DICIEMBRE DE 2022

  
FRANCISCO GILBERTO  
SUPERVISOR DE PROYECTOS

