

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



PARA: **DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS**
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA



Oficio N° 27-OP-2022

DE: **ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ**
COORDINADORA DEPARTAMENTO
OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 14 DE DICIEMBRE DEL 2022

Por este medio se remite el registro de proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de NOVIEMBRE del 2022, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente.

cc. Archivo

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
OBRAS PUBLICAS
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
Periodo: del 01 al 30 de noviembre del 2022



IDENTIFICACION DEL PROYECTO							ELABORACION DEL PROYECTO									EJECUCION DEL PROYECTO													
Item	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargo del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio			Modificación de contrato			Ampliación de Tiempo			Rescisión de Contrato			
SUPERVISION DE PROYECTOS MENORES																		SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
EN EJECUCION Y FINALIZADOS																													
1	12 01 010 001 00023400 15-013-01 20	ELECTRIFICACION	Iluminación de triángulo	Entrada a Trujillo, Posta Policial El Triángulo	Garantizar la calidad de las condiciones en el sector de la Posta Policial tanto en la parte externa como a lo interno	1. Instalación de transformador de 25 KVA 2. Instalación de 1 poste de 40ft de concreto 3. Aplomar poste de 35ft concreto existente 4. Instalación de 250.00m de línea 3x2 secundaria 2f+1n 5. Instalación de 1 lámpara led de 100w 6. Instalación de 2 retenidas 7. Trabajos varios.	Iluminación de sector de posta municipal instalando transformador para habilitar sistema eléctrico del edificio	N/A	Excavaciones para hincado de postes	Walter Javier Hernández Ponce	Municipalidad de Trujillo	15 de agosto del 2022	L 220,000.00	100%	L 220,000.00	Fecha de Inicio: 07 de septiembre del 2022 Fecha de finalización estimada: 10 de octubre del 2022. Nueva Fecha de finalización estimada: 18 de noviembre del 2022. Fecha de finalización real: 15 de noviembre del 2022	X			X		X		Solicito ampliación de tiempo: 40 días calendario. Debido a que no se ha podido trabajar en las líneas de alta tensión por no autorización de la ENEE, esperando fecha de despeje.	X				
2	11 01 012 000 00147110 11-001-01 20 7	EDUCACION	Seguimiento construcción de cerco perimetral de Escuela	Comunidad Santa Elena 2	Garantizar la seguridad de los estudiantes del centro educativo.	1.- Trazado y marcado. 2.- Excavación de 0.40 m x 0.50m 3.- Cimiento de mampostería 4.- Paredes de bloque #5y remate de concreto simple de 6" (acabado de repello 5.-Suministro e instalación de cerco de tubo cuadrado galvanizado de 2" y malla ción de 5' 7.- Limpieza Final	Construcción de 60.00m de cerco con bloque #5 y tubo galvanizado.	Remoción de capa vegetal, poda de arboles	Excavación para cimientos.	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	20 de enero del 2022	L 200,000.00	100%	L 200,000.00	Fecha de Inicio: 20 de septiembre del 2022 Fecha de finalización estimada: 17 de octubre del 2022. Nueva Fecha de finalización estimada: 12 de noviembre del 2022. Finalización real: 12 de noviembre del 2022.	X			X		X		24 días de lunes a sábado por lluvias.	X				
3	11 01 015 000 00147110 11-001-01 20 7	EDUCACION	Construcción de auditorio primera etapa Colegio Oscar Ramón Nájera	Comunidad La Brea	Crear sitios donde la población estudiantil pueda desarrollar sus actividades en las condiciones adecuadas.	1.- Trazado y marcado. 2.- Excavación 1.00m x 1.00m x 0.5 m 3.- Zapata aislada de 1x1 refuerzo de 1/2" @10cm ambos sentidos. 4.- Columnas de concreto reforzado con 6#4 y varilla #3@20cm 40x40 / h=2.50m 5.- Cubierta de techo artesón de canaleta y cubierta de lamina aluclch 6.- Piso de concreto simple e=10cm (sobre suelo apisonado) 7.-Limpieza Final	Construcción de primera etapa de auditorio del centro educativo, 135.00m2	Remoción de capa vegetal, poda de arboles	Excavaciones para cimientos	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	19 de abril 2022	L 200,000.00	100%	L 200,000.00	Fecha de Inicio: 26 de septiembre del 2022 Fecha de finalización estimada: 22 de octubre del 2022. Nueva Fecha de finalización estimada: 19 de noviembre del 2022. Finalización real: 17 de noviembre del 2022.	X			X		X		MODIFICACION AL CONTRATO POR AUMENTO EN EL PRECIO DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION: ACTIVIDADES EJECUTADAS: 1.- Trazado y marcado. 2.- Excavación 1.00m x 1.00m x 0.5 m 3.- Zapata aislada de 1x1 refuerzo de 1/2" @10cm ambos sentidos. 4.- Columnas de concreto reforzado con 6#4 y varilla #3@20cm 30x25cm h=3.50m 5.- Artesón de techo con canaleta 6.- Limpieza Final	X		24 días de lunes a sábado por lluvias.	X	
4	11 05 020 001 000 23400 15-013-01 20 // 11 05 020 001 000 23400 11-001-01 20	ELECTRIFICACION	Proyecto de electrificación	Barrio Los Arcos, Trujillo Colón	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio Los Arcos	1. Instalación de 1 Transformador de 25kva 2. Instalación de 1 poste de 35ft de concreto. 3. Instalación de 3 postes de 35ft de madera. 4. Instalación de 2 postes de 30t de madera 5. Instalación de 5 retenidas 6. Instalación de 3 aterrizajes 7. Instalación de 4 lámparas led de 50w. 8. Instalación de 137.00 m de línea primaria 1f+1n. 9. Instalación de 144.00 m de línea secundaria 2f+1n 10. Trabajos varios.	Instalación de un transformador de 25kva, Línea primaria y secundaria	N/A	Excavaciones para hincado de postes	Walter Javier Hernández	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021 // 20 de enero del 2022 // 19 de abril del 2022	L 275,000.00	100%	L 275,000.00	Fecha de Inicio: 12 de octubre del 2022 Fecha de finalización estimada: 22 de noviembre del 2022 Fecha de finalización real: 21 de noviembre del 2022	X			X		X				X			
5	11 05 007 001 23400 15-013-01 20	ELECTRIFICACION	Proyecto de electrificación Barrio Las Palmas	Comunidad Los Leones, Trujillo, Colón	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del barrio Las Palmas.	1. Instalación de un poste de 40ft de concreto 2. Instalación de 1 poste de 35ft de concreto, 3. Instalación de 2 postes de 30ft de madera 4. Instalación de 1 transformador de 25kva 5. Instalación de 140.00 m de línea secundaria 2f+1n 6. Instalación de 2 lámparas led de 50w 7. Instalación de 3 retenidas 8. Trabajos Varios.	Instalación de un transformador de 25kva, Línea primaria y secundaria	N/A	Excavaciones para hincado de postes	Walter Javier Hernández	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L 200,000.00	100%	L 200,000.00	Fecha de Inicio: 20 de octubre del 2022 Fecha de finalización estimada: 30 de noviembre del 2022 Fecha de finalización real: 18 de noviembre del 2022	X			X		X				X			

6	12 01 006 001 000 23400 11-001-01 20	ELECTRIFICACION	Proyecto de electrificación cancha de futbol	Comunidad de Tesorito, Trujillo, Colón	Crear áreas de recreación con mejores condiciones para los jóvenes y niños de la comunidad de Tesorito.	1. Instalación de 1 poste de 35ft de concreto 2. Instalación de 1 transformador de 15kva 3. Instalación de 6 faroles de 1000w 4. Instalación de 6 postes de 40ft de madera 5. Instalación de 1 lámpara canasta led de 50w 6. Instalación de 3 aterrizajes 7. Instalación de 250.00m de cable 3x4 triple 8. Instalación de 40.00 m de 3x2 triple 9. Trabajos varios.	Instalación de un transformador de 15kva y 6 faroles de 1000w	N/A	Excavaciones para hincado de postes	Walter Javier Hernández	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L	330,000.00	100%	L	330,000.00	Fecha de Inicio: 26 de octubre del 2022 Fecha de finalización estimada: 22 de noviembre del 2022 Fecha de finalización real: 09 de noviembre del 2022	X			X		X		X				
7	12 01 005 001 000 23400 11-001-01 20	ELECTRIFICACION	Proyecto de electrificación cancha de futbol	Comunidad Moradel Trujillo, Colón	Crear áreas de recreación con mejores condiciones para los jóvenes y niños de la comunidad de Moradel.	1. Instalación de 1 poste de 35ft de concreto 2. Instalación de 1 transformador de 15kva 3. Instalación de 6 faroles de 1000w 4. Instalación de 6 postes de 40ft de madera 5. Instalación de 1 lámpara canasta led de 50w 6. Instalación de 4 aterrizajes 7. Instalación de 260.00m de cable 3x4 triple 8. Instalación de 25.00 m de 3x2 triple 9. Instalación de estructura voladiza 10. Trabajos varios.	Instalación de transformador de 15 kva y 6 faroles de 1000w	N/A	Excavaciones para hincado de postes	Walter Javier Hernández	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L	330,000.00	100%	L	330,000.00	Fecha de Inicio: 31 de octubre del 2022 Fecha de finalización estimada: 25 de noviembre del 2022 Fecha de finalización real: 07 de noviembre del 2022	X			X		X		X				
8	12 05 007 000 001 47210 15-013-01 20 7	EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	Contraparte municipal para construcción de cancha multiusos	Comunidad Guadalupe Carney, Trujillo, Colón	Cumplir con la contraparte municipal correspondiente a la Construcción de cancha multiusos financiada por la Dirección Nacional de Parques y Recreación	1. Trazado y marcado para plataforma de terracería 2. Limpieza y desmonte de plataforma 3. Relleno de material selecto compacto en capas de 20 cm 4. Suministro e instalación de alcantarilla PVC corrugada 12 5. Excavación estructural 6. Zapata corrida E=20cm 7. Muro de bloque armado 8. Solera 20x30 3#3, #3@20 concreto 1.2.2 9. Columna de 30x30 para acometida 10. Acometida eléctrica 11. Unidad para agua potable 12. Castillos de 15x15 3#3, #3@15cm.	Relleno de plantel con construcción de muro armado de retención, instalación de tubería para drenaje, acometida eléctrica y habilitación de agua potable.	Descapote de terreno natural	N/A	Santos Martin Corrales	Municipalidad de Trujillo	15 de agosto del 2022 // 29 de septiembre del 2022	L	658,592.69	99.8715%	L	659,440.07	Fecha de Inicio: 14 de octubre del 2022 Fecha de finalización estimada: 27 de octubre del 2022 Nueva fecha de finalización estimada: 15 de noviembre del 2022	X			X		Ampliación de presupuesto por valor de L. 259,417.00 debido a incremento en actividad de relleno de material selecto compactado y nuevas actividades de estabilización de terreno con material de río y botado de material de subexcavaciones por bolsa de material contaminado con agua subterránea luego de lluvias. 19 de octubre del 2022. Ampliación de presupuesto por L 73,750.00 por obras adicionales por lluvias.			X		X	
9	14 01 042 001 000 23400 15-013-01 20 3	RED VIAL	Mantenimiento de Calles de Terracería	Comunidad Panamá Trujillo Colón	Mejorar las condiciones de la red vial de terracería por comunidad en todo el municipio	Se contratan 16 viajes de volqueta y 9 horas de motoniveladora	Mejorar las condiciones de las calles de terracería de la Comunidad de Panamá contratando maquinaria especializada para este fin (motoniveladora y material selecto)	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2022	L	50,000.00	100%	L	50,000.00	Fecha de Inicio: 19 de octubre del 2022 Fecha de finalización estimada: 28 de octubre del 2022 Nueva Fecha de finalización estimada: 07 de noviembre del 2022 Fecha de finalización real: 07 de noviembre del 2022	X			X		X		Por lluvias causadas por tormenta tropical. 10 días calendario			X	
10	14 01 062 001 000 23400 15-013-01 20 3	RED VIAL	Mantenimiento de Calles de Terracería	Comunidad de Puerto Rico y La Pedroza, Trujillo, Colón	Mejorar las condiciones de la red vial de terracería por comunidad en todo el municipio	-Viajes de volqueta, de material selecto 25 viajes, - Alquiler de motoniveladora 15 horas	Mejorar las condiciones de las calles de terracería de las Comunidades de Puerto Rico y La Pedroza contratando maquinaria especializada para este fin (motoniveladora y material selecto)	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2022	L	80,000.00	100%	L	80,000.00	Fecha de Inicio: 24 de octubre del 2022 Fecha de finalización estimada: 02 de noviembre del 2022 Nueva Fecha de finalización estimada: 12 de noviembre del 2022 Fecha de Finalización real: 12 de noviembre del 2022	X			X		X		Por lluvias causadas por tormenta tropical. 10 días calendario			X	
INICIADOS NOVIEMBRE																														
11	14 01 055 001 000 23400 15-013-01 20	RED VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad 3 de mayo Trujillo Colon	Mejorar las condiciones de la red vial de terracería por comunidad en todo el municipio.	-Viajes de volqueta, de material selecto 15 viajes, - Alquiler de motoniveladora 10 horas	Mejorar las condiciones de las calles de terracería de la Comunidad de 03 de mayo contratando maquinaria especializada para este fin (motoniveladora y material selecto)	N/A	N/A	Daniel Rosales Torres	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2022	L	50,000.00	100%	L	50,000.00	Fecha de Inicio: 02 de noviembre del 2022 Fecha de finalización estimada: 11 de noviembre del 2022 Fecha de Finalización real: 06 de noviembre del 2022	X			X		X		X		X		
12	12 02 005 000 001 47110 15-013-01 20	EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	Seguimiento Construcción de Centro Comunal	Comunidad Col del Agua	Actividades de construcción requeridas para poder poner en uso el Centro Comunal.	1. Trazado y marcado. 2. Conformación de relleno con material de sitio compactado a mano 3. Excavación material tipo I para sobre cimiento de pared de estrado 4. Sobre cimiento de bloques para estrado 5. Construcción de piso de concreto simple. 6. Suministro e instalación de portón de 2 hojas 2.40m altura y 2.50m de ancho 7. Suministro e instalación de puerta de 2.40m alto y 1.20m ancho. 8. Limpieza general.	Construcción de piso de concreto simple e instalación de portones.	N/A	N/A	José Manuel Rodríguez	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021 29 de septiembre del 2022	L	170,000.00	100%	L	170,000.00	Fecha de Inicio: 03 de noviembre del 2022 Fecha de finalización estimada: 16 de noviembre del 2022 Fecha de Finalización real: 16 de noviembre del 2022	X			X		X		X		X		

13	14 01 009 000 001 47 210 15-013-01 20	RED VIAL	Construcción de caja puente	Cooperativa Honduras Aguan. Trujillo Colon.	Mejorar los accesos vehiculares de la zona.	1..Trazado y Nivelación 2..Excavacion medtrica para cimientto (1 metro de profundidad) 3..Cabezales de concreto reforzado con varilla de 1/2 y un espesor de 8pulg 4..Viga de concreto reforzado de 10 x 12 pulg.8 varillas de 1/2 y anillo de 3/8 a cada 20 cm 5..Losa de concreto reforzada E=15 CM, varilla de 1 / 2 a cada 15 CM en tensión ambos sentidos 6..Barandales de concreto 20 x 20cm , reforzados con varilla de 1/2 corrugada a cada 15 CM ambos sentidos 7.. Relleno de aproximaciones con material selecto incluye acarreo y colocación.	Construcción de caja puente sobre quebrada, con medidas de 7.50x4.00m	Excavaciones para cimientos en lecho de quebrada	N/A		Santos Martín Corrales	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021 29 de septiembre del 2022	L 300,000.00	100%	L 300,000.00	Fecha de Inicio: 09 de noviembre del 2022 Fecha de finalización estimada: 06 de diciembre del 2022 Fecha de Finalización real: 22 de noviembre del 2022	X			X		X			X		
14	12 04 002 001 000 23100 11-001-01 20	Preservación del Patrimonio Municipal	Mantenimiento de la catedral San Juan Bautista	Ubicada en el barrio El Centro, Trujillo Colon	Preservar el patrimonio municipal	1..Preparacion de paredes exteriores 2..pintura exterior en catedral altura máxima H=16 MTS 3..Pintura interna anti hongos en cúpulas y fachada 4..Limpieza final por actividades de pintura	Dar mantenimiento y embellecer el patrimonio municipal.	N/A	N/A		Santos Martin Corrales	Municipalidad de Trujillo	15 de agosto del 2022	L 252,000.00	100%	L 252,000.00	Fecha de Inicio: 14 de noviembre del 2022 Fecha de finalización estimada: 10 de diciembre del 2022 Fecha de Finalización real: 22 de noviembre del 2022	X			X		X			X		
15	13 01 001 000 001 47210 11-001-01	RED VIAL	Segunda etapa pavimentación de calle de la esquina del hospital Salvador Paredes hacia Karaos	Barrio El Centro, Trujillo Colon	Finalizar dos tramos de calle que requiere pavimento en la calle que conduce del HSP hacia Karaos.	1.. Trazado y marcado 63.00ml 2.. Encofrado de pavimentos e= 15cm 63 ml. 3..concreto 4000 psi e=15cm color integral 585.90m2 4..estampado con color endurecedor 585.90m2 5..Bordillo de concreto 126.00ml 6..corte de juntas 315.00ml 7..pintura en bordillo 126.00ml 8..limpieza general.	Pavimentación de 585.90 metros cuadrados de pavimento hidráulico con concreto estampado 4000 PSI.	N/A	N/A		Samir Enrique Gonzales	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021 19 de abril del 2022	L 1,024,309.30	75%	L 1,365,745.73	Fecha de Inicio: 15 de noviembre del 2022 Fecha de finalización estimada: 20 de diciembre del 2022	X			X		X			X		
16	11 02 004 001 000 23100 11-001-01 20	SECTOR SALUD	Mantenimiento de Centro de Salud	Comunidad 25 de Abril, Trujillo Colon.	Mantenimiento de Centro de Salud para mejorar las condiones de atención a la población.	1..Preparacion de paredes a pintar (limpieza y aplicación de sellador) 2..Pintura en paredes (dos capas, interior y exterior, manejo de mobiliario) 3..Reparacion de tabla yeso en cielo 4..Pintura en cielo falso 5..Reparacion de balcón metálico 6..Revision y reparación circuito de iluminación (14 lámparas) 7..Reparacion flotador y válvula chec en tanque de almacenamiento de agua 8..Repello y pulido área de farmacia.	Realizar reparaciones en cielo falso, paredes, balcones, circuitos eléctricos.	N/A	N/A		Santos Martin Corrales	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L 200,000.00	100%	L 200,000.00	Fecha de Inicio: 18 de noviembre del 2022 Fecha de finalización estimada: 01 de diciembre del 2022 Fecha de finalización real: 30 de noviembre del 2022	X			X		X			X		
17	12 05 006 001 000 23400 15-013-01	EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	Mantenimiento del Paseo Juan De Medina	Barrio El Centro, Trujillo Colon	Preservar y mejorar las estructuras y mobiliario pertenecientes al paseo así mismo embellecer el área general del mismo.	1..Restauracion depósitos de basura (incluye: pintura y reposición de madera) 2..Reparacion de bancas (cambio de madera y pintura) 3..Pinturas en banco de madera 4..SUM / INST de luminarias 5..Reparacion general de circuito de limunarios 6..Reparacion de columpios 7..Suministro e instalación de escaleras de madera en juego e instalación de puerta del barquito 9..Pintado de pérgolas	Mantenimiento de bancas, pérgolas, iluminación y basureros, así como áreas de juego.	N/A	N/A		Santos Martín Corrales	Municipalidad de Trujillo	15 de agosto del 2022	72000	90%	L 80,000.00	Fecha de Inicio: 21 de noviembre del 2022 Fecha de finalización estimada: 03 de diciembre del 2022	X			X		X			X		
18	12 05 004 001 000 23400 15-013-01 20	EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	Mantenimiento del parque central	Barrio El Centro, Trujillo, Colón.	Preservar y mejorar las estructuras y mobiliario pertenecientes al parque central así mismo embellecer el área general del mismo.	1..Pintura de jardineras redondas y fuentes 2..Reparacion de descanso de bancas (cambio de madera) 3..Pintura de bancas área de parque 4..Instalacion de apoya brazos metálicos en bancas 5..Pintura bordillo de acera parque central (lado interno y externo del barandal) 6..Reposicion de lámparas metálicas 7..Cambio de depósitos para basura 8..Habilitacon de fuente de agua (cambio de tubería, iluminación, bomba nueva, restauración de bordillo, pintado). 9. Letras parador fotográfico 1.00m de altura por 10cm de ancho fundidas en concreto reforzado.	Mantenimiento de bancas, basureros, fuente de agua, construcción de parador fotográfico, mantenimiento de lámparas y pintura general.	N/A	N/A		Santos Martín Corrales	Municipalidad de Trujillo	15 de agosto del 2022	L 75,000.00	50%	L 150,000.00	Fecha de Inicio: 24 de noviembre del 2022 Fecha de finalización estimada: 07 de diciembre del 2022	X			X		X			X		
19	14 01 067 001 23400 15-013-01 20	RED VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Barrio 18 de abril Comunidad Montecristo, Trujillo Colon	Mejorar las condiciones de la red vial de terracería por comunidad en todo el municipio.	-Viajes de volqueta, de material selecto 28 viajes, - Alquiler de motoniveladora 12 horas	Mejorar las condiciones de las calles de terracería del Barrio 18 de abril en la Comunidad Montecristo contratando maquinaria especializada para este fin (motoniveladora y material selecto)	N/A	N/A		Carol Johnson Hernández	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2022	L 80,000.00	100%	L 80,000.00	Fecha de Inicio: 17 de noviembre del 2022 Fecha de finalización estimada: 26 de noviembre del 2022 Fecha de finalización real: 22 de noviembre del 2022	X			X		X			X		

20	14 01 068 001 000 23400 15-013-01 20	RED VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad Luz del Valle Trujillo Colon	Mejorar las condiciones de la red vial de terracería por comunidad en todo el municipio.	-Viajes de volqueta, de material selecto 15 viajes, Alquiler de motoniveladora 10 horas	Mejorar las condiciones de las calles de terracería de la comunidad Luz del Valle contratando maquinaria especializada para este fin (motoniveladora y material selecto)	N/A	N/A	Carol Johnson Hernández	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2022	L	50,000.00	100%	L	50,000.00	Fecha de Inicio: 21 de noviembre del 2022 Fecha de finalización estimada: 30 de noviembre del 2022 Fecha de finalización real: 24 de noviembre del 2022	X						X				X	
21	11 05 002 001 000 23400 11-001-01 20	ELECTRIFICACION	Seguimiento de proyecto de electrificación	Comunidad Puerto Rico	Mejorar las condiciones de vida de la población beneficiada con la construcción del proyecto.	1). Instalación de 15 lámparas led de 29w, 2). Instalación de 180m de secundario 2f+1n, 3). Instalación de 4 retenidas, 4). Instalación de 210m de 3x6, 5). Reubicación de 1 poste de 30ft. madera existente, 6). Instalación de 3 aterrizajes, 7). Trabajos varios.	Extensión de secundario, lámparas, retenidas y aterrizajes.	N/A	Excavaciones para retenidas y postes	Walter Javier Hernández	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L	46,000.00	40%	L	115,000.00	Fecha de Inicio: 17 de noviembre del 2022 Fecha de finalización estimada: 28 de diciembre del 2022	X						X				X	
22	11 05 001 001 000 23400 11-001-01 20	ELECTRIFICACION	Seguimiento proyecto de electrificación	comunidad Remolino	Mejorar las condiciones de vida de la población beneficiada con la construcción del proyecto.	1). Instalación de 20 lámparas led de 29w, 2). Instalación de 655m de secundario 2f+1n, 3). Instalación de 11 retenidas, 4). Instalación de 70m de 3x6, 5). Instalación de 6 aterrizajes, 6). Trabajos varios.	Extensión de secundario, lámparas, retenidas y aterrizajes.	N/A	Excavaciones para retenidas	Walter Javier Hernández	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L	80,000.00	40%	L	200,000.00	Fecha de Inicio: 21 de noviembre del 2022 Fecha de finalización estimada: 23 de diciembre del 2022	X						X				X	
23	11 05 004 001 000 23400 11-001-01 20	ELECTRIFICACION	Primera etapa proyecto de electrificación	Marañones Margen Izquierda	Mejorar las condiciones de vida de la población beneficiada con la construcción del proyecto.	1). Instalación de 10 postes de 30ft de concreto, 2). Instalación de 5 retenidas, 3). Instalación de 5 aterrizajes, 4). Instalación de 16 lámparas led de 29w, 5). Instalación de 520 metros de línea secundaria 2f+1n, 6). División de carga en 2 transformadores existentes, 7). Trabajos varios	Extensión de secundario, lámparas, retenidas.	N/A	Excavaciones para retenidas y postes	Walter Javier Hernández	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L	-	0%	L	219,615.59	Fecha de Inicio: 25 de noviembre del 2022 Fecha de finalización estimada: 05 de enero del 2023	X						X				X	
24	11 02 001 000 001 47110 15-013-01 20	SECTOR SALUD	Construcción de Cerco perimetral del centro de salud	Comunidad El Coco, Trujillo, Colón	Mejorar la seguridad del centro asistencial de salud.	1..Trazado y marcado 2..Excavacion 0.40mx0.50m 3. Cimientos de mampostería 4. Paredes de bloque nº 5 y remate de concreto simple de 6" (acabado repello) 5. Suministro e instalación de cerco de tubo cuadrado galvanizado de 2 " y malla ciclón de 5' 6. Limpieza final	Construcción de cerco perimetral de bloques y malla ciclón, en una primera etapa de 60.00 m lineales.	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L	20,000.00	10%	L	200,000.00	Fecha de Inicio: 23 de noviembre del 2022 Fecha de finalización estimada: 20 de diciembre del 2022	X						X				X	
25	11 05 006 001 000 23400 11-001-01 20	ELECTRIFICAICON	Proyecto de electrificación	Colonia 19 de abril, Trujillo Colón	Mejorar la calidad de vida de los pobladores de la Col 19 de abril.	1..Aplomado de 2 postes de 30 ft de madera existentes 2. Reparación de 1 lámpara 3..Instalar 4 lámparas led mejorando iluminación 4.. 145.00 m de tendido secundario 2 f+1n 5..Instalacion una retenida sencilla 6..Poda de arboles en trayecto de linea 7..Vestir 3 postes de madera.	Proyecto de electrificación en un sector de la Col 19 de abril	N/A	Excavaciones para retenidas	Rosinda Sabio Cacho	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L	62,000.00	100%	L	62,000.00	Fecha de Inicio: 24 de noviembre del 2022 Fecha de finalización estimada: 21 de diciembre del 2022 Fecha de finalización real: 28 de noviembre del 2022	X						X				X	
26	14 01 058 001 000 23400 15-013-01 20	RED VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad Chichiguite,Trujillo Colón.	Mejorar las condiciones de la red vial de terracería por comunidad en todo el municipio.	-Viajes de volqueta, de material selecto 33 viajes, Alquiler de motoniveladora 17 horas	Mejorar las condiciones de las calles de terracería de la comunidad Chichiguite contratando maquinaria especializada para este fin (motoniveladora y material selecto)	N/A	N/A	Daniel Rosales Torres	Municipalidad de Trujillo	16 de diciembre del 2021	L	100,000.00	100%	L	100,000.00	Fecha de Inicio: 24 de noviembre del 2022 Fecha de finalización estimada: 03 de diciembre del 2022 Fecha de finalización real: 30 de noviembre del 2022	X						X				X	
27	11 05 026 001 000 23 400 11-001-01 20	ELECTRIFICACION	Proyecto de electrificación	Comunidad Las Guamas, Trujillo, Colón	Mejorar las condiciones de vida de la población beneficiada con la construcción del proyecto.	1..Aplomado de 3 estructuras dañadas por árbol caído sobre línea 2..Re flechar 3 vanos línea primaria reventada 3..Extension de 395.00 m de red secundaria 2f+1n 4..Instalacion de varillas de aterrizaje polo a tierra en los finales 5..Reparacion de 3 retenidas dobles dañadas por tormentas 6.. Instalación de protectores de retenida 7.. Instalación de caja cortacircuitos en la derivación.	Realizar reparaciones en sistema ya instalado y que fue dañado por las diferentes tormentas que hubo, así mismo extender línea secundaria	N/A	N/A	Rosinda Sabio Cacho	Municipalidad de Trujillo	20 de enero del 2022	L	100,000.00	100%	L	100,000.00	Fecha de Inicio: 25 de noviembre del 2022 Fecha de finalización estimada: 22 de diciembre del 2022 Fecha de finalización real: 27 de noviembre del 2022	X						X				X	
28	04 01 089 000 001 47210 15-013-01 20	RED VIAL	Pavimentación calle desde la entrada del Centro Básico 14 de Agosto hacia Hotel Caxinas	Comunidad de Puerto Castilla ,Trujillo Colón	Mejorar las condiciones de circulación de vehicular y peatonal.	1..Preparacion de terreno con relleno compactado 2..Pavimento de concreto hidráulico e=6", ancho de 4.00m a 4.20m (pasjuntas de 5/8) 3. Bordillo de concreto de 15 x 15 cm. (refuerzo de 3/8 longitudinal) 4..Rejillas metálicas para aguas lluvias (con ángulo de 1-1/2) 5..Limpieza desperdicios producto de actividades de construcción (acarre con volqueta).	Pavimentación de 280.00 m2 de pavimento hidráulico con espesor de 15cm.	N/A	N/A	Santos Martin Corrales	Municipalidad de Trujillo	30 de marzo del 2022 29 de septiembre del 2022	L	180,000.00	30%	L	600,000.00	Fecha de Inicio: 25 de noviembre del 2022 Fecha de finalización estimada: 22 de diciembre del 2022	X						X				X	

