



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/AGUA POTABLE

MES DE NOVIEMBRE 2022


No.	Encargado de la ejecución del proyecto	Sector-Subsector	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Propósito	Descripción del proyecto	Impacto ambiental	Fuente de financiamiento	Presupuesto del proyecto	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Estado actual del proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización proyectada	Ejecutado del mes	Variaciones en el costo total del proyecto
1	FRANSISCO MADRID FLORES	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA FLORIDA COPAN	LA RUIDOSA	MEJORAR EL ACCESO AGUA POTABLE DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE LA RUIDOSA	El proyecto consiste en mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de la Ruidosa según el diseño que se hizo para el mismo.	El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales/ VISION MUNDIAL/COMUNIDAD	L. 590,700.00	17/09/2022	En ejecución	L. 590,700.00	02/01/2023	L. 25,000.00	Ninguna
2	FRANSISCO MADRID FLORES	AGUA POTABLE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE LA VIRTUD No. 2 FLORIDA COPAN	LA VIRTUD No. 2	MEJORAR EL ACCESO AGUA POTABLE DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE LA VIRTUD No. 2	El proyecto consiste en mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de la Virtud No. 2 según el diseño que se hizo para el mismo.	El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales/ VISION MUNDIAL/COMUNIDAD	L. 305,901.30	17/09/2022	En ejecución	L. 305,901.30	17/12/2022	L. 10,000.00	Ninguna



MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA/AGUA POTABLE
MES DE NOVIEMBRE 2022

No.	Encargado de la ejecución del proyecto	Sector-Subsector	Nombre del proyecto	Ubicación del proyecto	Propósito	Descripción del proyecto	Impacto ambiental	Fuente de financiamiento	Presupuesto del proyecto	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Estado actual del proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización proyectada	Ejecutado del mes	Variaciones en el costo total del proyecto
3	HAROLD ANTONIO AVENDAÑO	Seguridad ciudadanía	CONSTRUCCION 2DA ETAPA PLAZA CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO FLORIDA , COPAN	PUEBLO NUEVO	Brindar la comunidad de Pueblo Nuevo y alrededores un espacio para la sana convivencia	Consiste en la construcción de una plaza en la comunidad de Pueblo Nuevo según el diseño	El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales	L. 998,050.79	15/08/2022	En ejecución	5,779,178.71	01/01/2023	310,944.25	Ninguna
4	JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO	Infraestructura	CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE TECHO, MERCADO MUNICIPAL DE FLORIDA, COPAN	Barrio Plan de Limo	Mejorar el comercio local del municipio mediante la construcción del mercado municipal	El proyecto consiste en la construcción del techo del nuevo mercado municipal según el diseño que existe para el mismo	El proyecto no representa ningún tipo de impacto ambiental	Fondos municipales	L. 5,779,178.71	15/08/2022	En ejecución	5,779,178.71	12/04/2023	767,906.00	Ninguna


Elmer Chinchilla
Coord. Unidad Técnica Municipal

