




MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTOS MES DE DICIEMBRE 2022



No	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE LA FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
01	INVERSIONES DEL ATLANTICO NORTE S DE RL	G.A#203/2022-UE	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CON WHITETTOPING	Boulevard principal Entrada 2do Portón Zona Americana	Reparación de calle vehicular principal de la comunidad	Pavimentación con Whitettoping de 215 metros lineales	Mejorar las condiciones de las calles principales de la comunidad	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 999,722.81	14-dic-22	TERMINADO	Lps 999,722.81	-	Acertado	Ninguno	No aplica
02	INVERSIONES DEL ATLANTICO NORTE S DE RL	G.A#204/2022-UE	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL	Calle Principal en Col. Sitraterco	Reparación de calle vehicular principal de la comunidad	Pavimentación con Concreto Hidraulico de 100 metros lineales	Mejorar las condiciones de las calles principales de la comunidad	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 999,881.32	13-dic-22	TERMINADO	Lps 999,881.32	-	Acertado	Ninguno	No aplica
03	INVERSIONES DEL ATLANTICO NORTE S DE RL	G.A#205/2022-UE	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN CALLE PRINCIPAL	Calle Principal en Col. Nuevo San Juan I Etapa	Reparación de calle vehicular principal de la comunidad	Pavimentación con Concreto Hidraulico de 100 metros lineales	Mejorar las condiciones de las calles principales de la comunidad	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 999,715.65	13-dic-22	TERMINADO	Lps 999,715.65	-	Acertado	Ninguno	No aplica
04	EMPRESA INVERSIONES LOPEZ ROMERO	G.A#207/2022-UE	CONTRATO POR ALQUILER DE MOTONIVELADORA VOLVO G930	Bo. El Caimán y Col. Roma	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 54,750.00	01-dic-22	TERMINADO	Lps 54,750.00	06-dic-22	Acertado	Ninguno	No aplica


ING. JUAN ANTONIO SANCHEZ
UNIDAD EJECUTORA





MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTOS MES DE DICIEMBRE 2022



No	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE LA FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
05	EMPRESA INVERSIONES LOPEZ ROMERO	G.A#208/2022-UE	CONTRATO POR ALQUILER DE CISTERNA DE 3500 GAL	Bo. El Caimán y Col. Roma	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 14,250.00	01-dic-22	TERMINADO	Lps 14,250.00	06-dic-22	Acertado	Ninguno	No aplica
06	CONSTRUCCIONES ORTEGA S. DE R.L	G.A#209/2022-UE	CONTRATO POR ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR WACKER NEUSON RD12A	Flores de Oriente y 23 de Septiembre	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 32,065.00	01-dic-22	TERMINADO	Lps 32,065.00	12-dic-22	Acertado	Ninguno	No aplica
07	REPARACIONES ALVARADO Y RENTA DE EQUIPO	G.A#210/2022-UE	SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN LA PREPARACIÓN, EQUIPO MAQUINA PATROL 670-C	Plantel Municipal	Mejorar las condiciones de la maquinaria pesada de la Municipalidad	Chequeo de tanque hidráulico, lavado de radiador, cambio de filtro hidráulico, ajuste de tornamesa.	Reparar la maquinas municipales para poder brindar un servicio óptimo al municipio de La Lima.	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 43,125.00	01-dic-22	TERMINADO	Lps 43,125.00	09-dic-22	Acertado	Ninguno	No aplica
08	REPARACIONES GENERALES GODOFREDO	G.A#211/2022-UE	SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENIVO DE COMPUERTAS UBICADAS EN DIFERENTES SECTORES	Canal Maya, La Lima, Cortés	Reparaciones de compuertas	Limpieza de vegetación, suelos, conformación de taludes, limpieza de canales de desagüe, fabricación de compuertas	Reparar y mejorar el sistema de protección temprana del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 42,000.00	01-dic-22	TERMINADO	Lps 42,000.00	05-dic-22	Acertado	Ninguno	No aplica


ING. JUAN ANTONIO SANCHEZ
UNIDAD EJECUTORA





MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTOS MES DE DICIEMBRE 2022



No	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE LA FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
09	REPARACIONES GENERALES GODOFREDO	G.A#212/2022-UE	SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENIVO DE COMPUERTAS UBICADAS EN DIFERENTES SECTORES	Flores de Oriente, Hacienda del Dr. Gonzales, Colonia Samaritana, Villa Esther.	Reparaciones de compuertas	Limpieza de vegetación, suelos, conformación de taludes, limpieza de canales de desagüe, fabricación de compuertas	Reparar y mejorar el sistema de protección temprana del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 70,000.00	06-dic-22	TERMINADO	Lps 70,000.00	12-dic-22	Acertado	Ninguno	No aplica
10	REPARACIONES GENERALES GODOFREDO	G.A#213/2022-UE	SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENIVO DE COMPUERTAS UBICADAS EN DIFERENTES SECTORES	Sector MAPROHSA, Canal Maya Sector Pineda	Reparaciones de compuertas	Limpieza de vegetación, suelos, conformación de taludes, limpieza de canales de desagüe, fabricación de compuertas	Reparar y mejorar el sistema de protección temprana del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 64,500.00	13-dic-22	TERMINADO	Lps 64,500.00	19-dic-22	Acertado	Ninguno	No aplica
11	REPARACIONES GENERALES GODOFREDO	G.A#214/2022-UE	SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENIVO DE COMPUERTAS UBICADAS EN DIFERENTES SECTORES	Atrás de la Gasolinera Uno, atrás de la Gasolinera Puma, Sector Oro Verde	Reparaciones de compuertas	Limpieza de vegetación, suelos, conformación de taludes, limpieza de canales de desagüe, fabricación de compuertas	Reparar y mejorar el sistema de protección temprana del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 81,000.00	19-dic-22	TERMINADO	Lps 81,000.00	26-dic-22	Acertado	Ninguno	No aplica
12	TRANSPORTES MALDONADO	G.A#215/2022-UE	ACARREO DE MATERIAL PETREO	Esc. Oswaldo Lopez Arellano, Esc. Dilcia Fernandez	Suministro y acarreo de material petreo	Suministro y acarreo de material petreo	Mejorar sosteniblemente la condición del municipio, en beneficio de sus pobladores	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 38,160.00	02-dic-22	TERMINADO	Lps 38,160.00	06-dic-22	Acertado	Ninguno	No aplica


ING. JUAN ANTONIO SANCHEZ
UNIDAD EJECUTORA





MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTOS MES DE DICIEMBRE 2022



No	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE LA FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
13	TRANSPORTES MALDONADO	G.A#216/2022-UE	ACARREO DE MATERIAL SELECTO	Col. Sitraterco, Nuevo San Juan I Etapa, Flores de Oriente, Campo San Juan Viejo	Suministro y acarreo de material selecto	Suministro y acarreo de material selecto	Mejorar sosteniblemente la condición del municipio, en beneficio de sus pobladores	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 58,000.00	01-dic-22	TERMINADO	Lps 58,000.00	07-dic-22	Acertado	Ninguno	No aplica
14	INVERSIONES SAMEN S DE RL	G.A#217/2022-UE	SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	Escuelas: Gabriela Mistral, Esteban Guardilloa, Técnico Valle de Sula, Evaristo Euceda, Republica de Honduras, Inés Martínez	Levantamiento topográfico del área perimetral de las escuelas y sus alrededores	Levantamiento topográfico con estación total del área perimetral y 3o metros alrededor del centro educativo con sus curvas de nivel.	Topografía para determinar las obras estructurales necesarias, para realizarse el Proyecto PRE por parte de SEDECOAS-FHIS, que consiste en la reconstrucción y rehabilitación de las escuelas	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 164,940.00	16-dic-22	TERMINADO	Lps 164,940.00	-	Acertado	Ninguno	No aplica
15	REPARACIONES GENERALES GODOFREDO	G.A#218/2022-UE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS PARA LA LIMPIEZA DE CUNETAS Y ALCANTARILLADOS	Sector Lima Nueva	Limpieza de Cunetas y alcantarillados	Limpieza de laterales y tuberías ripeadas con sedimento dejado por las tormentas ETA e IOTA	Limpieza de sistema de alcantarillado y cunetas, con el objetivo de crear condiciones óptimas para los habitantes del sector.	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 342,237.50	01-dic-22	TERMINADO	Lps 342,237.50	21-dic-22	Acertado	Ninguno	No aplica
16	REPARACIONES GENERALES GODOFREDO	G.A#219/2022-UE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTROS PARA LA REPARACIÓN DE TABLA ESTACA	Puente Juan Alberto Melgar Castro ubicado en el Centro de La Lima	Reparación de Tabla estaca ubicado en margen derecho del puente	Reparación de fisuras, aberturas, se utilizó placas de platino de 1/4x2x20, tambien se utilizo angulos de 2x2x20x1/4. Limpieza de maleza.	Reparar y mejorar el sistema de protección temprana del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 198,925.00	05-dic-22	TERMINADO	Lps 198,925.00	22-dic-22	Acertado	Ninguno	No aplica


ING. JUAN ANTONIO SANCHEZ
UNIDAD EJECUTORA






MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTOS MES DE DICIEMBRE 2022



No	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE LA FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
17	REPARACIONES GENERALES GODOFREDO	G.A#220/2022-UE	SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENIVO DE COMPUERTAS UBICADAS EN DIFERENTES SECTORES	Bo. El Mixto, compuerta ubicada en la cercanías de la FHIA, sector Las Mañanitas	Reparaciones de compuertas	Limpieza de vegetación, suelos, conformación de taludes, limpieza de canales de desagüe, fabricación de compuertas	Reparar y mejorar el sistema de protección temprana del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 82,000.00	02-dic-22	TERMINADO	Lps 82,000.00	16-dic-22	Acertado	Ninguno	No aplica
18	REPARACIONES GENERALES GODOFREDO	G.A#221/2022-UE	SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENIVO DE COMPUERTAS UBICADAS EN DIFERENTES SECTORES	Sector Filadelfia	Reparaciones de compuertas	Limpieza de vegetación, suelos, conformación de taludes, limpieza de canales de desagüe, aplicación de pintura	Reparar y mejorar el sistema de protección temprana del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 78,000.00	06-dic-22	TERMINADO	Lps 78,000.00	16-dic-22	Acertado	Ninguno	No aplica
19	EMPRESA COHEM	G.A#222/2022-UE	OBRA PÚBLICA, EXPLORACIÓN DE ALCANTARILLADO, LIMPIEZA DE CUNETAS Y CONFORMADO DE AREA DE CALLES	Colonia Ciudad Planeta	Exploración de alcantarillado, limpieza de cunetas y conformación de calle	Excavación de suelos para explorar alcantarillado, escarificación, conformación y compactación de area de calle, en calle principal.	Mejorar el sistema de alcantarillado y agua pluvial de la comunidad.	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 575,397.71	02-dic-22	TERMINADO	Lps 575,397.71	21-dic-22	Acertado	Ninguno	No aplica
20	REPARACIONES GENERALES GODOFREDO	G.A#223/2022-UE	SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL	Puente Peatonal que une Lima Vieja con Lima Nueva	Reparación de puente peatonal	Reparación de barandales dañados, mallas, se cambiarán laminas en mal estado, aplicación de pintura anticorrosiva	Reparar y mejorar el sistema de protección temprana del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 300,000.00	19-dic-22	TERMINADO	Lps 300,000.00	-	Acertado	Ninguno	No aplica


ING. JUAN ANTONIO SANCHEZ
UNIDAD EJECUTORA





**MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTOS MES DE DICIEMBRE 2022**



No	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE LA FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
21	CONSTRUCCIONES ORTEGA S. DE R.L	G.A#224/2022-UE	SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN LA REPARACIÓN DE CIELO FALSO Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS	Gimnasio Municipal	Reparacion de cielos falso suspendido y circuitos eléctricos	Desistanalación de estructura, cubierta de cielo falso. Instalación de cielo falso, instalación de suministro eléctrico	Mejorar las instalaciones del gimnasio Municipal	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 54,767.33	05-dic-22	TERMINADO	Lps 54,767.33	16-dic-22	Acertado	Ninguno	No aplica
22	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA D2C	G.A#225/2022-UE	SERVICIO DE MANO DE OBRA EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE AULA DOBLE CON BAÑOS INTERNOS	Esc. Dilcia Fernandez, ubicado en Col. Nuevo San Juan II Etapa	Construccion de modulo de aula doble con baños internos	Construcción de modulo de aula doble con baños internos en colaboración con organización SCW	Ampliación y construccion de nuevas aulas que beneficiaran a los estudiantes de la comunidad.	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 585,939.55	19-dic-22	TERMINADO	Lps 585,939.55		Acertado	Ninguno	No aplica
23	EMPRESA INVERSIONES LOPEZ ROMERO	G.A#227/2022-UE	CONTRATO POR ALQUILER DE MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140G	Col. Roma, calle de acceso a Guaruma/Filadelfia/Roma, Col. Mesa, Col. Sitraterco	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 117,000.00	01-dic-22	TERMINADO	Lps 117,000.00	19-dic-22	Acertado	Ninguno	No aplica
24	EMPRESA INVERSIONES LOPEZ ROMERO	G.A#228/2022-UE	CONTRATO POR ALQUILER DE MOTONIVELADORA VOLVO G930	Nuevo San Juan I Etapa, Campo San Juan Viejo	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 217,500.00	01-dic-22	TERMINADO	Lps 217,500.00	21-dic-22	Acertado	Ninguno	No aplica


ING. JUAN ANTONIO SANCHEZ
 UNIDAD EJECUTORA





MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTOS MES DE DICIEMBRE 2022



No	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE LA FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
25	EMPRESA INVERSIONES LOPEZ ROMERO	G.A#229/2022-UE	CONTRATO POR ALQUILER DE VIBROCOMPACTADORA DE 8 TON	Nuevo San Juan I Etapa, Campo San Juan Viejo	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 93,500.00	01-dic-22	TERMINADO	Lps 93,500.00	21-dic-22	Acertado	Ninguno	No aplica
26	EMPRESA INVERSIONES LOPEZ ROMERO	G.A#230/2022-UE	CONTRATO POR ALQUILER DE CISTERNA DE 3500 GAL	Nuevo San Juan I Etapa, Campo San Juan Viejo	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 45,600.00	01-dic-22	TERMINADO	Lps 45,600.00	21-dic-22	Acertado	Ninguno	No aplica
27	EMPRESA INVERSIONES LOPEZ ROMERO	G.A#230/2022-UE	CONTRATO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 310-E	Nuevo San Juan I Etapa, Campo San Juan Viejo	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 39,900.00	14-dic-22	TERMINADO	Lps 39,900.00	19-dic-22	Acertado	Ninguno	No aplica
28	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	G.A#232/2022-UE	ACARREO DE MATERIAL SELECTO	Col. 23 de Septiembre, Ciudad Planeta, La Mesa, Riberalta, Sitraterco, Flores de Oriente	Suministro y acarreo de material selecto	Suministro y acarreo de material selecto	Mejorar sosteniblemente la condición del municipio, en beneficio de sus pobladores	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 83,800.00	01-dic-22	TERMINADO	Lps 83,800.00	20-dic-22	Acertado	Ninguno	No aplica


ING. JUAN ANTONIO SANCHEZ
UNIDAD EJECUTORA

