



SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

REPORTE DE ACTIVIDADES

DICIEMBRE 2022



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Teléfono: 2665-0050

.....
MEMORANDUM

PARA: MARCO TULIO CALIX
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE:  
ING. DINO ROJAS ORELLANA
JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

ASUNTO: INFORMACIÓN PAGINA DE TRANSPARENCIA

FECHA: 05 DE ENERO DEL 2023

Por este medio se le remite informe del Departamento de Supervisión de Proyectos correspondiente al mes de diciembre del 2022, para ser incorporada a la Página de del instituto de acceso a la información pública (IAIP).

Atentamente

CCc: Arch

GERENCIA TÉCNICA

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución
Departamento De Supervisión De Proyectos.
Periodo: 01 al 31 de Diciembre del 2022

Código	Sector / Sub Sector	Nombre del Proyecto	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO				ELABORACIÓN DEL PROYECTO										EJECUCIÓN DEL PROYECTO							
			Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción de Proyecto	Ámbito del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Ajustamiento	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de Contrato		Ampliación de Tiempo		Resolución de Contenido		
			SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	SI	NO	JUSTIFICACIÓN	
COORDINACIÓN DE PROYECTOS MAYORES																								
CLP-05-2022	Saneamiento	Construcción de Pozo y línea de Trazamiento	Sector 'A' Concepción, Chamelucón, Puerto Cortés, Cortés, Honduras	Dotar a varios sectores comunidades y valdes llamadas comunidades urbanas con agua potable dando la suficiente dotación y capacidad de carga al sistema con el poco espaldante anterior construido	consiste en la construcción del pozo de 12" ampliando de 6" a pozo hasta de 12" 2" incluyendo tuberías de 2" para instalar y preparar la colocación de estabilizadores, pruebas de bombas, general de control el cual estuvo incorporado por un banco de transacciones de 48V, incluyendo la construcción de la cante de control.	Dotar de agua potable a las comunidades lindas comprendidas por 9 sectores	Posibles aluvios y contaminación del agua	se rompe la estructura del suelo	Constructora Dix Araya S. de R.L.	Municipalidad de Puerto Cortés	19 de mayo del 2022	L. 1,105,271.64	22.00%	L. 5,396,089.25	14 de marzo del 2023	X		X				X		
CLP-06-2021	Salud	Construcción de Centro Integral de Salud	Puerto Cortés, Cortés, Honduras	Crear un centro de salud para poder dotar a la comunidad necesaria ampliando el área para una mejor atención de los pacientes con enfermedades graves.	Este proyecto consiste en la construcción de un centro integral de salud moderno para la atención de toda la población del municipio y alrededores a este.	Tener infraestructura y logística adecuada para un centro de salud integral apto para la atención al ciudadano	Remoción de la capa vegetal del suelo	Rempe la estructura del suelo	INGELED	Municipalidad de Puerto Cortés		L. 10,376,444.39	60.00%	L. 31,576,136.11	21 de febrero de 2023	X		X				X		
CLP-07-2021	Red Vial	Pavimentación Zona Este de la Península Este	Península Este, Puerto Cortés, Cortés	Resolver los problemas de baches y jorón de la calle de manera permanente garantizar que la red vial opere con uniformidad y libre de obstáculos para el tráfico vehicular y mejorar la calidad de vida	Este proyecto consiste en la pavimentación de 2700 metros lineales de pavimento Buntell intermitente y 700 metros lineales de curvas de concreto	Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a baches y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo	DIK	Municipalidad de Puerto Cortés		L. 20,236,669.20	74.14%	L. 30,451,032.22	28 de febrero de 2023	X		X				X		
CLP-02-2021	Red Vial	Pavimentación de Calle	2 Calle Este desde 15 Avenida hasta 21 Avenida, Puerto Cortés, Cortés, Honduras.	Resolver los problemas de baches y jorón de la calle de manera permanente garantizar que la red vial opere con uniformidad y libre de obstáculos para el tráfico vehicular y mejorar la calidad de vida	Consiste en la pavimentación de 885.60 MS de concreto Buntell con 100 MG. Buntell intermitente de concreto 3000 psi de 0.15x0.15m canchales embalsados de concreto de 3000 psi, forma rectangular de concreto.	Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a baches y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo	CONDELTA	Municipalidad de Puerto Cortés		L. 5,023,542.21	80.00%	L. 6,278,427.82	18 de febrero del 2023	X		X				X Ampliación N° 6, 27 días, por motivos de lluvias y saturación de suelo.		
CLP-03-2021	Seguridad Ciudadana	El Etapa de Cercha de Balcón Municipal.	Barrío Copán, Entre 4ta y 5ta avenida 9 calle este	Creación de un espacio necesario para práctica de deportes, de recreo amateur como profesional.	Consiste en la construcción de cancha de baloncesto con graderas, perfiles metálicos para columnas y vigas, vigas metálicas, estructura de concreto, obra metálica para alumbrado para eventos.	Lograr un espacio de recreación y practicar de deportes a nivel nacional.	Remoción de la capa vegetal del suelo	Rempe la estructura del suelo	CONASA	Municipalidad de Puerto Cortés		L. 8,077,128.47	100.00%	L. 8,077,128.47	RECEPCIONADO EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2022	X		X				X		
CLP-05-2021	Red Vial	Construcción Puente Comunidad De Calan, Puerto Cortés, Honduras	Kilómetro Calan Baranca Cortés	Construir el puente que se destruyó por causa de las inundaciones de las tormentas tropicales que a toda habilidad el paso entre las comunidades adyacentes	Construcción de puente de 80.00m de largo con viga en truss de 10.00m de altura con pilotes R-36 de 17m de largo, con espaldar de construcción de 1.00x0.50x1.20m columna rectangular (trapezoidal), viga almadom puntal y pilotes para conexión de refuerzo y una super estructura con vigas AADTQ WS-300M con sus respectivos apoyos sobre viga almadom de refuerzo de 2" con alma de metal y laterales de refuerzo de 2", base de rodadura de 2.00m, ancho total de 0.40m acero pasional a ambos lados y grúas de conexión con su respectiva pintura y los de aproximación del mismo ancho vigas de 0.20m en ambos lados.	Rehabilitar el paso dañado por las tormentas tropicales y recuperar la red vial en su totalidad	Remoción de la capa vegetal del suelo, talá de baches	Rempe la estructura del suelo	INCAH	Municipalidad de Puerto Cortés		L. 17,879,607.61	99.00%	L. 18,062,270.31	RECEPCION SUSTANCIAL EL 17 DE OCTUBRE DEL 2022	X		X				X		
CLP-04-2022	Educación	Reparación de Techo en Centro de Educación Benito Beltrán Augusto Estrada	Barrío El Centro, Puerto Cortés, Cortés	Dotar al Centro Basico de instalaciones eléctricas para que puedan recibir su educación y salvaguardar su integridad.	El proyecto cubre del desmontaje e instalación de 1,200 EBT de cableado de techo, además de la instalación de tiras de varias medidas las cuales componen el sistema de la edificación, cables fijos de panel, instalaciones eléctricas.	Creación de espacios reparados y ventados para que los estudiantes desarrollen sus funciones diarias.	N/A	N/A	Constructora Dix Araya S. de R.L.	Municipalidad de Puerto Cortés		L. 1,374,954.38	40.00%	L. 3,497,385.94	05 de febrero de 2023	X		X				X		

DAC-33-2022	Seguridad Ciudadana	Construcción de Gradería de Canchales de Fútbol	Cedros, Puerto Cortés, Cortés	Mejoramiento de las instalaciones a beneficio de la comunidad	Este proyecto consiste en la construcción de graderías para campo de fútbol (canchales) con medidas considerables con dimensiones de 2 metros de largo x 4.23 de ancho, con 11 metros de perímetro de concreto, con techo de lamina de aluminio, también el acceso de graderías metálicas a la cancha de actividades deportivas.	Mejoramiento de las instalaciones a beneficio de la comunidad	N/A	N/A	Mario Membreño	Municipalidad de Puerto Cortés	27 de junio del 2022	L	779,613.50	100.00%	L	779,613.50	Reconstruido el 07 de diciembre del 2022	X	Orden de cambio único surge por motivos que en planos específicos una medida en proyección reflejó una cantidad menor.	X	X	Ampliación N° 1 con 22 días, fecha de finalización 07 de diciembre por motivos climáticos.	X
DAC-39-2022	Educación	Reparación de Escuela Manuel Escalante	Barrio La Laguna, Puerto Cortés, Cortés	Mejoramiento de las instalaciones a beneficio de la comunidad	Este proyecto consiste en la reparación de la escuela Manuel Escalante en la cual hay actividades como ver, cambio de tuberías de agua frías, sustitución e instalación de cerros plásticos, pintura en paredes de la escuela, pintura en los techos, cambio de tuberías de bombas, tapachepes, cambio de cubiertas de techo de baldas, cambio de servicios sanitarios y sanitarios, cambio de carpintería, carpintería.	Mejoramiento de las instalaciones a beneficio de la comunidad	Reparación de la tapa vegetal del suelo	Demer Hamilton Lawrence	Municipalidad de Puerto Cortés	12 de julio 2022	L	355,239.71	100.00%	L	355,239.71	Reconstruido el 05 de diciembre del 2022	X	Orden de cambio #1 surge de bido el documento de prima de todo la escuela como también obra adicionales en la que fue reparación de muro entre el techo y el suelo, así mismo el arreglo de ventanas de baldas en que no fueron consideradas en el contrato.	X	X	Ampliación N° 1 con 16 días, fecha de finalización 12 de diciembre por motivos climáticos.	X	
DAC-40-2022	Red Vial	Pavimentación II Etapa	Nuevo Campana, Puerto Cortés, Cortés	Interceptar, desviar y conducir el agua de la escorrentía hacia drenaje para evitar la acumulación de agua en la vía pública.	Este proyecto consiste en la construcción de un pavimento el cual será un empadado 80% concreto 40% grava, siendo un total de 100 ML, incluyendo corte y vallado de juntas, con sus respectivos bordillos.	Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a través y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias	Engelbarth Bogos	Municipalidad de Puerto Cortés	17 de junio 2022	L	965,469.54	96.00%	L	963,162.62	Suspendido el 12 de octubre reanunciado el 31 de octubre finaliza el 16 de enero del 2023	X	Miudadación de Contrato N° 1, se por obra adicionales por la construcción de la caja de concreto que surgió a medida se prolongaron las demoliciones por el departamento de planeamiento del, demoliciones en otros tipos de concreto, desde de la hacienda que se encuentra el codo de baldas para que no acumulen y garantizar la calidad del mismo. Como también la construcción de muro con concreto ciclopeo para desviar el agua hacia el codo de baldas.	X	X	Ampliación N° 1 con 39 días, fecha de finalización 16 de enero del 2023 por motivos climáticos.	X	
DAC-41-2022	Red Vial	Pavimentación II Etapa	La Gran Villa, Puerto Cortés, Cortés	Interceptar, desviar y conducir el agua de la escorrentía hacia drenaje para evitar la acumulación de agua en la vía pública.	Este proyecto consiste en la construcción de un pavimento el cual será un empadado 80% concreto 40% grava, siendo un total de 140 ML, incluyendo corte y vallado de juntas, con sus respectivos bordillos.	Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a través y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias	Suspiado Lemos Autia	Municipalidad de Puerto Cortés	17 de junio 2022	L	792,034.38	90.00%	L	880,038.20	09 de Enero de 2023	X		X	X	Ampliación de Tiempo N° 1 de 44 días debido factores climáticos	X	
DAC-43-2022	Red Vial	Puerto Brillas de Chamelencito	Brillas de Chamelencito II, Puerto Cortés, Cortés	Reparación la salida alterna dentro de la comunidad y permitir que las comunidades entre a ellas brillas de Chamelencito Balmucera	Este proyecto consiste en la construcción de la estructura de concreto armado, bordillo de concreto y grava a 100 y bordillos de los bordillos como "Mesa grilla" concreto de 10x10 cm.	Reconstrucción de losa de concreto armado de 3.00m, incluyendo bordillos de concreto.	N/A	N/A	Mario Antonio Gutierrez	Municipalidad de Puerto Cortés	24 de junio 2022	L	205,145.00	100.00%	L	205,145.00	En proceso de revisión de Contrato, B-4 diciembre de 2022	X		X	X		X
DAC-43-2022	Drainaje Pluvial	Embalsado	El Marañ, Barrocas, Puerto Cortés, Cortés	Capta las aguas de los sistemas más bajos y de la cancha de fútbol de la comunidad y permitir que las comunidades entre a ellas brillas de Chamelencito Balmucera	Construcción de 225.00m de canales de concreto bloques, firme de concreto, pavimento de bloques, línea de pesos grabados y vehículos, corte de calle con firme parámetro y línea de drenaje embalsado.	Reparación de la tapa vegetal y el sub suelo.	Rompe la estructura del suelo	Berme Miralles Gutierrez	Municipalidad de Puerto Cortés	15 de julio del 2022	L	676,934.40	100.00%	L	676,934.40	Reconstruido el 23 de diciembre del 2022	X	Orden de Cambio N° 1, surge por actividades no especificadas y generación en campo de las medidas correctas del proyecto.	X	X	X	X	
DAC-44-2022	Educación	Ampliación de Centro Educativo Marlon Lara	Nuevo Puerto Aho, Puerto Cortés, Cortés	Mejoramiento de las instalaciones a beneficio de la comunidad	Este proyecto consiste en la ampliación del centro educativo Marlon Lara en Nuevo Puerto Aho, en la cual hay actividades como tejado y instalación, excavación, estabilización con material de relleno, relleno y compactado, concreto curado, cañillón, sobremonto de bloque #7, solera inferior, pared de bloque #7, solera superior, capillo perfilado, pintura con base de acrílico, firme de concreto, suministro e instalación de armadura de #8ML, suministro e instalación (suministro económico, suministro e instalación de ventanas de aluminio, suministro e instalación de puertas de acero, suministro e instalación de ventanas de aluminio, suministro e instalación de tubo de PVC 4", suministro e instalación de tubo de PVC 2", suministro e instalación de caja de registro, suministro e instalación de estructura de techo con lamina aluminio #36, suministro e instalación de todo el sistema eléctrico del tendido y conexión, iluminación y transportes totalmente nuevos, pruebas de laboratorio, material de construcción.	Mejoramiento de las instalaciones a beneficio de la comunidad	Reparación de la tapa vegetal y el sub suelo.	Ivel Gearyny Alvarado Rojas	Municipalidad de Puerto Cortés	15 de julio del 2022	L	802,031.61	90.00%	L	908,812.90	05 de enero del 2023	X	Los incrementos de obra se deben a los cambios efectuados en sitio, por decisión del patronato se decidió instalar los dos edificios para poder dar mayor calidad a la obra y mejorar instalaciones para los niños. Surge debido al cambio en los factores, para cubrir factores de 27. El documento en la obra se debe a actividades modificadas en sitio.	X	X	Ampliación #3 con 18 días por motivos climáticos y por obra adicional.	X	
DAC-45-2022	Red Vial	Pavimentación	San Roque, Puerto Cortés, Cortés	Interceptar, desviar y conducir el agua de la escorrentía hacia drenaje para evitar la acumulación de agua en la vía pública.	Este proyecto consiste en la construcción de un todo de concreto de 11 metros de largo por 6 de ancho. También la construcción de un pavimento con un total de 60 metros lineales el cual será un empadado 80% concreto y 20% grava, corte y vallado de juntas, con sus respectivos bordillos.	Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a través y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias	Juan Carlos Zuriga Fernandez	Municipalidad de Puerto Cortés	09 de julio del 2022	L	916,230.21	100.00%	L	916,230.21	Reconstruido el 20 de diciembre del 2022	X		X	X	Ampliación #2 con 11 días, fecha de finalización 20 de diciembre por motivos climáticos.	X	
DAC-46-2022	Bienes Municipales	Comisión de Cero	Planel Montecristo Vial y Jardines Bellinos, Puerto Cortés, Cortés	Mejoramiento de las instalaciones de la escuela y seguridad para los estudiantes	Este proyecto consiste en la reparación del cerco perimetral de mantenimiento vial, en la cual hay actividades como ser tejado y reemplazo, pintura marfil, estabilización con material de relleno, relleno y compactado, concreto curado, cañillón, sobremonto de bloque #7, solera inferior, pared de bloque #7, solera superior, repello, perfilado, Plumbas de laboratorio, limpieza final, pruebas de laboratorio.	Proteger y dar seguridad en el ambiente escolar de los alumnos	Remoción de la tapa vegetal y seguridad e higiene de los escombros que van removidos	Jerson Escame Nuño Meyer	Municipalidad de Puerto Cortés	22 de junio del 2022	L	746,904.00	80.00%	L	933,630.00	Año de Suspensión el 28 de septiembre del 2022, Año de Revisión 11 de octubre del 2022. Finaliza el 11 de diciembre del 2022. (15 de enero del 2023)	X		X	X	Ampliación #5 con 34 días, fecha de finalización 15 de enero del 2023 por motivos climáticos.	X	
DAC-53-2022	Educación	Reparación Pre-Balcón Juan Mabebe	Colonia Amigos del Campo, Puerto Cortés, Cortés	Mejoramiento de las instalaciones comunal para que cuenten con un espacio adecuado para las reuniones o actividades de la comunidad.	Este proyecto consiste en la demolición de una parte del cerco existente que está dañado y la construcción de un nuevo cerco, sustitución de lavamanos y sanitarios, sanitarios en mal estado, reparación de la estructura y sistema del techo que está dañado, sustitución completa del sistema eléctrico, pruebas de laboratorio, utilización de medidas de bioseguridad e higiene final de obra.	Mejorar el espacio donde se reúnen los habitantes de la comunidad para realizar sus eventos.	Seguridad e higiene de los escombros que van removidos	Lillian Yacimira Raguena Lemos	Municipalidad de Puerto Cortés	24 de agosto del 2022	L	297,438.00	65.00%	L	457,589.00	28 de enero del 2023	X		X	X	Ampliación #5 con 20 días, fecha de finalización 28 de enero del 2023 por motivos climáticos.	X	
DAC-53-2022	Educación	Reparación C.E.B. José Casapique Torres	El Mirador, Puerto Cortés, Cortés	Mejoramiento del techo del centro comunal para que cuenten con un espacio adecuado para las reuniones o actividades de la comunidad.	Este proyecto consiste en la demolición del cerco existente, tejado y nivelación, excavación marfil, relleno y compactado, concreto curado, cemento, cañillón, sobremonto de bloque #7, solera inferior, pared de bloque #7, solera superior, repello, perfilado, Plumbas de laboratorio, limpieza final, pruebas de laboratorio.	Mejorar el espacio donde se reúnen los habitantes de la comunidad para realizar sus eventos.	Seguridad e higiene de los escombros que van removidos	Berme Miralles Gutierrez	Municipalidad de Puerto Cortés	03 de Septiembre del 2022	L	776,118.40	80.00%	L	976,148.00	17 de enero del 2023	X		X	X	Ampliación #2 con 13 días, fecha de finalización 17 de enero por motivos climáticos.	X	
DAC-54-2022	Red Vial	Adeguado de calle	Wamero, Puerto Cortés, Cortés	Resolver los problemas de baches y polvo de la calle de manera permanente garantizando que la redacción que de con uniformidad y tipo de observación para el radiólogo vehicular y mejorar la calidad de vida	Este proyecto consiste en la construcción de 112 metros lineales de adoquines y con correspondientes trabajos conforme como pintura que incluye corte y instalación de barrenos, estructura que incluye grava de cierre de concreto labrado y transcurrido y bordillo (bordeamiento) que protege de baches en bordillo del amarillo en el lado del canal existente, se considera la elaboración de pruebas de resistencia de materiales para garantizar la calidad de la obra.	Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a través y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias	Wilson David Williams Mejía	Municipalidad de Puerto Cortés	05 de Noviembre del 2022	L	-	0.00%	L	877,439.50	27 de Febrero de 2023	X		X	X		X	
DAC-56-2022	Educación	Reparación de CB 19 de Octubre	San Antonio, Coronaguta, Puerto Cortés, Cortés	Mejoramiento de las instalaciones a beneficio de la comunidad	Este proyecto consiste en la Reparación del CB 19 de Octubre en San Antonio, en el cual se demoliciones sanitarios lavamanos, cisternas, canal de drenaje tipo pacho palma, instalaciones eléctricas, grilla de concreto, revoque, y demolición de todo el techo con su estructura en el centro que brilla, así mismo suministro e instalación del mismo con sus respectivos materiales.	Proteger y dar seguridad en el ambiente escolar de los alumnos	Remoción de la tapa vegetal y el sub suelo.	Wilson David Williams Mejía	Municipalidad de Puerto Cortés	29 de Septiembre del 2022	L	-	0.00%	L	684,437.70	27 de Febrero de 2023	X		X	X		X	

DAC-56-2022	Educación	Reparación Pre-Básico Escuela Rubén Alvarado Peña	Rubén Alvarado Peña, Puerto Cortes, Cortes	Mejoramiento del techo del cerco perimetral para que cuenten con un espacio adecuado para las reuniones o actividades de la comunidad.	Este proyecto consiste en la reparación de Pre-Básico Rubén Alvarado Peña en Puerto Alico, en la cual hay actividades como ser demolición de cerco existente, trazado y nivelación, excavación manual, estabilización con material de relleno, relleno y compactado, cemento corrido, cemento colado, vaciado, subsecuente de bloque #6, cámara inferior, pared de bloque de #6, jambas, tuberías sueltas, repello, pulido, luminaria e instalación de puertas, luminaria e instalación de tuberías de agua, suministro e instalación de cerchas, suministro e instalación de vigas, suministro e instalación de alambres, suministro e instalación de tendones, suministro e instalación de muros, suministro e instalación de tubo de 12", 2", 4", pintura con base de agua, instalaciones eléctricas, pruebas de laboratorio, material de bioseguridad.	Mejorar el espacio donde reciben clases los niños.	Seguridad e higiene de los excombon que serán remodelados.	Se rompe la estructura del suelo para la fundación de cemento.	Santos Miguel Villanueva Zárate	Municipalidad de Puerto Cortes	27 de Octubre del 2022	L	-	0.00%	L	991,921.45	27 de Febrero de 2023	X	X	X
DAC-57-2022	Educación	Reparación Escuela República de Honduras	Las Delicias, Puerto Cortes, Cortes	Mejoramiento del techo del cerco para garantizar la seguridad de los alumnos.	Este proyecto consiste en la Reparación de la Escuela República de Honduras en las Delicias, en la cual hay actividades como ser demolición de todo el cerco en mal estado, desinstalación de todo el sistema eléctrico, suministro e instalación de puertas metálicas, luminaria e instalación de tuberías de agua, suministro e instalación de todo el sistema eléctrico, suministro e instalación de tubo de pvc, suministro e instalación de ventanas de alcañal, pruebas de todo el sistema de tuberías fijas y claudens, limpieza final, tiempo de bioseguridad.	Mejorar el espacio donde reciben clases los alumnos.	Seguridad e higiene de los excombon que serán remodelados.	N/A	Rosa Adela Barahona	Municipalidad de Puerto Cortes	02 de Septiembre del 2022	L	-	0.00%	L	448,700.00	27 de Febrero de 2023	X	X	X
DAC-58-2022	Educación	Cerco Pre-Básico María Angélica Puntillo	Colonia 09 de diciembre, Puerto Cortes, Cortes	Mejoramiento del techo del cerco para garantizar la seguridad de los alumnos.	Este proyecto consiste en la reparación del cerco perimetral del Pre-Básico María Angélica Puntillo, en la cual hay actividades como ser demolición de cerco, trazado y nivelación, excavación manual, relleno y compactado, cemento corrido, cemento de 0.20m x 0.20m, subsecuente de bloque #6, cámara inferior, pared de bloque #6, repello, pulido, material plastificado de 4", repello, pulido, pruebas de laboratorio, limpieza final, tiempo de bioseguridad.	Mejorar el espacio donde reciben clases los alumnos.	Seguridad e higiene de los excombon que serán remodelados.	Se rompe la estructura del suelo para la fundación de cemento.	Rosa Adela Barahona	Municipalidad de Puerto Cortes	27 de Octubre del 2022	L	-	0.00%	L	168,811.00	27 de Febrero de 2023	X	X	X