



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN  
 TEL/FAX 2641-0729  
 Email [municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:municipalidad_snc.2006@yahoo.com)



**DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2016**

| IDENTIFICACION DEL PROYECTO  |  |  |  |   | ELABORACION DEL PROYECTO   |  |   |                          |  |                     |                                  | EJECUCION DEL PROYECTO           |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|--|---|--------------------------|--|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|---|--|
| Encargado de la Ejecucion del proyecto   | Nombre del Proyecto  | Ubicación                                    | Proposito  | Descripcion del Proyecto  | Alcance del Proyecto   | Detalles del Encargado del proyecto                        | Fuentes de Financiamiento                   | Presupuesto del Proyecto | Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto | Estado del Proyecto | Costo de Finalizacion Projectado | Fecha de Finalizacion Projectada | Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral   | Variacion en el Costo Total del proyecto | Variaciones en el Alcance y duracion del proyecto | Razones de los cambios antes mencionados |
| Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestion                                      | Mejoramiento de Campo de Futbol (Construccion de vía de acceso a la cancha multiusos para personas con capacidades especiales ). | Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas | Mejorar las condiciones de los espacios deportivos del municipio   | El proyecto consiste en la construccion de una vía de acceso a la cancha multiusos para personas con capacidades especiales con medidas de 1.5 m de ancho y 30 m de largo con cimientos de mampostería, loza de concreto de 7 cm. de espesor y barandal de tubo de HG de 1-1/2 pulg.  | 3062 habitantes del Casco Urbano y sus caserios  | Nombre: Carlos Arturo Henríquez<br>Id. No. 0401-1941-00318 | Fondos Municipales                          | L. 50,000.00             | 16-nov-15  | Finalizado          | _____                            | sep-16                           | El proyecto se finalizo antes de lo planificado pues se debía cumplir con algunas exigencias de USAID-Nexos pues el proyecto de iluminacion del Campo de Futbol y de la Cancha multiusos debía inaugurarse en agosto y tambien tenian que terminarse todas las actividades de mejoramiento de estos espacios deportivos. | N/A                                      | N/A   | N/A                                      |
| Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Técnica de Gestion y supervision directa de USAID/Nexos | Iluminación de estadio municipal de futbol y cancha multiusos en el Sector Las Ranas del Casco Urbano de San Nicolás Copan       | Bo. San Nicolas                              | Mejorar los espacios para la practica del deporte y asi disminuir los niveles de inseguridad social del municipio. | El proyecto consiste en la iluminación de dos espacios deportivos: el campo de futbol o estadio municipal y la cancha multiusos. Lo que se pretende realizar es la instalación de faroles sobre bases de metal, pero hasta el lugar del proyecto solo hay una línea primaria de tendido eléctrico.<br><br>Además de la iluminación de ambos espacios, también se pretende iluminar la calle de acceso al área deportiva, pues no se cuenta con ningún tipo de iluminación en este sector y esto permitirá que haya más seguridad para todos los pobladores. | Los beneficiarios directos son todos los habitantes del Casco Urbano, que son 3170 habitantes de los cuales 1518 son hombres y 1652 son mujeres. Los beneficiarios indirectos será el resto de la población del municipio que son 3513 habitantes. | Nombre: Misael Menjivar Mejía<br>Id. No.: 0419-1973-00130  | USAID/Nexos Municipalidad San Nicolas Copan | L. 1,272,831.68          | 16-nov-15  | Finalizado          | L. 1,272,831.68                  | ago-16                           | Se ejecuto conforme lo planificado   | N/A                                      | N/A   | N/A                                      |



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN  
 TEL/FAX 2641-0729  
 Email [municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:municipalidad_snc.2006@yahoo.com)



**DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2016**

| IDENTIFICACION DEL PROYECTO   |   |  |  |  | ELABORACION DEL PROYECTO                    |   |   |                          |  |   |                                  |                                  | EJECUCION DEL PROYECTO   |  |   |  |
|---|---|--|--|--|---|---|---|--------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|--|--|---|--|
| Encargado de la Ejecucion del proyecto  | Nombre del Proyecto   | Ubicación                                    | Proposito  | Descripcion del Proyecto   | Alcance del Proyecto                        | Detalles del Encargado del proyecto                               | Fuentes de Financiamiento               | Presupuesto del Proyecto | Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto | Estado del Proyecto   | Costo de Finalizacion Projectado | Fecha de Finalizacion Projectada | Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral | Variacion en el Costo Total del proyecto | Variaciones en el Alcance y duracion del proyecto       | Razones de los cambios antes mencionados   |
| Mancomunidad Chorti a través Unidad de Infraestructura y la Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion | Construccion de Cancha Sintetica Integrando Plan de Formacion a Jovenes | Casco Urbano de San Nicolás. Bo. San Nicolas | Construir espacios idoneos para la practica del deporte y asi disminuir los niveles de inseguridad social del municipio. | El proyecto consistira en la construcción de una cancha de 12 x24 metros Que contenga; engramillado sintético, cerrada con techo tipo curvo, iluminada, con dos graderías, áreas de circulación, camerinos y sanitarios para varones y hembras, lavamanos, caseta, espacio para cafetería, muros de protección, muros de colindancia, y una pequeña plaza. El proyecto también incluye un componente de capacitación en diversos temas que será liderado por las organizaciones públicas y organizaciones de base participantes en el proyecto: EMT FLUID, Comisión de la Mujer, Comisión de Transparencia, Policía Nacional Preventiva. Cada una desarrollara un tema específico. | 250 jovenes del Casco Urbano de San Nicolas | Nombre: Ing. Victor Antonio Bueso Zaldivar RTN No. 04011973002750 | USAID Mancomunidad Chorti Municipalidad | 2,744,000.00             | 16-nov-15  | Se está construyendo las paredes de los sanitarios, vestidores y área de ventas. Además se esta construyendo el área de las graderías. Se fundieron las columnas del perímetro del lado este y en las del lado Oeste ya se colocaron fijaron los castillos de hierro. Se estima un avance del 40% aproximadamente del total del proyecto. | 2,744,000.00                     | nov-16                           | Hay un atraso de 30 dias pero se solicito porroga a FOPRIDEH                 | N/A                                      | La finalizacion del proyecto sera en noviembre del 2016 | Hubo un retraso debido a que el primer proceso de licitacion se declaro desierto por lo que se realizo un segundo proceso. |



**MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN**  
**TEL/FAX 2641-0729**  
**Email [municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:municipalidad_snc.2006@yahoo.com)**



**DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2016**

| IDENTIFICACION DEL PROYECTO                                       |  |                                       |  |   | ELABORACION DEL PROYECTO |   |  |  |  |   |                                  |                                  | EJECUCION DEL PROYECTO   |  |   |  |
|---|--|---------------------------------------|--|---|--------------------------|---|--|--|--|---|----------------------------------|----------------------------------|--|--|---|--|
| Encargado de la Ejecucion del proyecto                            | Nombre del Proyecto  | Ubicación                             | Proposito  | Descripcion del Proyecto  | Alcance del Proyecto     | Detalles del Encargado del proyecto   | Fuentes de Financiamiento  | Presupuesto del Proyecto   | Fecha de Aprobacion del Presupuesto del Proyecto | Estado del Proyecto   | Costo de Finalizacion Projectado | Fecha de Finalizacion Projectada | Relacion de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral | Variacion en el Costo Total del proyecto | Variaciones en el Alcance y duracion del proyecto | Razones de los cambios antes mencionados |
| Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion | Construcción de sistema de alcantarillado sanitario en sector El Chaguitón de la comunidad El Porvenir | Chaguitón de la comunidad El Porvenir | Mejorar las condiciones sanitarias de los habitantes de la comunidad El Porvenir | El proyecto consiste en la construcción de un pequeño sistema de alcantarillado sanitario con su respectivo filtro.   | 27 familias              | El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás con el apoyo de los beneficiarios. Es supervisado por el Sr. Jose Luis Miranda Director de la UMA   | Fondos municipales y aporte de beneficiarios                     | L. 200,000.00  | 16-nov-15  | Se continua con la actividad de excavación de la línea de conducción de las aguas residuales. Por otro lado se informa que algunos pobladores que son vecinos de este sector pero que inicialmente no se habían contemplado en el proyecto, solicitaron una ampliación del mismo para ser beneficiarios del proyecto, son 12 las personas interesadas de los cuales la mayoría ya aportaron mano de obra comunitaria. Se estima un avance del 20% aproximadamente del total del proyecto. | L. 200,000.00                    | nov-16                           | se ejecuta según lo planificado  | N/A                                      | N/A   | N/A                                      |
| Municipalidad de Nicolas a través de la Unidad Tecnica de Gestion | Construcción de viviendas solidarias dignas con apoyo de brigada norteamericana en colonia municipal   | Bo. San Sebastian                     | Mejorar las condiciones de vida de seis familias de escasos recursos economicos  | Consiste en la construcción de seis viviendas con el sistema duplex, con paredes de bloque de concreto, techo de aluzinc con canaleta, piso de concreto, con dos dormitorios, un baño, sala y cocina. | seis familias            | El proyecto es ejecutado directamente por la municipalidad de San Nicolás con el apoyo de los beneficiarios. Es supervisado por el vicealcalde y la unidad tecnica municipal. Se contrató tres albañiles:<br>1. Melvin Rosamber Villanueva<br>2. Rigoberto Mejia<br>3. Juan Ramirez | Fondos municipales Brigada Norteamericana de la iglesia bautista | L. 144,000 (es solo el aporte municipal) los materiales son comprados directamente por la organización que apoya | 16-nov-15  | Se esta trabajando en la actividad de construcción de paredes que se encuentran en el nivel de ventanas y esta por iniciar la construcción de las soleras superiores. Además se informa que se recibió la visita de la comisión de norteamericanos y hondureños que cada año se presentan para también formar parte del personal de construcción, ellos estuvieron el periodo del viernes 19 al domingo 28 de agosto. Se estima un avance del 20% aproximadamente del total del proyecto. | L. 144,000.00                    | nov-16                           | _____  | N/A                                      | N/A   | N/A                                      |