

Municipalidad de Campamento, Olancho
 Instituto de Acceso a la Informacion Publica
 Reporte de Proyectos:
 Mes: Enero del Año 2023
 Departamento de Infraestructura
 Unidad Tecnica Municipal



Fecha de Inicio/fecha de finalizacion	Region Presupuestario	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual
	Renglon Presp.	Actividad	EJECUCION	% Acumulado Ejecutado
diciembre/febre ro	466	proyecto pavimentacion corrazon de jesus, tramo Albertina Galvez-- Juan Pablo Melendez	L. 226,225.23	28.23%
	***	Actualizacion de Expedientes de los diferentes Proyectos	Servicios profesionales	Costo global
	****	Supervision y ejecucion , de proyecto de pavimentacion barrio Corazon de Jesus	Servicios profesionales	Costo global



Ing. Mauricio Romero Gallo
 Depto de Infraestructura
 Reporte de Proyectos



Ing. Alex Fernando Cano Torres
 Unidad Tecnica municipal
 Reporte de proyectos