



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



CUADRO PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ABRIL - 2023

IDENTIFICACION DE PROYECTO					ELABORACION DE PROYECTO								Ejecucion de Proyecto		
Codigo BIM	Nombre de proyecto/actividad	Ubicación de proyecto/actividad	Propósito de proyecto/actividad	Descripción de proyecto/actividad	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamientos	Encargado de la ejecución de proyecto/actividad	Fuente de financiamiento	Monto contractual	Fecha de aprobación de proyecto	Estado actual de proyecto	Costo de finalización (proyectado)	Fecha de finalización (proyectada)	Variación en el costo total de proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
	CONFORMACION TIPO Y BALASTADO DE CALLES	CASCO URBANO MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	DAR MANTENIMIENTO RUTINARIO A LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	CONFORMACION TIPO I Y BALASTADO DE CALLE DE TIERRA	N/A	N/A	Contratista: Sr ISLAAL OLVIN SANTOS CARDONA. Supervisión: Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L.3660,764.66	DICIEMBRE 2022	0%	N/A	AGOSTO 2023	N/A	N/A
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	COLONIA VILLA HERMOSA, MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	DAR COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS A LA COLONIA VILLA HERMOSA	CONSTRUCCION DE 1.800 METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	N/A	N/A	Contratista: Constructora La Roca. De R.L. De C.V.; Supervisión: Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L.297,000.00	DICIEMBRE 2022	100%	L.297,000.00	MARZO 2023	L.0.00	N/A
	MANTENIMIENTO PASO LA GRUTA	BARRIO LA GRUTA	DAR MANTENIMIENTO DEL PASO LA GRUTA	MANTENIMIENTO PASO LA GRUTA	N/A	N/A	Contratista: Sr Hector Manuel Amador Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L.22,256.00	MARZO 2023	100%	L.22,256.00	MARZO 2023	L.0.00	N/A
	MANTENIMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA	COLONIA M ESPERANZA	DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE LA CONVIVENCIA	MANTENIMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA	N/A	N/A	Contratista: Sr Hector Manuel Amador Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L.120,015.50	MARZO 2023	100%	L.120,015.50	ABRIL 2023	L.0.00	N/A
	MANTENIMIENTO BAÑOS PUBLICOS	BARRIO LA GRUTA	DAR MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS	MANTENIMIENTO BAÑOS PUBLICOS	N/A	N/A	Contratista: Sr Hector Manuel Amador Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L.99,006.08	MARZO 2023	100%	L.99,006.08	ABRIL 2023	L.0.00	N/A
	MANTENIMIENTO PARQUE LOPEZ	BARRIO EL CENTRO	DAR MANTENIMIENTO PARQUE LOPEZ	MANTENIMIENTO PARQUE LOPEZ	N/A	N/A	Contratista: Sr Oscar Danilo Amaya Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L.30,276.50	MARZO 2024	100%	L.30,276.50	MARZO 2023	L.0.00	N/A
	MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	BARRIO EL TEJAR	MEJORAR AL CEMENTERIO MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	N/A	N/A	Contratista: Ing. Pedro Javier Gomez Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L.206,641.11	MAYO 2023	100%	L.206,641.11	JULIO 2023	L.0.00	N/A
	MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	COLONIA SAN CARLOS	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL	MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	N/A	N/A	Contratista: Ing. Pedro Javier Gomez Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L.255,610.16	MARZO	100%	L.255,610.16	JUNIO 2023	L.0.00	N/A


 [Signature]
 M. J. [Signature]
 U. E. M.