

Municipalidad de Campamento, Olancho
 Instituto de Acceso a la Información Pública
 Reporte de Proyectos:
 Mes: Marzo del Año 2023
 Departamento de Infraestructura
 Unidad Técnica Municipal



| Fecha de Inicio/fecha de finalización | Region Presupuestario | Nombre del Proyecto | Monto Ejecutado del Proyecto | % Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual |
|---------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------|--|
| | programa | Actividad | EJECUCION | % Acumulado Ejecutado |
| Marzo/Junio | 11 | Construccion de Funeraria Municipal en el barrio suyapa | L. 198,140.02 | 22.02% |
| marzo/Mayo diciembre// | 15 | alcantarrillado sanitario del barrio los almendros sector # 1 | L. 102,258.80 | 78.73% |
| Marzo | 15 | proyecto pavimentacion barrio corazon de Jesus | L. 4,700.00 | 93.70% |
| | *** | Actualizacion de Expedientes de los diferentes Proyectos | Servicios profesionales | Costo global |
| | **** | Supervision y ejecucion , de proyecto de alcantarrillado del barrio los almendros # 1 y Funeraria Municipal en el barrio Suyapa | Servicios profesionales | Costo global |



Ing. Mauricio Romero Gallo
 Depto de Infraestructura
 Reporte de Proyectos



Ing. Alex Fernando Cano Torres
 Unidad Técnica municipal
 Reporte de proyectos