

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MEMORANDO**

PARA : LIC. ENRIQUE ZAPATA
Oficial de Información Pública

DE : LIC. LEMY ROSALES
Gerente Administrativo y Financiero

ASUNTO : Remisión de Reporte de Programas y
Proyectos de agosto 2016

FECHA : 09 de septiembre de 2016



Por medio de la presente le estoy enviado reporte de Programas y Proyectos del mes de agosto 2016, el cual consta de tres páginas.

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
REPORTE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
MES DE AGOSTO 2016

GRUPO NO.	INVERSION	DEPTO	OBJETO DEL GASTO	NOMBRE PROYECTO	UBICACIÓN EXACTA PROYECTO		PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO AGOSTO	%ACUMULADO EJECUTADO	
					AREA URBANA	AREA RURAL				
461				SECTOR EDUCACION						
	04	04	01	460461	ESCUELA JOSE MARIA MEDINA	BARRIO MEDINA,CALLE PRINCIPAL DESVIO A LOMAS DE MEDINA.		9,095,000	2,706,431.74	30%
	09	04	01	460461	KINDER SAN ISIDRO	BO. EL PORVENIR, CALLE DEL TANQUE FRENTE ESCUELA ABCD		3,832,000	84,471.59	2%
	011	04	06	460461	Construcción DE CANCHA MULTIUSOS		ESCUELA 4 DE JULIO, ALDEA DE CALAN	250,000	18,181.87	7%
	014	04	06	460461	Construcción DE BAÑOS Y FOSA SEPTICA EN ESCUELA CECILIO CALLEJAS		ALDEA TAPON DE LOS OROS	85,000	83,535.35	98%
	018	04	06	460461	REPARACIONES VARIAS EN JARDIN DE NIÑOS COLONIA 5 DE ABRIL		COL. 5 DE ABRIO, ALDEA LAS DELICIAS	230,000	220,105.40	96%
	019	04	06	460461	Construcción DE AULAS Y REPARACION DE CERCO DE LA ESCUELA DELA CONCORDIA		ALDEA LA CONCORDIA	700,000	10,000.00	1%
SUBTOTAL								31,537,000	3,122,725.95	10%
	04	04	06	480485	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	COLONIA BRISAS DEL MAR, ENTRADA PRINCIPAL		700,000	699,692.10	100%
	010	04	06	480485	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	LOMAS DE MEDINA, CENTRO DE LA COLONIA		700,000	199,560.00	29%
	011	04	06	480485	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO	ALDEA EL CHILE, IGLESIA CATOLICA HASTA LOS TANQUES DE AGUA		800,000	694,081.11	87%
	014	04	06	480485	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	SANTA CLARA, DESDE ESCUELA TALLER HACIA LOS LAURELES		600,000	402,613.98	67%
	019	04	06	460485	ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL		ALDEA MANACALITO	650,000.00	331,675.83	51%
	021	04	06	460485	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 50KV	COL. EMSLAND		180,000.00	178,440.40	99%
	023	04	06	460485	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 100KV	BO. COPEN, SECTOR PENINSULA ESTE		150,000.00	144,678.34	96%
	026	04	06	460485	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO, PUENTE SOBRR LA LAGUNA, MERCADO DE MARISCO Y MALECON	BO. EL PORVENIR		210,000.00	202,226.00	96%
	037	04	06	460485	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	EL CANGREJAL, CIENAGUITA Y EL PORVENIR		55,000	52,521.00	95%

	057	04	06	460485	Construcción DE SISTEMA ELECTRICO DE REDIDENCIAL DEL SINDICATO MUNICIPAL DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES, III ETAPA	BO. RIO MAR		910,000.00	905,169.00	99%
	059	04	06	460485	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO		ALDEA EL SOFOCO, SECTOR BARACOA	700,000.00	58,929.00	8%
SUBTOTAL								21,720,000	3,869,586.76	18%
465				DRENAJE PLUVIAL						
	014	04	06	460465	CAJA PUENTE EN RIO DE BRISAS		LA UNION ZAPADRIL, ENTRE LA UNION 1 Y LA UNION 2	600,000	254,036.00	42%
	020	04	06	460465	Construcción DE CANAL PLUVIAL	Calle Principal Col. Municipal Barrio Rio Mar		830,000.00	500,957.34	60%
SUBTOTAL								22,290,000	754,993.34	3%
464				AGUA POTABLE						
	03	04	01	460464	REDES SECUNDARIAS DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE CALAN Y KILOMETRO 6		EL PANTANO, A 6 KM DEL DESVIO DE BARACOA EN CARRETERA CA-5, DESDE CEMENTERIO EN KM6 HASTA LIMITE DE CALAN CON PALETO	13,426,000	1,858,803.96	14%
SUBTOTAL								27,238,000	1,858,803.96	7%
	05	04	01	460466	ADOQUINAMIENTO DE CALLEJON.	BARRIO CIENAGUITA, DESDE LA IGLESIA EL ALFARERO HASTA CALLE TRONCAL LA PITA.		750,000	207,963.41	28%
	07	04	01	460466	MANTENIMIENTO VIAL RURAL		MUNICIPIO	8,000,000	1,715,091.75	21%
	010	04	01	460466	MANTENIMIENTO VIAL URBANO		MUNICIPIO	10,000,000	1,143,394.50	11%
	013	04	01	460466	APERTURA 200 MTS. DE CALLE CON ARENA DE MAR		COL. LA ESPERANZA	480,000	446,145.00	93%
	045	04	06	460466	Construcción DE CRUCE DE CALLES		LA TEQUERA, SECTOR ZAPADRIL	145,000.00	111,850.00	77%
SUBTOTAL								62,515,000	3,624,444.66	6%
461				SECTOR DE EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES						
	02	04	01	460461	CONSTRUCCION OFICINAS DE REGIDORES	DENTRO PALACIO MUNICIPAL, 1 Y 3 AVENIDA, 13 Y 14 CALLE, BARRIO LA CURVA.		454,000	113,136.42	25%
SUBTOTAL								10,354,000	113,136.42	1%
485				PROYECTOS SOCIALES						
	06	04	06	480485	CULMINACION DEL CENTRO COMUNAL		REMOLINO EL TIGRE, CONTIGUO A LA ESC. RAMON VILLEDA MORALES	250,000	43,446.23	17%
	010	04	06	480485	CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL		EPISCOPAL EL RECORD, CONTIGUO A LA CANCHA DE FUTBOL	650,000	170,748.55	26%

011	04	06	480485	REMODELACION CENTRO SOCIAL	CAMPANA, FRENTE A LA LINEA FERREA, A LA PAR DE LA ANTIGUA POSTA POLICIAL	350,000	29,926.85	9%
014	04	01	480485	MURO PERIMETRAL CRUZ ROJA	8 AVENIDA ENTRE 9 Y 10 CALLE, BARRIO SAN MARTIN.	460,000	157,468.78	34%
019	04	01	480485	CERCO PERIMETRAL PREDIO IHSS	BO. SAN MARTIN, 13 CALLE 9-10 AVE	340,000.00	152,689.26	45%
SUBTOTAL						9,300,000	554,279.67	6%
TOTAL GENERAL						211,354,000	13,897,970.76	7%


 Lic. Lemy Rosales
 Gerente Administrativo/Financiero

