

SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION (SEIP)
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMIENTO LOCAL (DGF)
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO

TRIMESTRE : CUARTO TRIMESTRE 2014

MUNICIPIO: OLANCHITO

DEPARTAMENTO: YORO

FECHA: 31/12/2014

Nº de proyec to		Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Nº Acta de aprobación del Presupuesto	Presupuesto Anual Aprobado	Nº Acta de aprobación de Modifi cacio nes	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Monto Ejecutado Durante el Trimestre	% Ejecutado		FUENTE DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO												Monto Acumulado en el Trimestre	Observa ciones
			Area Urbana	Area Rural				Ampliación	Disminu ción	Trasposos				Financie ro	Físico	Propios	ERP	COSUD E	AECID	Subsidios / Donaciones	Presta mo	Fondos de Transferencias							
																						35% / 20%	5%	5%	25%	15%	15% /30%		
										Barrio / Colonia	Aldea / Caserio																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
1. SECTOR SALUD																													
10	461	CONSTRUCCION CLINICA DE ATENCION AL ADOLESCENTE	OLANCHITO	104	500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00																-			
30	469	PROYECTO CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL MUNICIPIO	PIEDRA DEL TIGRE	104	300,000.00					300,000.00																			
31	469	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ECOFOGONES	LOS HORCONES,SAN LORENZO,	104	100,000.00	3				100,000.00															7,462.90				
32	469	PROYECTO CONSTRUCCION PILAS PARA AGUA EN EL MUNICIPIO	OLANCHITO	104	300,000.00					300,000.00																			
49	461	PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS DE SALUD PUBLICA	OLANCHITO	104	1,000,000.00					1,000,000.00																			
50	461	PROYECTO TERMINACION CERCO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD	SAN FRANCISCO	104	100,000.00					100,000.00																			
		Sub Total			2,300,000.00	3.00	0.00	0.00	0.00	-	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,462.90			
2. SECTOR EDUCACION																													
2	421	FRABRICACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO	OLANCHITO	104	500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	355,728.92															42,750.00			
9	461	CONSTRUCCION DE AULAS Y CERCOS ESCOLARES	BRISAS, OLANCHITO,TEGUAGINAL,NUEVA MENDEZ,MACORA,LIRIOS	104	800,000.00	3.00				800,000.00				140,586.40						215,142.52							355,728.92		
		PROYECTO DE TRABAJO EDUCATIVO SOCIAL DE LOS 12 INSTITUTOS DEL MUNICIPIO A RAZON L. 10,000.00	INST.FRANCISCO J.MEJIA,INST.GUILLERMO MOORE,INST.CABAÑAS, INST.ROSA AMALIA	104	120,000.00	3.00				120,000.00																			
26	469	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS VIVEROS PARA OPERATIVOS DE REFORESTACION	OLANCHITO (INST.GULLERMO MOORE Y	104	100,000.00	3.00				100,000.00	1,625.00									1,625.00						117,160.21			
34	469	PROYECTOS TRABAJO EDUCATIVO SOCIAL PARA ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIO DE ULTIMO AÑO.	ESC.ROSA LUQUE Y ESC.GRAN COMICION	104	100,000.00	3.00				100,000.00																			
51	461	PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO	ESC.ROSA LUQUE Y KINDER ROSA SARON, ESC.LEMPIRA, MODESTO CHACON,	104	1,000,000.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,050.00			4,314.00						72736.00						139,745.11			
		Sub Total			2,620,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,620,000.00	434,403.92	0.00	144,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,384.24			
3. SECTOR SEGURIDAD																													
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Sub Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4. SECTOR SANEAMIENTO																													
12	464	CONSTRUCCION DE 2 LAGUNAS DE OXIDACION	OLANCHITO	104	2,000,000.00	3.00		0.00	0.00	2000000.00	-																		
13	464	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE CANALIZACION DE AGUAS LLUVIA	EL CARRIL	104	300,000.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00																		
14	464	PROYECTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN BARRIOS Y COLONIAS.	COL.SAN LUIS, 21 NOVIEMBRE, 8 FEBRERO, TRIANGULO 1 Y 2, BETANIA,Y MAURO	104	500,000.00	3.00		0.00	0.00		681,791.03			530,443.92						151,347.11						1,144,694.58			
15	464	MANTENIMIENTO Y MEJORAS PROYECTO AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO	REPRESA UCHAPA Y PIMIENTA	104	1,000,000.00	3.00		0.00	661,513.48	0.00	1,661,513.48	215,552.09		215552.09												999,765.76			
17	464	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD	COL.GRAN COMISION, BETANIA, SITRABARIMASA, SAN LIUS, JACOBO, Y 25	104	2,000,000.00	3.00		0.00	0.00	0.00	2,000,000.00															35,823.90			
18	465	PROYECTO DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD	BARRIO "LA ESTACION, COL. MURILLO, DIONISIO ROMERO, 24	104	500,000.00	3.00		0.00	0.00	0.00	500,000.00	68,432.00		68,432.00												216208.90			
25	469	PROYECTO DE PLAN DE MANEJO MICRO CUENCA EN LA COMUNIDAD DE UCHAPA Y PIMIENTA	AGALTECA	104	200,000.00	3.00	100,000.00	0.00	200000.00	0.00	500,000.00	149,986.00		67,540.00						82446.00						328,761.17			
27	469	PROYECTO DE INDENIZACION PARA LA DELIMITACION DE MICRO CUENCA DE LA COMUNIDAD DE UCHAPA PIMIENTA	COMUNIDAD DE UCHAPA PIMIENTA	104	2,000,000.00	3.00		0.00	0.00		2,000,000.00	210,000.00		210,000.00												490,000.00			
35	472	PROYECTO DE LIMPIEZA DE TRAGANTES ALCANTARILLAS,,DRAGADO DE RIOS Y QUEBRADAS	VIEJO MENDEZ (RIO AGUAN), POTRERILLOS, EL JICARO, UYUCA,CRUCETELA 12 DICIEMBRE,BARRANCO,CEIBIT A,LA SABANA	104	1,000,000.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	3,640.00		3,640.00												87,119.12			
		Sub Total			9,500,000.00	27.00	100,000.00	0.00	861513.48	2,000,000.00	8,461,513.48	1,329,401.12	0.00	0.00	1,095,608.01	0.00	0.00	0.00	-	0.00	233,793.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302,373.43		
5. SECTOR ELECTRIFICACION																													

[illegible]



SECRETARIA DEL INTERIOR Y POBLACION (SEIP)
DIRECCION GENERAL DE FORTALECIMEINTO LOCAL (DGF)
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO



TRIMESTRE : CUARTO TRIMESTRE 2014

MUNICIPIO: OLANCHITO

DEPARTAMENTO: YORO

FECHA: 31/12/2014

Nº de proyecto		Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Nº Acta de aprobación del Presupuesto	Presupuesto Anual Aprobado	Nº Acta de aprobación de Modificaciones	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Monto Ejecutado Durante el Trimestre	% Ejecutado		FUENTE DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO														Monto Acumulado en el Trimestre	Observaciones	
			Area Urbana	Area Rural				Ampliación	Disminución	Trasposos				Financiero	Físico	Propios	ERP	COSUDE	AECID	Subsidios / Donaciones	Prestamo	Fondos de Transferencias										
										De Mas	De Menos											35% / 20%	5% Programas y Proyectos en Beneficio de la Niñez y Adolescencia	5% Desarrollo Económico Social y Combate a la Violencia contra la Mujer	25% Salud y Educación	15% Proyectos y Programas Dirigidos al Area de Seguridad	15% /30% Gasto de Funcionamiento					
8	461	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE FUNERARIAS	COLONIA 24 MAYO		104	500,000.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	10622.00									10,622.00								10622.00			
11	463	CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	OLANCHITO		104	2,000,000.00	3.00				2,000,000.00																					
16	464	PROYECTO CONST. GRADERIAS CANCHA DE FUTBOL		CARBAJALES	104	100,000.00					100,000.00	2950.00			2,950.00																2950.00	
20	467	CONSTRUCCION DE PARQUES EN VARIAS COMUNIDADES	COLONIA BELLA VISTA	PUERTO ESCONDIDO	104	300,000.00					300,000.00																					
21	467	PROYECTO DE CERCO PERIMETRAL DE 12 CANCHAS DE FUTBOL	CANCHAS GEMELAS,COL.MEJIA, COL.MURILLO	JUNCAL,SAN FRANCISCO,POTRERILLOS,4 ENERO,CARBAJALES,TERRERO, EL CARRIL,SANTA BARBARA,TEPUSTECA, MALOA, TEPUSTECA, SAN LUIS, AGUA CALIENTE	104	900,000.00					900,000.00	9100.00									9,100.00									48370.00		
23	467	CONSTRUCCION CASETAS DE ESPERA BUSES			104	100,000.00					100,000.00	4722.00			4,722.00																6552.00	
24	469	PROYECTO DE ESTUDIO Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL RURAL	OLANCHITO		104	500,000.00		1052753.75		300000.00	500,000.00	581,085.48			96,902.00						484,183.48										1,809,535.91	
28	469	PROYECTO DECORACION ARBOL NAVIDEÑO, BOULEVAR Y EDIFICIO	OLANCHITO		104	300,000.00		79506.83			300,000.00	340927.28			299,950.50						40,976.78										340,927.28	
29	469	PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE IGLESIAS	COL.MURILLO(IGLESIA ROSA SAROM),BARRIO EL CENTRO (IGLESIA CATOLICA,IGLESIA EVANGELICAL) OLANCHITO	CLIPTON,SAN CARLOS, COYOLES CENTRAL	104	500,000.00					500,000.00	33,544.00			33,544.00																50,204.00	
46	484	PROYECTO PRODUCTIVOS Y CREACION DE MICRO EMPRERAS PARA GRUPOS ORGANIZADOS DEL MUNICIPIO(FRIJOLES LICUADOS,TAJADAS,TORTILLAS,REPOSTERIA, BELLEZA,TILAPIA,COSTURA,ENCURTIDOS,TAMALES,PRODUCCION DE FLORES DE MEJORAMIENTO DE SEDE DE EDIFICIO DEL SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE OLANCHITO CLAUSULA 33 DEL CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	BARRIO LA ESTACION,	EL CARRIL,SANTA BARBARA,TEPUSTECA,EL OCOTE,ARMENIALUZ Y ESPERANZA, JUNCAL	104	2,000,000.00	3.00				500,000.00	1,500,000.00																				
52	461	MEJORAMIENTO DE SEDE DE EDIFICIO DEL SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE OLANCHITO CLAUSULA 33 DEL			104	150,000.00	0.00	0.00		0.00	150,000.00																					
56	475	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES		COLONIA BETANIA	104	100,000.00	0.00		0.00	0.00	100,000.00	20774.89			20,774.89																45774.89	
Sub Total						7,750,000.00	9.00	1132260.58	0.00	300,000.00	500,000.00	7,250,000.00	1,003,725.65	0.00	0.00	458,843.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,882.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,936.08		
10 APORTACIONES DE CAPITAL																																
47	517	TRANSF.CORR.A OTRAS INST.CULT.SOC.SIN FINES LUCRO (AMHON,MAMUNCRA)				705,587.84	0.00	0.00		0.00	705,587.84																					
48	541	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A LA ADMINISTRACION CENTRAL (TSC)				216,953.61					216,953.61																					
		PROYECTOS 2013 DEVENGADOS Y NO PAGADOS								1050000.00	1,050,000.00	666,213.70			426,213.70						240,000.00										3,439,121.46	
Sub Total						922,541.45	0.00	0.00	0.00	1050000.00	0.00	922,541.45	666,213.70	0.00	0.00	426,213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439,121.46	
10.2		PAGO DEUDA 2013 CON TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																					
10.3		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON FONDOS PROPIOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,188,251.47			5,162,275.94				90500.00										6,935,475.53	0.00		
10.4		PROGRAMAS NIÑEZ Y ADOLESCENCIA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,603.47									72,603.47										0.00	
10.5		PROGRAMAS DE LA MUJER				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,460.19												21,460.19							0.00	
10.6		SALUD Y EDUCACION				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,673.27													867,673.27						0.00	
10.7		PROGRAMAS AREAS DE SEGURIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,474.86															353,474.86				0.00	
+						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																				0.00	
Sub Total						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,503,463.26		0.00	5162275.94	0.00	0.00	0.00	90500.00	0.00	-	72,603.47	21,460.19	867,673.27	353,474.86	6,935,475.53		0.00				
TOTAL						49,542,541.45	#####	1,532,260.58	0.00	2,661,513.48	7,500,000.00	48,542,541.45	20,168,260.13	39.14	0.00	9,680,527.78	0.00	0.00	-	90,500.00	0.00	2,146,545.03	72603.47	21,460.19	867,673.27	353,474.86	6,935,475.53		17,462,662.40			

Resumen Financiero de la Municipalidad

Ingresos en el Trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA
SALDOS EN LIBROS AL INICIO DEL TRIMESTRE	208,154.76	90,529.19	6,530,426.77
INGRESOS RECIBIDOS EN EL TRIMESTRE	9,498,872.87	-	5,040,790.27
TOTAL DISPONIBLE	9,707,027.63	90,529.19	11,571,217.04

Menos Gastos Ejecutados en el Trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA
FUNCIONAMIENTO	5,162,275.94	90,500.00	6,935,475.53
INVERSION	4,518,251.84		3,461,756.82
TOTAL EJECUTADO	9,680,527.78	90,500.00	10,397,232.35

Saldos al Final del Trimestre

DESCRIPCION	PROPIOS	OTROS	TRANSFERENCIA
SALDOS SEGUN LIBROS	26,499.85	29.19	1,173,984.69
SALDOS SEGUN BANCOS		29.19	1,173,984.69
SALDOS CONCILIADOS AL FINAL DEL TRIMESTRE	-26,499.85		

Ingeniero: Tomas Ponce Posas.
Alcalde Municipal

Luis S. Andujar Ocampo Puerto
Tesorero Municipal