



# SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

REPORTE DE ACTIVIDADES

## ABRIL 2023



[www.ampuertocortes.com](http://www.ampuertocortes.com)  
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)  
[twitter.com/ampuertocortes](https://twitter.com/ampuertocortes)  
[youtube.com/municipalidaddepuertocortes](https://youtube.com/municipalidaddepuertocortes)

# SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Teléfono: 2665-0050

---

## MEMORANDUM

**PARA:** MARCO TULIO CALIX  
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

**DE:**    
ING. JULIO MENDEZ  
JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

**ASUNTO:** INFORMACIÓN PAGINA DE TRANSPARENCIA

**FECHA:** 04 DE MAYO DEL 2023

---

Por este medio se le remite informe del Departamento de Supervisión de Proyectos correspondiente al mes de abril del 2023, para ser incorporada a la Página de Transparencia del instituto de acceso a la información pública (IAIP).

Atentamente

CCc: Arch

GERENCIA TÉCNICA

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución  
Departamento de Supervisión De Proyectos.  
Periodo: 01 al 30 de Abril del 2023

ELABORACION DEL PROYECTO													EJECUCION DEL PROYECTO														
Código	Sector / Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Territorio y Ajustamiento	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio	Modificación de Contrato	Ampliación de Tiempo	Resolución de Contenido								
																SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
<b>COORDINACION DE PROYECTOS MAYORES</b>																											
CLP-01-2023	Red Vial	Pavimentación II Etapa Calles Nelly Bracco Barrio Palermo, Pavimentación de calles Pueblo Nuevo y Ampliación de red vial Peñar, Peñar	Palermo, Pueblo Nuevo y Peñar	Resolver los problemas de baches y deterioro de la calidad de la vía, permanentemente garantizar que la red vial quede con uniformidad libre de obstáculos para el tráfico vehicular y mejorar la calidad de vida.	Construcción de construcción de 138.00 m <sup>2</sup> de concreto hidráulico, 880.00m <sup>2</sup> de pavimento de concreto hidráulico, 4-0.2m bordillo de concreto 303.00m <sup>2</sup> muro de protección con concreto aligerado. Pueblo Nuevo, 492.0m <sup>2</sup> de rodadura 4-0.2m bordillo de concreto, 360.00m <sup>2</sup> Ampliación de paso. 238.00m <sup>2</sup> de pavimento hidráulico 126.83 Todos los pavimentos cumplen con las medidas de calidad requeridas y verificación correspondiente. <b>y están de acuerdo al suelo.</b>	Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a tránsito y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y/o evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	INGECOL	Municipalidad de Puerto Cortés	L	-	0.00%	L	9,466,824.12	22 de agosto del 2023											
CLP-05-2022	Saneamiento	Construcción de Pozo y Línea de Transmisión	Sector la Concordia, Quaresmeiro, Puerto Cortés, Cortés, Honduras	Dotar a varios sectores comunidades y zonas (zonas) sanitarias unidades, con que permita darle la suficiente dotación y capacidad de carga diurna que el país requiere en el orden de la construcción de la planta de control.	Este proyecto consiste en la construcción de un pozo de 22'5" profundidad a 40' hasta de 21'-21" superando tuberías de 12" para entubos y preparar la instalación de estabilizadores, pruebas de bomba, generación de canalizaciones para la bomba, gestión de canalizaciones, transformadores de 480 V, incluyendo la construcción de la planta de control.	Dotar de agua potable a las comunidades vecinas comprometidas por 9 sectores	Posibles alcifinos y considerar y tratamiento del agua	se rompe la estructura del suelo	Constructora Dax Arraga S. de R.L.	Municipalidad de Puerto Cortés	L	2,576,461.83	46.00%	L	5,833,877.87	28 de junio del 2023	X		X	Se realizaron obras adicionales a las contratadas debido a las condiciones naturales del sitio donde está ubicado el proyecto.	X	Se realizó ampliación de tiempo #1 por días de lluvia y saturación del suelo quedando como nueva fecha de cierre el 28 de junio del 2023	X				
CLP-06-2021	Salud	Construcción de Centro Integral de Salud	Puerto Cortés, Cortés, Honduras	Crear un centro de salud para poder atender a la comunidad, necesaria ampliación de área para una mejor atención de las personas con enfermedades graves.	Este proyecto consiste en la construcción de un centro integral de salud moderno para la atención de la población del municipio y alrededores a este.	Trasferir infraestructura y logística adecuada para el centro de salud integral para la atención al ciudadano.	Remoción de la capa vegetal del suelo	Rompe la estructura del suelo	INGECOL	Municipalidad de Puerto Cortés	L	21,728,759.76	88.00%	L	31,578,136.11	5 de junio 2023	X		X		X						
CLP-07-2021	Red Vial	Pavimentación Zona Este de la Península Este	Península Este, Puerto Cortés, Cortés	Resolver los problemas de baches y polvo de la calle de manera permanente y garantizar que la red vial quede con uniformidad libre de obstáculos para el tráfico vehicular y mejorar la calidad de vida.	Este proyecto consiste en la pavimentación de 1700 metros lineales de pavimento tipo III o concreto y 700 metros lineales de curvas de concreto	Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a tránsito y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y/o evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	DIEP	Municipalidad de Puerto Cortés	L	38,327,959.17	97.00%	L	39,431,682.22	Reaprobado nuevamente el 28 de abril del 2023	X		X		X						
CLP-09-2022	Saneamiento	Construcción de Alcantarillado	Carretera la Rosa, La Rosa San, Puerto Cortés, Cortés	Dotar a la comunidad de San Antonio de un sistema de alcantarillado sanitario que cumpla con los requerimientos mínimos de saneamiento, sin contaminar las fuentes de agua cercanas.	Consiste en la implementación del alcantarillado sanitario en la zona San Antonio, La Rosa y sus alrededores, sistema de recolección y transporte de aguas residuales, obras de obras de saneamiento, sistema de recolección y transporte de aguas residuales, obras de saneamiento de aguas residuales.	Dotar a 155 familias de forma directa de un sistema de saneamiento de aguas residuales.	Posibles alcifinos y considerar y tratamiento del agua	se rompe la estructura del suelo	INGECOL S. DE R. L. DE C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés	L	2,889,869.14	95.00%	L	3,147,209.62	05 de mayo del 2023	X		X		X						
CLP-15-2022	Red Vial	Construcción de Pavimentación de calle	La Unión, Puerto Cortés, Cortés	Facilitar los accesos y resolver los problemas de baches y polvo de la calle de manera permanente y garantizar que la red vial quede con uniformidad libre de obstáculos para el tráfico vehicular y mejorar la calidad de vida.	Este proyecto consiste en la construcción de un pavimento el cual sea un empinado 50% concreto 40% asfalto, siendo un total de 200 M <sup>2</sup> , incluyendo corte y vallado de juntas, con sus respectivas bordillos y 250 M <sup>2</sup> de canal rectangular	Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a tránsito y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y/o evitar enfermedades respiratorias	Mejoramiento de la estructura del suelo.	INGECOL S. DE R. L. DE C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés	L	1,882,006.75	10.00%	L	1,882,006.75	30 de abril 2023	X		X		X						
<b>SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MAYORES</b>																											
CLP-04-2022	Educación	Reparación de Techo en Correo de Educación Barrio Benigno Augusto Estrada	Barrio El Centro, Puerto Cortés, Cortés	Dotar el Correo Barrio de instalaciones eléctricas para que puedan recibir su atención y salvaguardar su integridad.	El proyecto consiste del desmontaje e instalación de 1,743.83 m <sup>2</sup> de cubierta de techo, además de la instalación de líneas de servicio eléctrico las cuales se componen el sistema de edificación, todo bajo de garantía, instalaciones eléctricas.	Obras de espacios necesarios y modernos para los estudiantes, se mejoran sus funciones básicas.	N/A	N/A	Constructora Dax Arraga S. de R.L.	Municipalidad de Puerto Cortés	L	4,113,836.11	100.00%	L	4,113,836.11	Reaprobado 10 de mayo del 2023	X		X		X						
CLP-03-2022	Bienes Municipales	Construcción de la Ampliación de la Oficina del Departamento de Edificaciones y Construcciones	Barrio La Cruz, entre 13 y 15 calle Este, entre 2 y 5 avenida, Puerto Cortés, Cortés	Ampliar las oficinas del DAC para que los colaboradores tengan un espacio adecuado para realizar sus funciones, así como ampliar el botique municipal para contar con un espacio adecuado para almacenar los materiales que utilizan las demás dependencias municipales.	El proyecto consiste en ampliar las oficinas del DAC, con esto como elemento central, sobrecimiento con bloque de 6", elementos de concreto armado como varillas interiores, columnas superior, casillas, jambas, bañeríos, alfileres, pautas con bloques de espaldas, pautas y pautadas, firme de concreto, cerámica, estructura de techo con los ladrillos de concreto, 246 kg. cemento, 16 kg. alambre 18, cinco (5) varillas de acero #4, sistema eléctrico completo y luminaria, pintura de interiores y utilización de medidas de bioseguridad.	Obras de espacios necesarios y modernos para que los colaboradores desempeñen sus funciones básicas, así como el almacenamiento de materiales que utilizan las dependencias municipales.	Remoción de la capa vegetal del suelo, eliminación de esbozos	Rompe la estructura del suelo	Constructora Dax Arraga S. de R.L.	Municipalidad de Puerto Cortés	L	2,004,340.05	60.00%	L	4,340,575.09	07 de agosto del 2023	X		X	Se realizó ampliación de tiempo #1 por días de lluvia y movimiento de la botique quedando como nueva fecha de cierre el 07 de agosto del 2023	X						
CLP-02-2022	Educación	Construcción de la Casa del Maestro	9 calle este, 9 avenida, Puerto Cortés, Cortés	Proposición de un espacio ambiente agradable y adecuado para que los docentes puedan realizar sus actividades	Este proyecto consiste en la construcción de un edificio de un nivel que cuenta con una sala de reuniones para llevar a cabo de diferentes actividades realizadas por la asociación el lugar consta de un salón de reuniones, el acceso principal, vestíbulo de entrada hacia la oficina principal, así como un espacio para almacenamiento, sala de reuniones, sala de profesores, sala de docentes con un cubículo de baños tanto para damas como para caballeros, con un área de trabajo que cumple con una oficina y por último también un estacionamiento primario para seis vehículos la construcción del edificio un área de 300 metros cuadrados, el parqueo un área de 200 metros cuadrados y un área de área de 100 metros cuadrados obteniendo un área total de 600 metros cuadrados.	Obras de espacios necesarios y modernos para que los colaboradores desempeñen sus funciones básicas, así como el almacenamiento de materiales que utilizan las dependencias municipales.	Remoción de la capa vegetal del suelo	Rompe la estructura del suelo	Ingeniero S. DE R. L. DE C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés	R/VALORI		15,868,978.60		L	30 de mayo del 2023	X		X		X						

03-13-2022	Red Vial	Construcción Puente La Pinta, Sector Espartero, Puerto Cortés, Honduras	Sector Espartero, Puerto Cortés, Cortes	Construir el puente que se inundaba por causa de las inundaciones de las tormentas tropicales. Era el lote y habilitar el área entre las comarcas adyacentes.	Construcción de puente de 15.00m de largo, con 8m de ancho, con 1.50m de altura y 1.50m de ancho. Se instalará un sistema de drenaje con tuberías de PVC de 150mm de diámetro y se colocará un sistema de iluminación con lámparas de 150W.	Rehabilitar el paso dañado por las tormentas tropicales y recuperar la red vial en su totalidad.	Remoción de la capa superior del suelo, hasta de 10cm.	Rompe la estructura del suelo.	SEDECON S.A. DE C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés		1,80,853.99	100.00%	1,80,853.97	13 de septiembre del 2023	X	X	X	X	
<b>SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES</b>																				
04-01-2023	Saneamiento	Construcción de Letrinas, Ubicación: Casca de Río Tullán, Puerto Cortés, Cortes	Casca del Río Tullán, Puerto Cortés, Cortes	Mejorar el saneamiento de parte de la comunidad mediante de una solución con letrinas.	El proyecto consiste en la construcción de 15 letrinas. Se construye una estructura por una FOSA con cemento corrido de mampostería, pared con bloques de 4" reforzado con varillas de varilla #3, rejilla por ambos lados y pulido tipo glicol interior. Se construye un sistema de refuerzo de varilla #4, losa de concreto armado con espesor de 12 centímetros, sistema compuesto por pared de bloques de 4 1/2" (siendo sistema de bloques totalizado con varilla de refuerzo en esquinas formando estructura), estructura de fondo con espesor de concreto de 2" y 4" (siendo de madera curada 1" x 4" y sistema de alambre calibre 20, tasa nivel y puente de concreto).	Limpieza y seguridad	Remoción de la composición original del suelo y corte de maleza existente en sitio.	Rompe la estructura del suelo.	Sr. Jose Giovanni Rapalo	Municipalidad de Puerto Cortés	08 de febrero del 2023	L	0.00%	L	781,252.00	22 de julio del 2023				
04-03-2022	Red de drenaje pluvial	Construcción de Canales de Drenaje Pluvial, Ubicación: San Antonio, Sector Espartero, Municipio de Puerto Cortés, Cortes	San Antonio, Sector Espartero, Municipio de Puerto Cortés, Cortes	Interceptar, desviar y conducir el agua de escorrentía hacia el sistema de drenaje pluvial, evitando la acumulación de agua en la vía pública.	Este proyecto consiste en la construcción de 270 metros lineales de canal pluvial los cuales consisten de: línea de concreto reforzado, pared de bloques de 4" reforzada y fundida, solera de concreto reforzado, rejilla en paralelo a lo largo del canal. Consistentemente incluye la construcción de letrinas de concreto reforzado para residencial y vehiculares, caja de concreto reforzado completamente de 4000 gal para usos de calles.	lograr una solución permanente al problema de acumulación de agua durante la época lluviosa	NA	NA	Sr. Odis Yasar Mancaranan	Municipalidad de Puerto Cortés	18 de Noviembre del 2022	L	500,213.94	56.90%	L	986,292.15	Suspendido el 04 de Enero del 2023. Retorno de obra el 01 de Marzo del 2023. Nueva fecha de finalización 24 de Mayo del 2023	X	X	X
04-28-2022	Seguridad Ciudadana	Iluminación de cancha de Fútbol, Ubicación: El Chito, Puerto Cortés, Cortes	El Chito, Puerto Cortés, Cortes	Eliminar espacios oscuros para el desarrollo del deporte.	El proyecto consiste en la iluminación de la cancha de fútbol de El Chito instalando 8 postes de concreto de 12 RVA, 38 reflectores de 800 Watts cada uno.	lograr un espacio de recreación segura y completamente iluminado para practicar el deporte.	NA	NA	Sr. Rodolfo Amílcar Vargas	Municipalidad de Puerto Cortés	09 de junio del 2022	L	649,347.85	100.00%	L	649,347.85	Recepcionado 02 de Marzo del 2023	X	X	X
04-30-2022	Seguridad Ciudadana	Ampliación del sistema eléctrico, Ubicación: Aldea Siempre Viva, Puerto Cortés, Cortes	Aldea Siempre Viva, Puerto Cortés, Cortes	Mejorar y ampliar el sistema eléctrico de la zona.	Se deberá instalar 2 transformadores de 25 KVA cada uno y un apantallado de 100 metros lineales de red secundaria y 1000 metros lineales de red primaria junto con 18 postes de concreto para mejorar el sistema eléctrico existente en la zona.	Ampliar el sistema eléctrico de la zona y mejorar las instalaciones existentes logrando un sistema eléctrico eficiente para desarrollar la zona.	NA	NA	Vladimir La Yaser	Municipalidad de Puerto Cortés	09 de junio del 2022	L	0.00%	L	905,740.77	No cuenta con orden de inicio por falta de la aprobación de diseño por parte de la ENEE para continuar con el proyecto. Se está en proceso de ampliar el pago en el sistema de obras de la ENEE, el proceso se encuentra en gestión.	X	X	X	
04-31-2022	Seguridad Ciudadana	Ampliación de sistema eléctrico, Ubicación: El Boquerón, Puerto Cortés, Cortes	El Boquerón, Puerto Cortés, Cortes	Mejorar el sistema eléctrico existente de la zona.	Se deberá instalar 2 transformadores de 37.5 KVA cada uno y un apantallado de 100 metros lineales de red secundaria y 1000 metros lineales de red primaria junto con 20 postes de concreto para mejorar el sistema eléctrico existente en la zona.	Mejorar el sistema eléctrico de la comunidad y con esto traer desarrollo.	NA	NA	Carlos Alberto Parham Yanes	Municipalidad de Puerto Cortés	08 de junio del 2022	L	834,279.64	95.00%	L	878,189.00	Suspendido el 02 de marzo del 2023	X	X	X
04-09-2022	Red Vial	Reconstrucción calle principal, Ubicación: Esperanza, Puerto Cortés, Cortes	Esperanza, Puerto Cortés, Cortes	Facilitar los accesos y resolver los problemas de baches y polvo de la calle de manera permanente y garantizar que la redadora opere con uniformidad y libre de obstrucciones para el tráfico vehicular y mejorar la calidad de vida.	Este proyecto consiste en la construcción de un pavimento al cual se le un emparrado 60% de concreto 40% piedra, siendo un total de 125 ML, incluyendo corte y vallado de juntas, con sus respectivos bordillos.	Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a mejorar y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Manuel de Jesus Mejia Sabillon	Municipalidad de Puerto Cortés	16 de diciembre 2022	L	993,157.46	100.00%	L	993,157.46	Recepcionado 27 de marzo 2023	X	X	X
04-09-2022	Red Vial	Construcción de emparrado, Río Mar, Ubicación: Río Mar, Municipio de Puerto Cortés, Cortes	Río Mar, Municipio de Puerto Cortés, Cortes	Facilitar los accesos y resolver los problemas de baches y polvo de la calle de manera permanente y garantizar que la redadora opere con uniformidad y libre de obstrucciones para el tráfico vehicular y mejorar la calidad de vida.	Este proyecto consiste en la construcción de un pavimento al cual se le un emparrado 60% de concreto 40% piedra, siendo un total de 125 ML, incluyendo corte y vallado de juntas, con sus respectivos bordillos.	Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a mejorar y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Maria Cristina Martínez Hernández	Municipalidad de Puerto Cortés	30 de diciembre 2022	L	657,303.40	100.00%		30 de abril 2023	X	X	X	