

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M



CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE ABRIL DE 2023

No.	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA EL MES DE MARZO 2023	EJECUTADO EN EL MES DE ABRIL 2023	% ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL
1	467-30	CONSTRUCCION DE CENTRO TURISTICO LA LAGUNA SEGUNDA ETAPA		43,511.19	0.76%
2	470-475	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO	98,970.00	415,615.00	14.78%
3	421-01	ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO		9,490.00	12.27%
4	461-38	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ALDEA EL CHIMBO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		2,190.00	2.98%
5	463-16	CONSTRUCCION ,ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIVENDAS POPULARES		80,370.90	28.03%
6	466-66	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES, CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	65,857.44	114,695.72	5.65%
7	466-86	CONSTRUCCION DE MURO Y CASETA PARA ESTACION DE BUSES ALDEA EL CHIMBO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	14,250.00	92,233.30	1.46%
8	466-107	CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA ANIMALES DEAMBULANTES	8,320.00	21,841.00	2.38%
9	466-104	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL HACIA CAMPO DE FUTBOL ELCHIMBO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	110,176.00	127,020.49	7.98%
10	468-31	CONSTRUCCION DE OBRAS URBANISTICAS TODO EL MUNICIPIO	21,942.51	6,997.00	2.46%
11	481-36	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO EN TODO EL MUNICIPIO	9,612.00	600.00	3.07%
12	481-34	ELECCTRIFICACION DE VARIAS COMUNIDADES	6,571	405,604.47	18.17%

SANTA LUCIA 09 DE ABRIL DE 2023


FRANCISCO FIGUEROA ILIAS
 SUPERVISOR DE PROYECTOS

