



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
 Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE ABRIL 2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO					ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecución del proyecto	Sector, Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Reconstrucción de Puente Sobre Quebrada la Piona	Barrio San Francisco / Barrio San Cayetano	Reparar el puente La Piona que estaba en mal estado y causaba problemas a los automóviles bajos.	Construcción de Losa de Puente y Reconstrucción de Pretiles del Puente	El proyecto beneficia al municipio en general	Obras Públicas	Fondos de Transferencia	900,000.00	15/11/2022	Se ha alcanzado un 90% en el total de las actividades del proyecto.	N/D	15/5/2023	Todo se ha ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Acondicionamiento de Espacio Recreativo Sector Pico Blanco, II Etapa Barrio San Francisco	Barrio San Francisco, San Nicolás, Copán	Crear una zona en la que los vecinos de San Nicolás y visitantes puedan disfrutar de la belleza del municipio a la vez que se fomenta el turismo de forma local.	Construcción de un Mirador en el Barrio San Francisco que permite visualizar los alrededores del casco urbano del municipio.	El proyecto beneficia al municipio en general	Obras Públicas	Fondos de Transferencia	999,631.46	15/11/2022	Pulido en los muros del mirador.	N/D	20/5/2023	Se ha retrasado el avance en la obra por contratiempos del contratista.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Pavimentación de Calle Hacia Mirador Pico Blanco, Barrio San Francisco, San Nicolás, Copán	Barrio San Francisco, San Nicolás, Copán	Acondicionar la carretera de acceso al sector Pico Blanco para que se pueda acceder fácilmente a este espacio recreativo, a la vez que se beneficia a los vecinos de la zona y la población en general	Pavimentación de Carretera que conduce al Sector Pico Blanco en Barrio San Francisco	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Públicas	Fondos de Transferencia	997,850.50	15/11/2022	Se estima un avance del 70% del avance de la obra.	N/D	15/5/2023	Se ha retrasado el avance en la obra por contratiempos del contratista.	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Casa de la Salud en el Porvenir, San Nicolás, Copán	El Porvenir, San Nicolás, Copán	Acondicionar una zona accesible en la que se pueda brindar atención a la población de las comunidades.	Construcción de Casa de la Salud en la comunidad de El Porvenir, San Nicolás, Copán	Este proyecto beneficia al municipio área rural.	Obras Públicas	Fondos de Transferencia	190,000.00	15/11/2022	Construcción de Cubículos Interiores, Acondicionamiento de Zona para Exámenes de Garganta, Pintado de Paredes y Colocación de Puertas en Cubículos	N/D	Finalizado	Debido a la pandemia se había pausado la ejecución del proyecto, pero, con fondos de transferencia actuales se finalizó.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Tratamiento a Carretera que Conduce a las Comunidades del Municipio	Área Rural en General	Acondicionar la carretera de acceso a las comunidades que se encuentran interconectadas por la troncal que conduce hacia El Modelo.	Cargado, Regado, Conformado y Compactado de Material en Troncal que conduce hacia la comunidad de El Modelo.	Este proyecto beneficia a las comunidades de: El Porvenir, El Carmen, El Sisín, El Modelo, Santa Teresa, Cerro Redondo y sus correspondientes caseríos.	Obras Públicas	Fondos de Transferencia	900,000.00	15/11/2022	Se ha incrementado el ancho de la troncal en algunos trayectos que lo ameritaban, cargado, regado, conformado y compactado de material con vibrocompactadora.	N/D	19/6/2023	Todo se ha ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Caja Puente Sobre Quebrada La Gorgocha	El Porvenir, San Nicolás, Copán	Facilitar el movimiento vehicular y peatonal entre las comunidades de El Porvenir y de El Sisín	Construcción de una Caja Puente sobre Quebrada la Gorgocha ya que esta daña la carretera	Este proyecto beneficia a las comunidades de El Porvenir y El Sisín	Obras Públicas	Fondos Propios	900,000.00	15/11/2022	Actividades realizadas: apertura de ruta alternativa, cimentación de muro de mampostería, firme de piso de concreto	N/D	13/7/2023	Todo se ha ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A



[Handwritten Signature]
Daniel Ernesto Cruz
Dir. Obras Públicas