

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL  
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL  
PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN MULTISECTORIAL PLURIANUAL



MUNICIPALIDAD DE LAS VEGAS, SANTA BARBARA  
CUMPLIMIENTO PIMA-PDM  
AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023

| [1]<br>N°de Proyecto | [2] Cód<br>go/ Objeto<br>del Gasto | [3] Nombre del Proyecto | [4]<br>Código en PIMP | [5] Eje Temático                                                                               | [6] Cumplimiento del Proyecto |        | [7] Avance |        |           | [8] Ubicación Exacta del Proyecto |                                | [9] Período de ejecución (mes) |            | [10] Presupuesto |               | [11]<br>Número de beneficiario<br>aproximado | [12] TIPO DE PROYECTO |     |       | [13] Seguimiento Necesario para<br>asegurar el presupuesto para proximo<br>año | [14] Duplicación<br>con el proyecto en<br>PAC2 |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|------------|--------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|---------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                      |                                    |                         |                       |                                                                                                | Sí                            | No     | Meta       | Actual | Pendiente | Barrio / Colonia                  | Aldea / Caserio                |                                |            |                  |               |                                              | PEC                   | PEM | AMBOS |                                                                                |                                                |
|                      |                                    |                         |                       |                                                                                                |                               |        |            |        |           |                                   |                                |                                |            |                  |               |                                              |                       |     |       |                                                                                |                                                |
| 1                    |                                    |                         |                       | SECTOR DE EDUCACION                                                                            |                               |        |            |        |           |                                   |                                | inicio                         | final      | Planificado      | Ejecutado     |                                              |                       |     |       |                                                                                |                                                |
|                      | 267                                | 47110                   |                       | Construcción de l etapa de edificio universitario                                              | Educacion                     |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              | Barrio El Pedregal             |                                |            |                  | 7,000,000.00  | -                                            | 5000                  |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      |                                    |                         |                       | SUB TOTAL                                                                                      |                               |        |            | 100%   | 0%        | 100%                              |                                |                                |            |                  | 7,000,000.00  | -                                            |                       |     |       |                                                                                |                                                |
| 2                    |                                    |                         |                       | SECTOR DE SALUD                                                                                |                               |        |            |        |           |                                   |                                |                                |            |                  |               | -                                            |                       |     |       |                                                                                |                                                |
|                      | 252                                | 47110                   |                       | Ampliación y Equipamiento de Centro de Salud                                                   | Salud y Nutrición             |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                                | Aldea El Mochito               |            |                  | 229,116.60    | -                                            | 1000                  | X   |       |                                                                                |                                                |
|                      | 0                                  | 54000                   |                       | Contraparte Municipal para Construcción de relleno sanitario con Agencia de Cooperación (JICA) | Agua y Saneamiento            |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              | Municipio                      | Municipio                      |            |                  | 500,000.00    | -                                            | 15000                 |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 268                                | 47110                   |                       | Estudio y Construcción de Alcantarillado en la Comunidad Aldea de El Novillo                   | Agua y Saneamiento            |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                                | Aldea El Novillo               |            |                  | 500,000.00    | -                                            | 600                   |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 269                                | 47110                   |                       | Estudio y Construcción de alcantarillado Sanitario en la Comunidad de Santa María de Yoiba     | Agua y Saneamiento            |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                                | Aldea Aanta Maria de Yoioa     |            |                  | 500,000.00    | -                                            | 500                   |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 270                                | 47110                   |                       | Construcción de Pilas de Oxidacion (Planta de Tratamiento) en el Barrio Agua Buena             | Agua y Saneamiento            |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                                | Barrio Agua Buena              |            |                  | 500,000.00    | -                                            | 12000                 | X   |       |                                                                                |                                                |
|                      | 0                                  | 54000                   |                       | Proyecto de Seguridad Alimentaria                                                              | S-3.183                       |        |            | 100%   | 41%       | 59%                               |                                | Municipio                      | 19/01/2023 |                  | 350,000.00    | 142,181.00                                   | 15000                 |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 0                                  | 54000                   |                       | Medidas de adaptación y mitigación al cambio climático                                         | S-3.4                         |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                                | Municipio                      |            |                  | 168,000.00    | -                                            | 30000                 |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 0                                  | 54000                   |                       | Eje de Prevención de violencia (20%)                                                           | S-6.113                       |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                                | Municipio                      |            |                  | 169,640.24    | -                                            | 8000                  |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 0                                  | 54000                   |                       | Eje de Salud (20%)                                                                             | S-3.182                       |        | X          | 100%   | 3%        | 97%                               |                                | Municipio                      | 19/01/2023 |                  | 169,640.24    | 5,372.00                                     | 8000                  |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 0                                  | 54000                   |                       | Eje ambiente (10%)                                                                             | S-3                           |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                                | Municipio                      |            |                  | 84,820.12     | -                                            | 8000                  |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      |                                    |                         |                       | SUB TOTAL                                                                                      |                               |        |            | 100%   | 5%        | 95%                               |                                |                                |            |                  | 3,171,217.20  | 147,553.00                                   |                       |     |       |                                                                                |                                                |
| 3                    |                                    |                         |                       | SECTOR CULTURA                                                                                 |                               |        |            |        |           |                                   |                                |                                |            |                  |               |                                              |                       |     |       |                                                                                |                                                |
|                      |                                    |                         |                       | SUB TOTAL                                                                                      |                               |        |            |        |           |                                   |                                |                                |            |                  | -             | -                                            |                       |     |       |                                                                                |                                                |
| 4                    |                                    |                         |                       | SECTOR SEGURIDAD                                                                               |                               |        |            |        |           |                                   |                                |                                |            |                  |               |                                              |                       |     |       |                                                                                |                                                |
|                      | 175                                | 47110                   |                       | Construcción de Gradería en el Estadio Municipal                                               | Infraestructura Social        | X      |            | 100%   | 100%      | 0%                                | Barrio El Pedregal             |                                | 30/01/2023 | 30/01/2023       | 3,006.00      | 3,006.00                                     | 3000                  | X   |       |                                                                                |                                                |
|                      | 288                                | 47110                   |                       | Construcción de Portal de Bienvenida a la Ciudad de Las Vegas SB                               | Turismo                       |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                                | Aldea Union Suyapa             |            |                  | 300,000.00    | -                                            | 700                   |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 289                                | 47110                   |                       | Construcción de Monumentos a los Artistas en Aldea El Novillo                                  | Turismo                       |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                                | Aldea Las Marias               |            |                  | 150,000.00    | -                                            | 600                   |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      |                                    |                         |                       | SUB TOTAL                                                                                      |                               |        |            | 100%   | 1%        | 99%                               |                                |                                |            |                  | 453,006.00    | 3,006.00                                     |                       |     |       |                                                                                |                                                |
| 5                    |                                    |                         |                       | SECTOR RED VIAL                                                                                |                               |        |            |        |           |                                   |                                |                                |            |                  |               |                                              |                       |     |       |                                                                                |                                                |
|                      | 229                                | 47210                   |                       | Pavimentación de calle Sector parque el Mirador                                                | Infraestructura Social        | X      |            | 100%   | 99%       | 1%                                | Colonia Orellana               |                                | 24/01/2023 | 15/03/2023       | 347,282.89    | 344,894.32                                   | 750                   |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 234                                | 47210                   |                       | Pavimentación de calle desde el puente hasta sector la cancha                                  | Infraestructura Social        | X      |            | 100%   | 99%       | 1%                                | Barrio San Juan                |                                | 25/01/2023 | 24/03/2023       | 556,147.37    | 552,754.24                                   | 1200                  |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 235                                | 47210                   |                       | Pavimentación de Calle                                                                         | Infraestructura Social        | X      |            | 100%   | 100%      | 0%                                | Barrio Nueva Jerusalem         |                                | 24/01/2023 | 14/03/2023       | 456,856.69    | 456,856.69                                   | 1500                  |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 250                                | 47210                   |                       | Pavimentación en frente a casa de don Narciso Acosta                                           | Infraestructura Social        | X      |            | 100%   | 100%      | 0%                                | Bario Suyapa                   |                                | 20/02/2023 | 20/02/2023       | 29,757.83     | 29,757.83                                    | 400                   |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 253                                | 47210                   |                       | Pavimentación de Calle Principal que conduce de Las Vegas de la caseta hacia Aldea Quelepa     | Infraestructura Social        | X      |            | 100%   | 100%      | 0%                                |                                | Hacia Aldea Quelepa            | 31/03/2023 | 31/03/2023       | 52,929.00     | 52,929.00                                    | 2500                  |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 285                                | 47210                   |                       | Pavimentación de calle                                                                         | Infraestructura Social        | X      |            | 100%   | 100%      | 0%                                | Barrio Ceritos                 |                                | 20/02/2023 | 20/02/2023       | 99,485.00     | 99,485.00                                    | 80                    |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 230                                | 47210                   |                       | Pavimentación de calle                                                                         | Infraestructura Social        |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              | Barrio Suyapa sector La Granja |                                |            |                  | 15,700.00     | -                                            | 150                   |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 271                                | 47210                   |                       | Pavimentación de calle desde la caseta al campo de futbol en Aldea Quelepa                     | Infraestructura Social        |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                                | Aldea Quelepa                  |            |                  | 200,000.00    | -                                            | 250                   |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 272                                | 47210                   |                       | Pavimentación de 100 metros lineales desvio al Sauce                                           | Infraestructura Social        |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              | Desvio al Sauce                |                                |            |                  | 200,000.00    | -                                            | 1500                  |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 273                                | 47210                   |                       | Pavimentación de 100 metros lineales desde la caseta, l Etapa                                  | Infraestructura Social        |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                                | Aldea El Planón                |            |                  | 200,000.00    | -                                            | 1500                  |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 274                                | 47210                   |                       | Pavimentación de calle en Aldea Flores del Bijao,frente al centro educativo                    | Infraestructura Social        |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                                | Aldea El Bijao                 |            |                  | 200,000.00    | -                                            | 500                   |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 275                                | 47210                   |                       | Pavimentación de calle en Los Llanitos 2 l Etapa                                               | Infraestructura Social        |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              | Los Llanitos                   |                                |            |                  | 200,000.00    | -                                            | 100                   |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 276                                | 47210                   |                       | Construcción de adoquinado desvio de santa cecilia hacia el puente de Barrio Guadalupe         | Infraestructura Social        |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              | Bo Guadalupe                   |                                |            |                  | 200,000.00    | -                                            | 2500                  |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 277                                | 47210                   |                       | Pavimentación de calle en segunda entrada de Colonia Orellana Sur (Isabel Huete)               | Infraestructura Social        |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              | Col Orellana                   |                                |            |                  | 200,000.00    | -                                            | 100                   |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 278                                | 47210                   |                       | Pavimentación de 100 metros de calle Las Flores-El Tontolo                                     | Infraestructura Social        |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                                | Calle Las Flores-Tontolo       |            |                  | 200,000.00    | -                                            | 250                   |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 279                                | 47210                   |                       | Pavimentación en Barrio campo Aurora calle Profe Alfredo Enamorado                             | Infraestructura Social        |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              | Bo. Aurora                     |                                |            |                  | 200,000.00    | -                                            | 350                   |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 280                                | 47210                   |                       | Pavimentación de Barrio El Pedregal,calle de carwash hacia villa escondida                     | Infraestructura Social        |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              | Villa Escondida                |                                |            |                  | 200,000.00    | -                                            | 350                   |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 281                                | 47210                   |                       | Pavimentación de comunidad El Novillo (Etapa Habitacional)                                     | Infraestructura Social        | I-1.16 | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                                | Aldea El Novillo               |            |                  | 200,000.00    | -                                            | 200                   |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 282                                | 47210                   |                       | Pavimentación de 250 metros desde la entrada principal en el Barrio al Zapote                  | Infraestructura Social        |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              | Bo. El Zapote                  |                                |            |                  | 200,000.00    | -                                            | 500                   |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 290                                | 47210                   |                       | Pavimentación de Calle de la Escuela Miguel Paz Barahona hacia el campo de Futbol              | Infraestructura Social        |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                                | Aldea El Mochito               |            |                  | 401,021.25    | -                                            | 1500                  |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 249                                | 47210                   |                       | Pavimentación de Calle en Barrio San Isidro, Calle frente a iglesia Centroamericana            | Infraestructura Social        |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              | Bo. San Isidro                 |                                |            |                  | 100,000.00    | -                                            | 50                    |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 291                                | 47210                   |                       | Pavimentación en Calle desvio hacia la Escuela Marco Aurelio Soto en Aldea Nuevo Lempira       | Infraestructura Social        | I-1.37 | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                                | Aldea Nuevo Lempira            |            |                  | 100,000.00    | -                                            | 500                   |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 228                                | 47210                   |                       | Pavimentación de Calle en Aldea El Cedral                                                      | Infraestructura Social        | I-1.39 | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                                | Aldea El Cedral                |            |                  | 100,000.00    | -                                            | 700                   |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      | 233                                | 47210                   |                       | Pavimentación de Calle Colonia Montevideo                                                      | Infraestructura Social        | I-1.34 | X          | 100%   | 0%        | 100%                              | Col.Montevideo                 |                                |            |                  | 100,000.00    | -                                            | 200                   |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      |                                    |                         |                       | SUB TOTAL                                                                                      |                               |        |            | 100%   | 32%       | 68%                               |                                |                                |            |                  | 4,759,180.03  | 1,536,677.08                                 |                       |     |       |                                                                                |                                                |
| 6                    |                                    |                         |                       | SECTOR DE EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES                                                    |                               |        |            |        |           |                                   |                                |                                |            |                  |               |                                              |                       |     |       |                                                                                |                                                |
|                      | 207                                | 47110                   |                       | Construcción de Techo en el Palacio Municipal                                                  | Infraestructura Social        | I-2.1  |            | 100%   | 0%        | 100%                              | Barrio San Isidro              |                                |            |                  | 1,000,000.00  | -                                            | 1000                  |     | X     |                                                                                |                                                |
|                      |                                    |                         |                       | SUB TOTAL                                                                                      |                               |        | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                                |                                |            |                  | 1,000,000.00  | -                                            |                       |     |       |                                                                                |                                                |
|                      |                                    |                         |                       | GRAN TOTAL                                                                                     |                               |        |            |        |           |                                   |                                |                                |            |                  | 16,383,403.23 | 1,687,236.08                                 |                       |     |       |                                                                                |                                                |