



Honduras C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: PENDIENTE

La Trinidad, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JESUS.ARGUETA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/05/2023
Hora : 02:15 p.m.
Pagina: 1 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	PUENTE SOBRE RIO GUARE	EL CORDONCILLO	11	11	14 01 001 000 001 47210	26	1,050,000.00	607,894.48	0.00	0.00	0.00	1,657,894.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,657,894.48	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	750 METROS BARRIO DE PAVIMENTO LA TRINIDAD, BO. LA SABANA	LA SABANA	11	11	11 02 002 000 001 47210	26	1,769,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,769,000.00	0.00	0.00	561,942.54	0.00	0.00	561,942.54	31.00 %	1,207,057.46	68.00 %	EN PROCESO	
3	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES	TODO EL MUNICIPIO	11	11	14 02 001 000 001 23400	26	594,184.02	0.00	0.00	0.00	0.00	594,184.02	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0.00	58,800.00	9.00 %	535,384.02	90.00 %	EN PROCESO	
4	150 METROS BARRIO DE PAVIMENTO BARRIO EL CENTRO	EL CENTRO	15	15	15 01 001 000 001 47210	26	759,474.54	59,509.55	0.00	0.00	0.00	818,984.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	818,984.09	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	11	11	11 05 001 000 001 23400		186,462.98	2,127,620.22	0.00	0.00	0.00	2,314,083.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,314,083.20	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	AMPLIACION DE RED SECUNDARIA DE ENERGIA		11	11	13 01 001 000 001 47210	26	800,000.00	1,013,511.65	0.00	0.00	0.00	1,813,511.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,813,511.65	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	150 METROS BARRIO DE PAVIMENTO BARRIO EL CENTRO	EL CENTRO	15	15	15 01 001 000 001 47210	26	301,000.00	59,509.55	0.00	0.00	0.00	360,509.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	360,509.55	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN TODO EL MUNICIPIO	TODO EL MUNICIPIO	11	11	11 04 001 000 001 23400	26	1,269,181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,181.10	0.00	0.00	41,080.00	0.00	0.00	41,080.00	3.00 %	1,228,101.10	96.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.
PERIODO: PRIMER TRIMESTRE
ESTADO: PENDIENTE

La Trinidad, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JESUS.ARGUETA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/05/2023
Hora : 02:15 p.m.
Pagina: 2 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							6,729,302.64	3,868,045.45	0.00	0.00	0.00	10,597,348.09	0.00	0.00	661,822.54	0.00	0.00	661,822.54		9,935,525.55		

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

NAPOLEON SANDOVAL AMAYA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JESUS ANTONIO ARGUETA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SULMA YOLIBETH MELENDEZ PADILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6HNIFG4MiTlwX1pJl7V6klhEimu3QBfWDom+kFwB+ZDRVNXnZLqJGgNG7zLPw6kYLOqX5o31Krl2bhUISwSNChO/nQaNB1D5Kqpd2iyqQfx4n1X8b9bWlr6QcsknUwG9ixHwDfZ9FU7wyxC3kbFbNW4vIk/imsNnajRvna1Z5dPsoBMxZHqBepkk//jFAViXW1u4SiB97OvgqMJFzTmUpD6if8u9KqI969uuiNBOg74YdujYxLFa2UxkH3MTFCo1jaL/qbNWIX0DDc6g9WBQxd6ha3jsnhjVABi+B02oRIA==