

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL**

Edwin Mejía.  
*E. Mejía*



**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS**  
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS  
Periodo: 01-31 de Mayo del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
CÓDIGO GT-MPC 002/2015	DICONSET S.A DE C.V	Sector Saneamientos / Agua Potable	Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.	Comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.	Proveer del Servicio básico de agua potable en calidad y cantidad a 569 familias y aproximadamente 3414 habitantes	Construcción de Redes secundarias de distribución, línea de aducción desde Cerritos, construcción de 2 tanques elevados para almacenamiento de agua potable, cisterna, valvulas de control, acometidas domiciliarias.
CÓDIGO GT/MPC No 01-2014	DICONSET S.A DE C.V	Sector Saneamientos / Agua Potable	Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Pantano, Sector Baracoa, Puerto Cortés, Cortés	Comunidades de Sector Pantano, Baracoa.	Proveer del Servicio básico de agua potable en calidad y cantidad a 569 familias y aproximadamente 3414 habitantes	Construcción de Redes secundarias de distribución, , valvulas de control, acometidas domiciliarias..
CÓDIGO GT-04-2016	Kenia Vanessa Rich Rivera	Sector Saneamientos / Saneamiento	Construcción de 87 letrinas, sector Pantano	Comunidades de Sector Pantano, Baracoa.	Mejorar las condiciones de vida de la población mediante el mejoramiento de las eses fecales y la prevención de enfermedades como el colera, disenteria, diarrea, infecciones etc.	Construcción de fosa septica, caseta de bloque con techo de lamina de aluzinc, instalación de taza de porcelana.
CODIGO GT-12-2015	Sr. Jose Valdemar Williams	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Canales pluviales de la 2da calle este entre 15 y 17 avenida	Bo. San Isidro, Puerto Cortes.	Mantener los terrenos aledanos, libres de inundaciones y estancamientos de aguas lluvias y grises, que permitan los criaderos de insectos, malos olores y asentamientos nocivos de las viviendas por saturación excesiva del suelo.	Construcción de canales de bloque y concreto reforzado en ambos laterales de la 2da calle, con sus respectivas losas de acceso a las casas así como los cruces de la 16 avenida.
CÓDIGO GT/MPC No 01-2013	CCM S. de R:L	Educación/ Escuelas	Construcción Kinder Modelo San Isidro	Bo. El Porvenir Calle del Tanque	Brindar a la población porteña, especialmente a los mas pequeños un espacio fisico para el aprendizaje y el desarrollo intelectual.	Construcción de Escenario, caseta de vigilancia, dos edificios, modulo de baños y cerco perimetral para seguridad.
CÓDIGO GT-07-2016	Mario Pineda	Proyectos Sociales	Muro Perimetral de la Cruz Roja	Bo. San Martín 8 avenida 9-10 Calle	Delimitar el predio del edificio de la Cruz Roja, para brindar mayor seguridad.	Construcción de cimientos, paredes de bloque sisado, soleras, tallado de elementos, portón de acceso, serpentina.
CÓDIGO GT-25-2015	Miguel Angel Estrada	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Enchapado de Concreto Armado en las Vegas.	Bo. Pueblo Nuevo las Vegas	Mejorar las condiciones de vida de la población, captando y conduciendo las aguas pluviales de manera adecuada.	Canal Trapezoidal con pared de concreto reforzado de 0.10m de espesor y acero #2@0.20 m.

CÓDIGO GT-05-2016	CODECON	Infraestructura	Obras Complementarias de la Pavimentación de la 4 avenida 6 y 7 Calle	Bo. San Ramon	Mejorar las condiciones de accesibilidad hacia el barrio San Ramón.	Pavimentación con concreto hidráulico del acceso al Puente Kilimaco
-------------------	---------	-----------------	---	---------------	---	---

**Ing. Edwin Mejía**  
Jefe de Supervisión de Proyectos



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS  
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL**

**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / ELABORACIÓN DE PROYECTO**

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Periodo: 01-31 de Mayo del 2016

Edwin Mejia.




Item	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
CÓDIGO GT-MPC 002/2015	Mejorar el sistema de Agua Potable actual y llegar a la población total actual de las Comunidades de Calan y KM6	Positivo, en la mejora de la calidad del agua mediante un tratamiento basico de potabilización con cloro, reforestación de una de las fuentes.	Debido a que se exige una compactación al 95%, estos son minimos.	Carmen Suyapa Cardenas Castillo, CAH 239, +504 9996-4429, casu_cardenas@hotmail.com	Medicus Mundi Bizkaia 35.29%, Municipalidad de Puerto Cortés 64.71%	16/07/2015	85%	L. 6600,851.54	29 de Julio del 2016
CÓDIGO GT/MPC No 01-2014	Mejorar el sistema de Agua Potable actual y llegar a la población total actual de las Comunidades del Pantano	Positivo, en la mejora de la calidad del agua mediante un tratamiento basico de potabilización con cloro, reforestación de una de las fuentes.	Debido a que se exige una compactación al 95%, estos son minimos.	Carmen Suyapa Cardenas Castillo, CAH 239, +504 9996-4429, casu_cardenas@hotmail.com	Medicus Mundi Bizkaia 17.78%, Municipalidad de Puerto Cortés 82.22%	15/10/2014	85%	L. 4066,235.27	29 de Julio del 2016
CÓDIGO GT-04-2016	Dotar a la población que no goza del servicio básico de saniamiento y asi proveer mejores condiciones de vida del beneficiario y de su entorno.	Reducción de contaminantes en el aire, suelo, agua. Eliminación de enfermedades trastamitidas por el contacto con heces fecales.	NO APLICA	Kenia Vanessa Rich Rivera, rich_kenia@yahoo.com, +504 9959-7098	Municipalidad de Puerto Cortés	22/02/2016	50%	L. 536,006.94	20 de Agosto del 2016
CODIGO GT-12-2015	Garantizar el drenaje rapido de las aguas lluvias a o largo de la calle y de los terrenos de los vecinos aledanos	Canalizacion de las aguas, disminucion de saturacion del terreno, disminucion de enfermedades e insectos portadores de enfermedades	Disminucion de la erosion	Sr. Jose Baldemar Williams 94495778	Municipalidad de Puerto Cortés	05/01/2015	75%	L. 960,205.65	04 de Julio del 2016
CÓDIGO GT/MPC No 01-2013	Poder brindar un espacio para que los pequeños de Puerto Cortés pueden aprender.	Corte de Arboles (Autorización por el Departamento Municipal Ambiental)	NO APLICA	Mirian Aracely Varela López, miavarea@yahoo.es, +504-9882-2064, CICH-1624	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Abril del 2013	60%	L. 5, 001,687.96	01 de Octubre del 2016

CÓDIGO GT-07-2016	Delimitar el predio del edificio de la Cruz Roja, para brindar mayor seguridad.	NO APLICA	NO APLICA	Mario Roberto Pineda Gimenez, +504 9765-9089	Municipalidad de Puerto Cortés	23 de Febrero del 2016	35%	L. 565,763.00	05 de Septiembre del 2016
CÓDIGO GT-25-2015	Facilitar el Drenaje de las aguas Pluviales del Sector	NO APLICA	NO APLICA	Miguel Estrada, +504 9735-9956	Municipalidad de Puerto Cortés	11 de Marzodel 2015	75%	L. 862,458.00	15 de Junio del 2016
CÓDIGO GT-05-2016	Complementar el acceso por la cuarta avenida al barrio San Ramón	Impacto Positivo, disminución en las particulas de suspensión en el aire.	Movimientos de Terracería mínimos	CODECON, ING. Vladimir Sú, 2665-4171, CICH-1524	Municipalidad de Puerto Cortés	26 de Noviembre del 2015	10%	L. 411,939.00	15 de Agosto del 2016



**Ing. Edwin Mejía**  
Jefe de Supervisión de Proyectos



**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS**  
**GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL**

**INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS**

DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS

Periodo: 01-31 de Mayo del 2016

CÓDIGO GT-MPC 002/2015- Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo No. 2, fecha de finalización 28 de Junio del 2016

RAZONES

Las ampliaciones de tiempo se dieron por clima lluvioso y por ubicación final de cisterna

CÓDIGO GT/MPC No 01-2014 Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Pantano, Sector Baracoa, Puerto Cortés, Cortés

Orden de cambio no hay

RAZONES

Ampliación de tiempo No. 3, fecha de finalización 28 de Junio del 2016

Las ampliaciones de tiempo se dieron por causas de clima lluvioso, saturación de agua en el suelo y conflicto por instalación de medidores en comunidad de paleta.

CÓDIGO GT-04-2016 Construcción de 87 letrinas, sector Pantano

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

CÓDIGO GT-12-2015 Canales pluviales de la 2da calle entre 15 y 17 avenida

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo No. 2, fecha de finalización 4 de Julio del 2016

RAZONES

Las ampliaciones de tiempo se dieron por causas de verificación de niveles con topografía municipal en dos ocasiones.

CÓDIGO GT/MPC No 01-2013 Construcción Kinder Modelo San Isidro

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

CÓDIGO GT-07-2016 Muro Perimetral de la Cruz Roja

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

CÓDIGO GT-25-2015 Enchapado de Concreto Armado en las Vegas.

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

CÓDIGO GT-05-2016 Obras Complementarias de la Pavimentación de la 4 avenida 6 y 7 Calle

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

Suspendido a partir del 01 de Mayo

**Ing. Edwin Mejía**  
Jefe de Supervisión de Proyectos

