



SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

REPORTE DE ACTIVIDADES

MAYO 2023



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Teléfono: 2665-0050

MEMORANDUM

PARA:

MARCO TULIO CALIX
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE:


ING. JULIO MENDEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

ASUNTO:

INFORMACIÓN PAGINA DE TRANSPARENCIA

FECHA:

02 DE JUNIO DEL 2023

Por este medio se le remite informe del Departamento de Supervisión de Proyectos correspondiente al mes de mayo del 2023, para ser incorporada a la Página de Transparencia del instituto de acceso a la información pública (IAIP).

Atentamente

CCc: Arch

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución
Departamento De Supervisión De Proyectos.
 Periodo: 01 al 30 de Abril del 2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACIÓN DEL PROYECTO											Ejecución del Proyecto																		
Código	Sector / Sub Sector	Número del Proyecto	Ubicación de Proyecto	Propósito	Descripción de Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamiento	Detalles del Encargo del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estatus del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Orden de Cambio				Modificación de Contrato				Ampliación de Tiempo				Revisión de Contrato							
																S	I	N	P	NO JUSTIFICACIÓN	S	I	N	P	NO JUSTIFICACIÓN	S	I	N	P	NO JUSTIFICACIÓN					
COORDINACIÓN DE PROYECTOS MAYORES																																			
CP-01-2023	Red Vial	Pavimentación II Etapa Callejon Nelly Rosendo Barrio Palermo; Pavimentación de calles Pueblo Nuevo y Ampliación de red vial Peaje, Peaje	Palermo, Pueblo Nuevo y Peaje	Resolver los problemas de baches y poles de la calle de manera permanente y garantizar que la red vial quede con uniformidad y libre de obstáculos para el tráfico vehicular y mejorar la calidad de vida.	Construcción de construcción de 134.00 m de canal pluvial, 100.00m en pavimento de concreto hidráulico 4x0.37m bordillo de concreto 20x20cm muro de protección con concreto ciclópeo. Pueblo Nuevo: 400.00m de calzada y 120m bordillo de concreto 20x20cm. Ampliación de peaje: 23.50m de pavimento hidráulico 12x0.83 Todos los pavimentos cuentan con las medidas de calidad y quedará verificación correspondiente. Exclusión al contrato el agua.				Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a transitar y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	INGELOCO	Municipalidad de Puerto Cortés	L. 473,341.24	9.00%	L. 9,406,824.72	22 de agosto del 2023																		
CP-01-2022	Saneamiento	Construcción de Pozo y Línea de Transmisión	Sector La Comandita, Chamelecón, Puerto Cortés, Honduras	Deter a varios sectores comunidades y edifica viviendas comunidades unidas, con agua potable donde la suficiente dotación y capacidad de carga plasma con el plan regulador antes construido	Deter en la construcción del pozo de 120' ampliando eso a su hasta de 18'-24' correspondiendo tuberías de 36" para arriba y preparar la colocación de estabilizadores , tuberías de 36" para abajo, se instalará el actua incorporado por un banco si la construcción de 480' y siguiendo la construcción de la línea de control				Deter de agua potable a las comunidades Unidas comprendida por 9 sectores	Poisibles actuales a considerarse y tratamiento del agua	se rompe la estructura del suelo	Constructora Diaz Arango S. de R.L.	Municipalidad de Puerto Cortés	L. 3,718,227.30	66.00%	L. 5,633,677.87	26 de junio del 2023	X					X				X					Se realizó ampliation de tiempo #1 por días de lluvia y extorsion del suelo quedando como nueva fecha de cierre el 28 de junio del 2023		X	
CP-06-2021	Salud	Construcción de Centro Integral de Salud	Puerto Cortés,Chamaledon,Honduras	Crear un centro de salud para poder atender a la comunidad y una ampliación de área para una mejor atención de las personas con enfermedades banaes	Este proyecto consiste en la construcción de un centro integral de salud moderno para la población de salud integral municipio y alrededores a este.				Tener infraestructura y logística adecuada para un centro de salud integral para la atención al ciudadano	Remoción de la capa vegetal del suelo.	Rompe la estructura del suelo	INGELOCO	Municipalidad de Puerto Cortés	L. 30,360,750.08	93.40%	L. 31,441,918.37	5 de junio 2023	X					X				X						Se realizaron obras adicionales a las contratadas que beneficiara el progreso		X
CP-07-2021	Red Vial	Pavimentación Zona Este de la Península Este	Península Este, Puerto Cortés, Cortes	Resolver los problemas de baches y poles de la calle de manera permanente y garantizar que la red vial quede con uniformidad y libre de obstáculos para el tráfico vehicular y mejorar la calidad de vida	Este proyecto consiste en la pavimentación de 2700 metros lineales de pavimento Bostillo intermitente y 700 metros lineales de curvas de concreto				Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a transitar y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	OIEK	Municipalidad de Puerto Cortés	L. 39,431,682.22	100.00%	L. 39,431,682.22	Recapitolado el 12 de mayo del 2023	X					X				X								
CP-09-2022	Saneamiento	Construcción de Alcantarillado	Colonia La Rosa, La Rosa Sur, Puerto Cortés, Cortés.	Deter a la comunidad de San Antonio de un sistema de alcantarillado sanitario que cumpla con los requerimientos técnicos de saneamiento, sin contaminar las fuentes de aguas cercanas.	Consiste en la implementación del alcantarillado sanitario en la colonia San Antonio, La Rosa el cual incluye tubería de diámetro 50R 50" de 4" y 6" los accesorios necesarios para su conexión instalados, tipo de juntas lubricadas y pared de bloque de 40 centímetros y tuberías, firma y uso de concreto reforzado, traslapados para su respectiva instalación.				Deter a 533 familias de forma directa de un sistema de saneamiento, de aguas residuales.	Poisibles actuales a considerarse y tratamiento del agua	se rompe la estructura del suelo	INGELOCO S. DE R.L DE C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés	L. 3,147,209.80	100.00%	L. 3,147,209.82	05 de junio del 2023	X					X				X						Se encuentre a la espera de la presentación de la orden de cambio por parte del contratista		X
CP-14-2022	Red de drenaje pluvial	Construcción De 180 Metros De Canal Pluvial, Drenaje Rio Mar, Construcción Canchales Del Drenaje Plusal Colonia Lomas Del Puerto Y Colonia Municipal, Ubicación Puerto Cortés, Cortés.	Colonia Lomas Del Puerto, Colonia Municipal y Rio Mar	Interceptar, derivar y conducir el agua de la economía hacia drenajes para evitar la acumulación de agua en la vía pública	Este proyecto consiste en la construcción de 80ml de canales en colota lomas del puerto, 200 ml de galerías para la protección de las alamedas junto con 20ml de canales en colota modelo municipal y 180ml de canales Rio mar				Llevar una solución permanente al problema delas acumulacion de las aguas lluvias durante la época lluviosa	Remoción de la compaction original del suelo y corte de malaca existente en vitto.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	INGELOCO S. DE R.L DE C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés	L. 1,882,560.75	22.23%	L. 3,960,991.88	18 de septiembre del 2023	X					X				X								
CP-15-2022	Red Vial	Construcción de Pavimentación de calles	La Unión, Puerto Cortés, Cortés.	Posibilitar los accesos y resolver los problemas de baches y poles de la calle de manera permanente y garantizar que la red vial quede con uniformidad y libre de obstáculos para el tráfico vehicular y mejorar la calidad de vida	Este proyecto consiste en la construcción de un pavimento el cual sera en empedrado 60R de concreto 40% grava, siendo un total de 20.30m incluyendo corte y vallado de juntas, con sus respectivos bordillos y 750.36m de canal rectangular				Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a transitar y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	INGELOCO S. DE R.L DE C.V.	Municipalidad de Puerto Cortés	L. 1,882,560.75	80.00%	L. 1,882,560.75	07 de agosto 2023	X					X				X								
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MAYORES																																			
CP-03-2022	Bienes Municipales	Construcción de la Ampliación de la Oficina Edificio del Departamento de Adquisiciones y Contrataciones	Barrio La Coma, entre 2 y 3 avenida, Puerto Cortés, Cortés.	Ampliar las oficinas del DAC para que los colaboradores tengan un espacio adecuado para realizar sus funciones, así mismo ampliar la hodega municipal para contar con un mayor espacio para almacenar los materiales que utilizan las dependencias municipales.	El proyecto consiste en ampliar las oficinas del DAC, contare con cimiento corrido armado, volteamiento con bloque de 6", elementos de concreto armado como un cuba inferior, seter superior, castillos, jamba, baranera, escaleras, paredes con bloque de 4" ,tepilladas, pilillas y giratas, firme de cemento, pintura, extructura de techo con clavadores de cavatelo 2x6 legítima, lamina de aluminio 3x6, cable fideo exterior e interior con PVC, suministro e instalación de puertas y ventanas, sistema eléctrico completo y sanitario, pruebas de laboratorio y utilización de medidas de bioseguridad				Creación de espacios necesarios cobiertos para que los colaboradores desempeñen sus funciones propias, así como el almacenamiento de materiales que utilizan las dependencias municipales.	Remoción de la capa vegetal del suelo, sala de estribos	Rompe la estructura del suelo	Constructora Diaz Arango S. de R.L.	Municipalidad de Puerto Cortés	L. 2,951,501.06	68.00%	L. 4,346,571.09	07 de agosto del 2023	X					X				X						Se realizó ampliación de tiempo #1 por días de lluvia y veredicto de la biodegr quedando como nueva fecha de cierre el 07 de agosto del 2023		X
CP-02-2022	Educación	Construcción de la Casa del Maestro	La calle este, 2 avenida, Puerto Cortés, Cortés.	Preposicionar un espacio ambiente agradable y adecuado para que los docentes puedan realizar sus actividades	Este proyecto consiste en la construcción de un edificio de un nivel que cuente con una sala de reuniones para llevar a cabo de diferentes actividades realizadas por la asociación el lugar donde se encuentra el edificio principal, que su respectivo baño, la edificación tambien cuenta con un salubrio de baño tanto para docentes como para estudiantes, y con la sala de servicio que confluye con una cocina y por ultimo tambien un estacionamiento grande para sea vehiculos la construcción de edificio un area de 360 metros cuadrados, el parqueo un area de 240 metros cuadrados y un area de asfalto de 150 metros cuadrados obteniendo un area total de 800 metros cuadrados.				Creación de espacios necesarios cobiertos para que los colaboradores desempeñen sus funciones propias, así como el almacenamiento de materiales que utilizan las dependencias municipales.	Remoción de la capa vegetal del suelo	Rompe la estructura del suelo	Ingelo S. DE R.L DE C.V	Municipalidad de Puerto Cortés	L.12,112,812.30	36.00%	L.5,848,978.60	30 de mayo del 2023	X					X				X								

