

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN**



PARA: **DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS**

OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA



Oficio N° 08-OP-2023

DE: **ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ**

COORDINADORA DEPARTAMENTO

OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 13 DE JUNIO DEL 2023

Por este medio se remite el registro de proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de MAYO del 2023, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente.

cc. Archivo

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
OBRAS PUBLICAS



INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
Período: del 01 al 31 de mayo del 2023

IDENTIFICACION DEL PROYECTO							ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO													
Item	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargo del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectada)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de contrato		Ampliación de Tiempo		Rescisión de Contrato					
																	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
EN EJECUCION Y FINALIZADOS																												
1	15 00 005 000 001.47210 15-013-01 20	Infraestructura Vial	Finalización de pavimentación calle paseo Juan de Medina, (Construcción de quinta cuadra)	Barrio el Centro	Crear espacios de recreación turísticos para la población y visitantes.	Pavimentación de calle principal estampada 15cm con concreto color integral de 4000 PSI Construcción de acera de 7.5cm Suministro e instalación de lámparas, sillas, basureos Instalaciones eléctricas para lámparas de pedestal y de piso Suministro y siembra de palmeras y árboles de magueaño.		N/A	N/A	Samir Enrique González	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L 1,322,179.61	100.00%	L 1,322,179.61	Fecha de inicio: 26 de marzo del 2023 Fecha de finalización estimada: 30 de abril del 2023 Nueva fecha de finalización estimada: 31 de mayo del 2023 Fecha de finalización real: 26 de mayo del 2023	X		X									
2	15 01 040 001.000 23400 15-013-01 20	Infraestructura Vial	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad La Lemus	Mejorar las condiciones de circulación vial en el municipio	15 Horas de motoniveladora marca Caterpillar Vajes de material selecto de volqueta de 12 m ³		N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L 80,000.00	100%	L 80,000.00	Fecha de inicio: 02 de mayo de 2023 Fecha de finalización estimada: 11 de mayo del 2023 Fecha de finalización real: 04 de mayo del 2023	X		X			X						
3	15 01 044 001.000 23400 15-013-01 20 5	Infraestructura Vial	Mantenimiento de calles de terracería	Barrio el Naranjal, Comunidad La Bóveda	Mejorar las condiciones de circulación vial en el municipio	9 Horas de motoniveladora marca Caterpillar Vajes de material selecto de volqueta de 12 m ³		N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L 50,000.00	100%	L 50,000.00	Fecha de inicio: 03 de mayo de 2023 Fecha de finalización estimada: 12 de mayo del 2023 Fecha de finalización real: 04 de mayo del 2023	X		X			X						
4	15 01 034 001.000 23400 15-013-01 20 3	Infraestructura Vial	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad El Despertar	Mejorar las condiciones de circulación vial en el municipio	20 Horas de motoniveladora marca Caterpillar Vajes de material selecto de volqueta de 12 m ³		N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L 100,000.00	100%	L 100,000.00	Fecha de inicio: 08 de mayo de 2023 Fecha de finalización estimada: 17 de mayo del 2023 Fecha de finalización real: 10 de mayo del 2023	X		X			X						
5	15 01 045 001.000 23400 15-013-01 20 3	Infraestructura Vial	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad Rio Claro	Mejorar las condiciones de circulación vial en el municipio	20 Horas de motoniveladora marca Caterpillar Vajes de material selecto de volqueta de 12 m ³		N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L 60,000.00	100%	L 60,000.00	Fecha de inicio: 10 de mayo de 2023 Fecha de finalización estimada: 19 de mayo del 2023 Fecha de finalización real: 11 de mayo del 2023	X		X			X						
6	15 01 039 001.000 23400 15-013-01 20 3	Infraestructura Vial	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad San Estaban	Mejorar las condiciones de circulación vial en el municipio	20 Horas de motoniveladora marca Caterpillar Vajes de material selecto de volqueta de 12 m ³		N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L 100,000.00	100%	L 100,000.00	Fecha de inicio: 15 de mayo de 2023 Fecha de finalización estimada: 24 de mayo del 2023 Fecha de finalización real: 17 de mayo del 2023	X		X			X						
7	15 01 043 001.000 23400 15-013-01 20 3	Infraestructura Vial	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad Los Leones	Mejorar las condiciones de circulación vial en el municipio	20 Horas de motoniveladora marca Caterpillar Vajes de material selecto de volqueta de 12 m ³		N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L 100,000.00	100%	L 100,000.00	Fecha de inicio: 19 de mayo de 2023 Fecha de finalización estimada: 28 de mayo del 2023 Fecha de finalización real: 21 de mayo del 2023	X		X			X						
8	11 01 011 000 001.47110 15-013-01 20 7	Educación	Construcción de cerco perimetral de escuela Alfa	Comunidad Higuerales	Mejoras las condiciones educativas de la población estudiantil del municipio.	1. Marcado y trazado 2. Excavación 0.3x0.3m 3. Cimientos de mampostería 4. Paredes de bloque N5 y remate de concreto simple 4" (acabado bloque asido) 5. Suministro e instalación de cerco de tubo galvanizado de 1-1/2" y malla ción de 3" reforzada 6. Limpieza final		N/A	Excavaciones para cimientos	José Manuel Rodríguez	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L 200,000.00	100%	L 200,000.00	Fecha de inicio: 04 de mayo de 2023 Fecha de finalización estimada: 24 de mayo del 2023 Fecha de finalización real: 23 de mayo del 2023	X		X			X						

9	15 01 011 000 001 47210 15-013-01.20 3	Infraestructura Vial	Construcción de Cunetas Cerradas en Cruce de Calle Tipo Caja Puente en quebrada	Barrio Juan Ortiz. Comunidad de Los Leonos	Mejorar las condiciones de circulación vial en el municipio	Cuneta Cruce 1 1. Trazado y marcado 2. Excavaciones para cimientos 3. Fundón de sub estructura con concreto armado varilla 1/2" 4. Vigas de concreto de 20x20 con 6 varillas #4 y varillas #2 @20cm 5. Losa de concreto reforzada e=15cm varilla de 1/2 a cada 15cm en tensión ambos sentidos 6. Relleno de aproximación con material selecto incluye acarreo y colocación Cuneta Cruce 2 1. Trazado y marcado 2. Excavaciones para cimientos 3. Fundón de sub estructura con concreto armado varilla 1/2" 4. Vigas de concreto de 20x20 con 6 varillas #4 y varillas #2 @20cm 5. Losa de concreto reforzada e=15cm varilla de 1/2 a cada 15cm en tensión ambos sentidos 6. Relleno de aproximación con material selecto incluye acarreo y colocación	Construcción de cunetas cerradas en cruce de calle tipo caja puente en dos cruces de aguas lluvias.	N/A	Excavaciones para cimientos	José Manuel Rodríguez	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L	200,000.00	100%	L	200,000.00	Fecha de inicio: 12 de mayo de 2023 Fecha de finalización estimada: 01 de junio del 2023 Fecha de finalización real: 25 de mayo del 2023	X				X							X
10	15 01 124 001 000 23400 15-013-01.20 3	Infraestructura Vial	Mantenimiento de calles de terracería	Cooperativa Honduras Aguan	Mejorar las condiciones de circulación vial en el municipio	28 viajes de volqueta de material selecto 12 horas de motoniveladora (patrón)	Trabajos de terracería en las calles en Cooperativa Honduras Aguan	N/A	N/A	Carol Johnson	Municipalidad de Trujillo	23 de enero del 2023	L	80,000.00	100%	L	80,000.00	Fecha de inicio: 04 de mayo de 2023 Fecha de finalización estimada: 13 de mayo del 2023 Fecha de finalización real: 07 de mayo del 2023	X				X			X				X
11	15 01 068 001 000 23400 15-013-01.20 3	Infraestructura Vial	Mantenimiento de calles de terracería	De Agua Amarilla a Chapagua	Mejorar las condiciones de circulación vial en el municipio	86 Viajes de volqueta de material selecto 54 Horas de motoniveladora (patrón)	Trabajos de terracería en las calles de comunidad Agua Amarilla hasta la Comunidad de Chapagua	N/A	N/A	Carol Johnson	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L	280,000.00	100%	L	280,000.00	Fecha de inicio: 10 de mayo de 2023 Fecha de finalización estimada: 24 de mayo del 2023 Fecha de finalización real: 20 de mayo del 2023	X				X			X				X
12	15 01 066 001 000 23400 15-013-01.20 3	Infraestructura Vial	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad de La Colonia del Agua	Mejorar las condiciones de circulación vial en el municipio	27 Viajes de volqueta de material selecto 13 Horas de motoniveladora (patrón)	Trabajos de terracería en las calles de comunidad en Colonia del Agua	N/A	N/A	Carol Johnson	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L	80,000.00	100%	L	80,000.00	Fecha de inicio: 19 de mayo de 2023 Fecha de finalización estimada: 28 de mayo del 2023 Fecha de finalización real: 24 de mayo del 2023	X				X			X				X
13	15 01 066 001 000 23400 15-013-01.20 3	Infraestructura Vial	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad de Tarros	Mejorar las condiciones de circulación vial en el municipio	27 Viajes de volqueta de material selecto 13 Horas de motoniveladora (patrón)	Trabajos de terracería en las calles de comunidad en Tarros	N/A	N/A	Carol Johnson	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L	80,000.00	100%	L	80,000.00	Fecha de inicio: 24 de mayo de 2023 Fecha de finalización estimada: 02 de junio del 2023 Fecha de finalización real: 01 de junio del 2023	X				X			X				X
14	15 01 067 001 000 23400 15-013-01.20 3	Infraestructura Vial	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad de La Suyapa	Mejorar las condiciones de circulación vial en el municipio	26 Viajes de volqueta de material selecto 14 Horas de motoniveladora (patrón)	Trabajos de terracería en las calles de comunidad en La Suyapa	N/A	N/A	Carol Johnson	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L	80,000.00	100%	L	80,000.00	Fecha de inicio: 23 de mayo de 2023 Fecha de finalización estimada: 01 de junio del 2023 Fecha de finalización real: 29 de mayo del 2023	X				X			X				X
15	11 05 004 001 000 23400 11-001-01.20 5	Electrificación	Proyecto de electrificación sector Rivera	Barrio Capiro	Mejorar las condiciones de vida de la población que no posee el servicio de energía eléctrica en sus viviendas.	1. Instalación de 1 transformador de 25kva 2. Instalación de 3 postes de 35ft de concreto 3. Instalación de 2 postes de 30ft de concreto 4. Instalación de 4 retenidas 5. Instalación de 3 aterrizajes 6. Instalación de 6 lámparas led de 50 w 7. Instalación de 427 pies de línea primaria 1/0 acsr 8. Instalación de 755 pies de línea neutra #2 acsr 9. Instalación de 1,509 de cable 1/0 wp 10. Trabajos varios	Instalación de 1 transformador de 25 KVA, postes y lámparas.	N/A	Excavaciones para hincado de postes	Walter Javier Hernández	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L	311,645.82	100%	L	311,645.82	Fecha de inicio: 08 de mayo de 2023 Fecha de finalización estimada: 02 de junio del 2023 Fecha de finalización real: 19 de mayo del 2023	X				X			X				X
16	11 05 025 001 000 23400 11-001-01.20 5	Electrificación	Seguimiento del Proyecto de electrificación	Comunidad 20 de Agosto	Mejorar las condiciones de vida de la población que no posee el servicio de energía eléctrica en sus viviendas.	1. Instalación de 1 poste de 35 ft de concreto 2. Instalación de 1 transformado de 37.5 kva 3. Instalación de un poste de 35 ft de madera 4. Instalación de 8 postes de 30 ft de madera 5. Instalación de 6 retenidas 6. Instalación de 3 aterrizajes 7. Instalación de 5 lámparas led 50 w 8. Instalación de 230 pies de cable 1/0 acsr 9. Instalación de 1,411 pies de cable #2 acsr 10. Instalación de 2,362 pies de cable 1/0 wp 11. Trabajos varios.	Instalación de 1 transformador de 35 KVA, 1 transformador de 37.5 KVA, postes y lámparas.	N/A	Excavaciones para hincado de postes	Walter Javier Hernández	Municipalidad de Trujillo	23 de enero del 2023	L	300,000.00	100%	L	300,000.00	Fecha de inicio: 11 de mayo de 2023 Fecha de finalización estimada: 07 de junio del 2023 Fecha de finalización real: 23 de mayo del 2023	X				X			X				X

