


**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL**

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Periodo: 01-30 de Abril del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
CÓDIGO GT-MPC 002/2015	DICONSET S.A DE C.V	Sector Saneamientos / Agua Potable	Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.	Comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.	Proveer del Servicio básico de agua potable en calidad y cantidad a 569 familias y aproximadamente 3414 habitantes	Construcción de Redes secundarias de distribución, línea de aducción desde Cerritos, construcción de 2 tanques elevados para almacenamiento de agua potable, cisterna, valvulas de control, acometidas domiciliarias.
CÓDIGO GT/MPC No 01-2014	DICONSET S.A DE C.V	Sector Saneamientos / Agua Potable	Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Pantano, Sector Baracoa, Puerto Cortés, Cortés	Comunidades de Sector Pantano, Baracoa.	Proveer del Servicio básico de agua potable en calidad y cantidad a 569 familias y aproximadamente 3414 habitantes	Construcción de Redes secundarias de distribución, , valvulas de control, acometidas domiciliarias..
CÓDIGO GT-04-2016	Kenia Vanessa Rich Rivera	Sector Saneamientos / Saneamiento	Construcción de 87 letrinas, sector Pantano	Comunidades de Sector Pantano, Baracoa.	Mejorar las condiciones de vida de la población mediante el mejoramiento de las eses fecales y la prevención de enfermedades como el colera, disenteria, diarrea, infecciones etc.	Construcción de fosa septica, caseta de bloque con techo de lamina de aluzinc, instalación de taza de porcelana.
CODIGO GT-12-2015	Sr. Jose Valdemar Williams	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Canales pluviales de la 2da calle este entre 15 y 17 avenida	Bo. San Isidro, Puerto Cortes.	Mantener los terrenos aledanos, libres de inundaciones y estancamientos de aguas lluvias y grises, que permitan los criaderos de insectos, malos olores y asentamientos nocivos de las viviendas por saturacion excesiva del suelo.	Construcción de canales de bloque y concreto reforzado en ambos laterales de la 2da calle, con sus respectivas losas de acceso a las casas así como los cruces de la 16 avenida.
CÓDIGO GT/MPC No 01-2013	CCM S. de R:L	Educación/ Escuelas	Construcción Kinder Modelo San Isidro	Bo. El Porvenir Calle del Tanque	Brindar a la población porteña, especialmente a los mas pequeños un espacio fisico para el aprendizaje y el desarrollo intelectual.	Construcción de Escenario, caseta de vigilancia, dos edificios, modulo de baños y cerco perimetral para seguridad.
CÓDIGO GT-25-2015	Miguel Angel Estrada	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Enchapado de Concreto Armado en las Vegas.	Bo. Pueblo Nuevo las Vegas	Mejorar las condiciones de vida de la población, captando y conduciendo las aguas pluviales de manera adecuada.	Canal Trapezoidal con pared de concreto reforzado de 0.10m de espesor y acero #2@0.20 m.
CÓDIGO GT-05-2016	CODECON	Infraestructura	Obras Complementarias de la Pavimentación de la 4 avenida 6 y 7 Calle	Bo. San Ramon	Mejorar las condiciones de accesibilidad hacia el barrio San Ramón.	Pavimentación con concreto hidráulico del acceso al Puente Kilimaco
CÓDIGO GT-01-2016	Wilson David Willims Mejía	Infraestructura	Reparación de Pasos Vehiculares Municipio de Puerto Cortés	Bo. Distintos sitios de la Ciudad	Reparación de losas y cruces de calles dañadas	Reconstrucción de losas reforzadas y pavimento de concreto hidraulico.


Ing. Edwin Mejía
 Jefe de Supervisión de Proyectos



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / ELABORACIÓN DE PROYECTO
DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
Periodo: 01-30 de Abril del 2016

Item	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
CÓDIGO GT-MPC 002/2015	Mejorar el sistema de Agua Potable actual y llegar a la población total actual de las Comunidades de Calan y KM6	Positivo, en la mejora de la calidad del agua mediante un tratamiento básico de potabilización con cloro, reforestación de una de las fuentes.	Debido a que se exige una compactación al 95%, estos son mínimos.	Carmen Suyapa Cardenas Castillo, CAH 239, +504 9996-4429, casu_cardenas@hotmail.com	Medicus Mundi Bizkaia 35.29%, Municipalidad de Puerto Cortés 64.71%	16/07/2015	60%	L. 6600,851.54	12 de Junio del 2016
CÓDIGO GT/MPC No 01 2014	Mejorar el sistema de Agua Potable actual y llegar a la población total actual de las Comunidades del Pantano	Positivo, en la mejora de la calidad del agua mediante un tratamiento básico de potabilización con cloro, reforestación de una de las fuentes.	Debido a que se exige una compactación al 95%, estos son mínimos.	Carmen Suyapa Cardenas Castillo, CAH 239, +504 9996-4429, casu_cardenas@hotmail.com	Medicus Mundi Bizkaia 17.78%, Municipalidad de Puerto Cortés 82.22%	15/10/2014	75%	L. 4066,235.27	23 de Mayo del 2016
CÓDIGO GT-04 2016	Dotar a la población que no goza del servicio básico de saneamiento y así proveer mejores condiciones de vida del beneficiario y de su entorno.	Reducción de contaminantes en el aire, suelo, agua. Eliminación de enfermedades transmitidas por el contacto con heces fecales.	NO APLICA	Kenia Vanessa Rich Rivera, rich_kenia@yahoo.com, +504 9959-7098	Municipalidad de Puerto Cortés	22/02/2016	15%	L. 536,006.94	20 de Agosto del 2016
CODIGO GT-12 2015	Garantizar el drenaje rapido de las aguas lluvias a o largo de la calle y de los terrenos de los vecinos aledanos	Canalización de las aguas, disminución de saturación del terreno, disminución de enfermedades e insectos portadores de enfermedades	Disminución de la erosión	Sr. Jose Baldemar Williams 94495778	Municipalidad de Puerto Cortés	05/01/2015	62%	L. 947,015.13	30 de Mayo del 2016
CÓDIGO GT/MPC No 01 2013	Poder brindar un espacio para que los pequeños de Puerto Cortés pueden aprender.	Corte de Arboles (Autorización por el Departamento Municipal Ambiental)	NO APLICA	Mirian Aracely Varela López, mlavarea@yahoo.es, +504-9882-2064, CICH-1624	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Abril del 2013	55%	L. 5, 001,687.96	03 de Julio del 2016
CÓDIGO GT-25 2015	Facilitar el Drenaje de las aguas Pluviales del Sector	NO APLICA	NO APLICA	Miguel Estrada, +504 9735-9956	Municipalidad de Puerto Cortés	11 de Marzo del 2015	60%	L. 862,458.00	15 de Junio del 2016
CÓDIGO GT-05 2016	Complementar el acceso por la cuarta avenida al barrio San Ramón	Impacto Positivo, disminución en las partículas de suspensión en el aire.	Movimientos de Terracería mínimos	CODECON, ING. Vladimir Sú, 2665-4171, CICH-1524	Municipalidad de Puerto Cortés	26 de Noviembre del 2015	10%	L. 411,939.00	15 de Agosto del 2016
CÓDIGO GT-01 2016	Reparar las vías internas de la ciudad	Impacto Positivo, Mejoramiento de las vías	NO APLICA	Wilson David Williams, +504-9712-4103	Municipalidad de Puerto Cortés	16 de Noviembre del 2015	100%	L. 307,409.46	29 de Abril del 2016


Ing. Edwin Mejía
 Jefe de Supervisión de Proyectos



Edwin Mejia.
E. Mejia



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Periodo: 01-30 de Abril del 2016

CÓDIGO GT-MPC 002/2015- Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.

Orden de cambio #1 L. 6,600,851.54

Ampliación de tiempo No hay

RAZONES

Orden de Cambio Por modificaciones en la cimentación de los tanques elevados metalicos para almacenamiento de agua.

CÓDIGO GT/MPC No 01-2014 Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Pantano, Sector Baracoa, Puerto Cortés, Cortés

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo No. 2, fecha de finalización 23 de mayo del 2016

RAZONES

Ampliación llevada a cabo por Clima lluvioso y Saturación de agua en el suelo

CÓDIGO GT-04-2016 Construcción de 87 letrinas, sector Pantano

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

CÓDIGO GT-12-2015 Canales pluviales de la 2da calle entre 15 y 17 avenida

Modificación de Contrato L. 947,015.13

Ampliación de tiempo No.1, fecha de finalización el 30 de Mayo del 2016

RAZONES

La modificación del contrato se dio por falta de contratación en obra como ser la solera de cierre de 0.10x0.15m que no se considero en el diseño original y por acumulación de cantidades de obra medidas en sitio.

Las ampliaciones de tiempo se dieron por aumento en la cantidades de obra y veificaciones de las contratadas, dias de llluvias.

CÓDIGO GT/MPC No 01-2013 Construcción Kinder Modelo San Isidro

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

CÓDIGO GT-25-2015 Enhcapado de Concreto Armado en las Vegas.

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo #2 fecha de finalización 15 de junio del 2016

RAZONES

Ampliado por Caida de Cerco del plantel de INTOPSA y por llluvias

CÓDIGO GT-05-2016 Obras Complementarias de la Pavimentacion de la 4 avenida 6 y 7 Calle

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

Suspendido a partir del 01 de Mayo

CÓDIGO GT-01-2016 Reparación de Pasos Vehiculares Municipio de Puerto Cortés

Modificación de contrato L.307,409.46

Razones

Ampliación de area de trabajo en el cruce en la tercera avenida 4 calle Oeste barrio San Ramón

Ing. Edwin Mejía
Jefe de Supervisión de Proyectos

