

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE PROYECTOS

Periodo: 01-31 de Marzo del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
CÓDIGO GT-MPC 002/2015	DICONSET S.A DE C.V	Sector Saneamientos / Agua Potable	Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.	Comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.	Proveer del Servicio básico de agua potable en calidad y cantidad a 569 familias y aproximadamente 3414 habitantes	Construcción de Redes secundarias de distribución, línea de aducción desde Cerritos, construcción de 2 tanques elevados para almacenamiento de agua potable, cisterna, valvulas de control, acometidas domiciliarias.
CÓDIGO GT/MPC No 01-2014	DICONSET S.A DE C.V	Sector Saneamientos / Agua Potable	Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Pantano, Sector Baracoa, Puerto Cortés, Cortés	Comunidades de Sector Pantano, Baracoa.	Proveer del Servicio básico de agua potable en calidad y cantidad a 569 familias y aproximadamente 3414 habitantes	Construcción de Redes secundarias de distribución, , valvulas de control, acometidas domiciliarias..
CODIGO GT-12- 2015	Sr. Jose Valdemar Williams	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Canales pluviales de la 2da calle este entre 15 y 17 avenida	Bo. San Isidro, Puerto Cortes.	Mantener los terrenos aledanos, libres de inundaciones y estancamientos de aguas lluvias y grises, que permitan los criaderos de insectos, malos olores y asentamientos nocivos de las viviendas por saturación excesiva del suelo.	Construcción de canales de bloque y concreto reforzado en ambos laterales de la 2da calle, con sus respectivas losas de acceso a las casas así como los cruces de la 16 avenida.
CÓDIGO GT/MPC No 01-2013	CCM S. de R:L	Educación/ Escuelas	Construcción Kinder Modelo San Isidro	Bo. El Porvenir Calle del Tanque	Brindar a la población porteña, especialmente a los mas pequeños un espacio físico para el aprendizaje y el desarrollo intelectual.	Construcción de Escenario, caseta de vigilancia, dos edificios, modulo de baños y cerco perimetral para seguridad.
CÓDIGO GT-25- 2015	Miguel Angel Estrada	Sector Saneamiento / drenaje pluvial	Enchapado de Concreto Armado en las Vegas.	Bo. Pueblo Nuevo las Vegas	Mejorar las condiciones de vida de la población, captando y conduciendo las aguas pluviales de manera adecuada.	Canal Trapezoidal con pared de concreto reforzado de 0.10m de espesor y acero #2@0.20 m.
CÓDIGO GT-01- 2016	Wilson David Willims Mejía	Infraestructura	Reparación de Pasos Vehiculares Municipio de Puerto Cortés	Bo. Distintos sitios de la Ciudad	Reparación de losas y cruces de calles dañadas	Reconstrucción de losas reforzadas y pavimento de concreto hidráulico.
CÓDIGO GT-02- 2016	Wilson David Willims Mejía	Infraestructura	Reconstrucción de Rodaduras, Puentes en Boulevard de Acceso a Puerto Cortés	Bo. Pueblo Nuevo	Reparación de las Rodaduras de los puentes de acceso	Reparación estructural de losa y colocación de carpeta asfáltica de 0.08m de espesor

Ing. Edwin Mejía
Jefe de Supervisión de Proyectos



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / ELABORACIÓN DE PROYECTO

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Período: 01-31 de Marzo del 2016

Item	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
CÓDIGO GT-MPC 002/2015	Mejorar el sistema de Agua Potable actual y llegar a la población total actual de las Comunidades de Calan y KM6	Positivo, en la mejora de la calidad del agua mediante un tratamiento básico de potabilización con cloro, reforestación de una de las fuentes.	Debido a que se exige una compactación al 95%, estos son mínimos.	Carmen Suyapa Cardenas Castillo, CAH 239, +504 9996-4429, casu_cardenas@hotmail.com	Medicus Mundi Bizkaia 35.29%, Municipalidad de Puerto Cortés 64.71%	16/07/2015	48%	L. 6713,392.75	12 de Junio del 2016
CÓDIGO GT/MPC No 01-2014	Mejorar el sistema de Agua Potable actual y llegar a la población total actual de las Comunidades del Pantano	Positivo, en la mejora de la calidad del agua mediante un tratamiento básico de potabilización con cloro, reforestación de una de las fuentes.	Debido a que se exige una compactación al 95%, estos son mínimos.	Carmen Suyapa Cardenas Castillo, CAH 239, +504 9996-4429, casu_cardenas@hotmail.com	Medicus Mundi Bizkaia 17.78%, Municipalidad de Puerto Cortés 82.22%	15/10/2014	70%	L. 4066,235.27	11 de Abril del 2016
CODIGO GT-12-2015	Garantizar el drenaje rápido de las aguas lluvias a o largo de la calle y de los terrenos de los vecinos aledaños	Canalización de las aguas, disminución de saturación del terreno, disminución de enfermedades e insectos portadores de enfermedades	Disminución de la erosión	Sr. Jose Baldemar Williams 94495778	Municipalidad de Puerto Cortés	05/01/2015	60%	L. 773,190.14	10 de Abril del 2016
CÓDIGO GT/MPC No 01-2013	Poder brindar un espacio para que los pequeños de Puerto Cortés puedan aprender.	Corte de Árboles (Autorización por el Departamento Municipal Ambiental)	NO APLICA	Mirian Aracely Varela López, mlavarea@yahoo.es, +504-9882-2064, CICH-1624	Municipalidad de Puerto Cortés	02 de Abril del 2013	50%	L. 5, 001,687.96	03 de Julio del 2016
CÓDIGO GT-25-2015	Facilitar el Drenaje de las aguas Pluviales del Sector	NO APLICA	NO APLICA	Miguel Estrada, +504 9735-9956	Municipalidad de Puerto Cortés	11 de Marzo del 2015	48%	L. 862,458.00	23 de Abril del 2016
CÓDIGO GT-01-2016	Reparar las vías internas de la ciudad	Impacto Positivo, Mejoramiento de las vías	NO APLICA	Wilson David Williams, +504-9712-4103	Municipalidad de Puerto Cortés	16 de Noviembre del 2015	40%	L. 263,702.38	29 de Abril del 2016
CÓDIGO GT-02-2016	Mejorar la rodadura de los puentes existentes	Impacto Positivo, Mejoramiento de las vías	NO APLICA	Wilson David Williams, +504-9712-4103	Municipalidad de Puerto Cortés	09 de Marzo del 2015	100%	L. 272,239.29	25 de Marzo del 2016

Ing. Edwin Mejía
Jefe de Supervisión de Proyectos



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

GERENCIA TÉCNICA MUNICIPAL

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS

DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Periodo: 01-31 de Marzo del 2016

CÓDIGO GT-MPC 002/2015- Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Calan y Km6, Sector Pantano, Baracoa.

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

CÓDIGO GT/MPC No 01-2014 Construcción de Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para las comunidades de Pantano, Sector Baracoa, Puerto Cortés, Cortés

Orden de cambio no hay

RAZONES

Ampliación de tiempo no hay

CÓDIGO GT-12-2015 Canales pluviales de la 2da calle entre 15 y 17 avenida

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo No. 2, fecha de finalización 4 de Julio del 2016

Reinicio el día 29 de Marzo del 2016 según acta de suspensión con fecha 13 de Agosto del 2015

RAZONES

Las ampliaciones de tiempo se dieron por causas de verificación de niveles con topografía municipal en dos ocasiones.

CÓDIGO GT/MPC No 01-2013 Construcción kínder Modelo San Isidro

Orden de cambio #4 L. 5,001,687.96

Ampliación de tiempo finalizara el 03 de Julio del 2016

RAZONES

La orden de cambio se dio por correcciones de cantidades de obras en campo, mediciones de obras nuevas.

La Ampliación se dio por días de lluvia saturación de suelo, obra adicional y nueva

CÓDIGO GT-25-2015 Enchapado de Concreto Armado en las Vegas.

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

CÓDIGO GT-01-2016 Reparación de Pasos Vehiculares Municipio de Puerto Cortés

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

RAZONES

CÓDIGO GT-02-2016 Reconstrucción de Rodaduras, Puentes en Boulevard de Acceso a Puerto Cortés

Orden de cambio no hay

Ampliación de tiempo no hay

Razones

Ing. Edwin Mejía
Jefe de Supervisión de Proyectos

