

Municipalidad de Campamento, Olancho  
 Instituto de Acceso a la Información Pública  
 Reporte de Proyectos:  
 Mes: Mayo del Año 2023  
 Departamento de Infraestructura  
 Unidad Técnica Municipal



Fecha de Inicio/fecha de finalizacion	Region Presupuestario	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual
	programa	Actividad	EJECUCION	% Acumulado Ejecutado
Marzo/Junio	11	Construccion de Funeraria Municipal en el barrio suyapa	L. 117,091.65	38.07%
marzo/Mayo	15	Empedrado de calle barrio San Antonio	L. 175,600.37	76.89%
Mayo/julio	15	Proyecto Pavimentacion Barrio los Almendro, Tramo Marco Tulio Caceres hasta Carmelo Bustamante, ambos QDDG	L. 181,226.11	18.12%
	***	Actualizacion de Expedientes de los diferentes Proyectos	Servicios profesionales	Costo global
	****	Supervision y ejecucion , de proyecto de Pavimentacion barrios los Almendros y empedrado de calle barrio San Antonio y Funeraria Municipal en el barrio Suyapa	Servicios profesionales	Costo global



Mauricio Romero Gallo  
 Departamento de Infraestructura  
 Reporte de Proyectos



Alex Fernando Cano Torres  
 Unidad Técnica municipal  
 Reporte de proyectos