

Municipalidad de Campamento, Olancho

Reporte de proyectos:

Mes: Junio del 2016


Departamento de Infraestructura

Unidad Tecnica Municipal



Numero del Proyecto Region Presupuestario	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual
467	Construccion Parque Recreativo Barrio el Pino #2	L. 88,585.20	40.25%
461	Construccion de Aula Escolar Esc. Rural mixta Jose Trinidad Reyes , Aldea Rio Frio	L. 23,850.00	42.12%
461	Remodelacion Esc. Rural mixta "Selin "Flores , aldea El "Majastre"	L. 777.80	84.31%
461	Construccion Aula Escolar Esc. "Jose Antonio Dominguez" aldea La Union	L. 53,250.00	53.60%
466	Pavimentacion 3ra Avenida Calle Tomas Maldonado Frente a Café UNO- Propiedad de la Señora Mirian Elizabeth Dubon	L. 415,585.30	78.88%


 Ing. Jose M. Romero
 Unidad Tecnica municipal
 Reporte de Proyectos


 Miguel Santos
 Departamento de Infraestructura


 Ing. Alex F. Cano
 Unidad Tecnica municipal
 Reporte de proyectos