



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es - municipalidadde_campamento.@yahoo.com

Identificación el Proyecto

1. Encargado de la ejecución del Proyecto: José Miguel Santos
2. Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura
3. Nombre del Proyecto: Remodelación aula Escolar Esc. " Selin Flores"
4. Ubicación del Proyecto: Aldea El Majastre, Campamento , Olancho
5. Propósito: Mejorar las Condiciones físicas de la escuela "Selin Flores".

Con la Remodelación y mejoras de la Escuela

6. Descripción del Proyecto El proyecto consiste en la Remodelación de la Escuela de dimensiones (13.00x6.00) metros, con un pasillo Techado del 2.00 metros de ancho por 13.00 metros de largo ,
 - Repello y Pulido de paredes Dañadas
 - Cambio de 104.00 m² , de techo de aluzinc y Canaleta de 2x4"
 - Piso de Ladrillo Mosaico con 104.00 m²
 - Cambio de balconearía general 32.00 m²
 - Pintura General



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho
Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148
E-mail: municampamento@yahoo.es

Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto) : Mejorar las condiciones físicas del espacio de la enseñanza –aprendizaje del centro educativo
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece a la Escuela Selin Flores , por tanto no hay perjuicio a terceros
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
 - Nombre Completo : Javier Antonio Meléndez Velásquez
 - Numero de Identidad: 1502-1982-00396
 - Número de Teléfono: (504) 9759-5936
4. Fuentes de Financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
5. Presupuesto del Proyecto: Lps 100,000.00
6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto : 15 de Diciembre. del 2015, vía Certificación Punto de acta # 529, sesión de Corporación Municipal
7. Costo Finalización (Proyectado-) : Lps. 85,501.00
8. Fecha de Finalización (Proyectado) : Abril del 2016



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Barrio Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es

Ejecución del proyecto.

1. Variación en el costo Total del Proyecto.

La incorporación de programa Presidencial con “Chamba Vivis mejor” y el apoyo de mano de obra no calificada por parte de vecinos, beneficiarios u/o personal vinculante con el Proyecto. Reduce el costo final ejecutado del Proyecto, en un porcentaje que varía entre el 15 %, porcentaje que depende de la disponibilidad de los beneficiarios, vecinos, esta al no ser de forma constante y permanente.

2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto


No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados



Unidad Técnica Municipal
Reportes de Proyectos
Ing. José M. Romero



Unidad Técnica Municipal
Reportes de Proyectos
Ing. Alex F. Cano



Miguel Santos

Departamento de Infraestructura