



MUNICIPALIDAD DE LA ESPERANZA



CUADRO PROYECTOS - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

JUNIO 2023

IDENTIFICACION DE PROYECTO					ELABORACION DE PROYECTO							EJECUCION DE PROYECTO			
Codigo BIPM	Nombre de proyecto/actividad	Ubicación de proyecto/actividad	Propósito de proyecto/actividad	Descripción de proyecto/actividad	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamientos	Encargado de la ejecución de proyecto/actividad	Fuente de financiamiento	Monto contractual	Fecha de aprobación de proyecto	Estado actual de proyecto	Conto de finalización (proyectado)	Fecha de finalización (proyectada)	Variación en el costo total de proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
	CONFORMACION TIPO Y BALASTADO DE CALLES	CASCO URBANO, MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	DAR MANTENIMIENTO RUTINARIO A LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	CONFORMACION TIPO Y BALASTADO DE CALLE DE TIERRA	N/A	N/A	Contratista: Sr. ISLAAL OLVIN SANTOS CARDONA. Supervisión: Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L.3.660.764,66	DICIEMBRE 2022	100%	L.3.660.764,66	AGOSTO 2023	N/A	N/A
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	COLONIA VILLA HERMOSA, MUNICIPIO DE LA ESPERANZA	DAR COBERTURA DE SERVICIOS BASICOS A LA COLONIA VILLA HERMOSA	CONSTRUCCION DE 1.800 METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	N/A	N/A	Contratista: Constructora La Roca S. De R.L. De C.V. Supervisión: Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 297.000,00	DICIEMBRE 2022	40%	N/A	MARZO 2023	#VALDRI	N/A
	MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA	BARRIO LA GRUTA	DAR MANTENIMIENTO DEL PASEO LA GRUTA	MANTENIMIENTO PASEO LA GRUTA	N/A	N/A	Contratista: Sr Hector Manuel Amador Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 22.256,00	MARZO 2023	100%	L. 22.256,00	MARZO 2023	L 0,00	N/A
	MANTENIMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA	COLONIA MI ESPERANZA	DAR MANTENIMIENTO AL PARQUE LA CONVIVENCIA	MANTENIMIENTO DE PARQUE LA CONVIVENCIA	N/A	N/A	Contratista: Sr Hector Manuel Amador Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 120.015,50	MARZO 2023	100%	L. 120.015,50	ABRIL 2023	L 0,00	N/A
	MANTENIMIENTO BAÑOS PUBLICOS	BARRIO LA GRUTA	DAR MANTENIMIENTO A LOS BAÑOS PUBLICOS	MANTENIMIENTO BAÑOS PUBLICOS	N/A	N/A	Contratista: Sr Hector Manuel Amador Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 99.006,08	MARZO 2023	100%	L. 99.006,08	ABRIL 2023	L 0,00	N/A
	MANTENIMIENTO PARQUE LOPEZ	BARRIO EL CENTRO	DAR MANTENIMIENTO PARQUE LOPEZ	MANTENIMIENTO PARQUE LOPEZ	N/A	N/A	Contratista: Sr Oscar Danilo Anaya Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 30.276,50	MARZO 2024	100%	L. 30.276,50	MARZO 2023	L 0,00	N/A
	MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	BARRIO EL TEJAR	MEJORAR AL CEMENTERIO MUNICIPAL	MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL	N/A	N/A	Contratista: Ing. Pedro Javier Gomez Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 206.641,11	MAYO 2023	60%	N/A	JULIO 2023	#VALDRI	N/A
	MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	COLONIA SAN CARLOS	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL	MEJORAMIENTO DE RASTRO MUNICIPAL	N/A	N/A	Contratista: Ing. Pedro Javier Gomez Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 255.610,16	MARZO	100%	L. 255.610,16	JUNIO 2023	L 0,00	N/A
	INTERVENCION DE MURO PERIMETRAL LA POLICIA UDEF#10	BARRIO EL CENTRO	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE ADOBES	INTERVENCION DE MURO PERIMETRAL LA POLICIA UDEF#10	N/A	N/A	Contratista: Ing. Pedro Javier Gomez Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 564.209,85	JUNIO	40%	N/A	OCTUBRE 2023	N/A	N/A
	REMODELACION DE TECHO DE CENTRO DE SALUD INTEGRAL	BARRIO EL CENTRO	CONSTRUCCION DE TECHO	REMODELACION DE TECHO DE CENTRO DE SALUD INTEGRAL	N/A	N/A	Contratista: Ing. Milton Said Molina Perez Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 991.566,60	JUNIO	0%	N/A	OCTUBRE 2023	N/A	N/A
	MODULOS SANITARIOS CHOGOLA CENTRO	COMUNIDAD CHOGOLA CENTRO	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS	N/A	N/A	Contratista: Ing. Milton Said Molina Perez Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 254.045,26	JUNIO	2%	N/A	NOVIEMBRE 2023	N/A	N/A
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE TRAMO CARRETERO LEPATERIQUE SUR	COMUNIDAD LEPATERIQUE SUR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE TRAMO CARRETERO LEPATERIQUE SUR	REHABILITACION Y AMPLIACION DE TRAMO CARRETERO LEPATERIQUE SUR	N/A	N/A	Contratista: Constructora Espinosa Suazo S. De R.L. De C.V. Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 97.350,00	MAYO 2023	100%	L. 97.350,00	MAYO 2023	L 0,00	N/A
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE TRAMO CARRETERO LEPATERIQUE QUJALA	COMUNIDAD LEPATERIQUE - QUJALA	REHABILITACION Y AMPLIACION DE TRAMO CARRETERO LEPATERIQUE QUJALA	REHABILITACION Y AMPLIACION DE TRAMO CARRETERO LEPATERIQUE QUJALA	N/A	N/A	Contratista: Constructora Espinosa Suazo S. De R.L. De C.V. Unidad de Infraestructura	FONDOS MUNICIPALES	L. 395.750,00	ABRIL 2023	100%	L. 395.750,00	MAYO 2023	L 0,00	N/A

116 Oscar Camacho
U.E.H