

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



PARA: **DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS**
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA



Oficio N° 05-OP-2023

DE: **ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ**
COORDINADORA DEPARTAMENTO
OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 13 DE MARZO DEL 2023

Por este medio se remite el registro de proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de FEBRERO del 2023, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente.

cc. Archivo

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
 OBRAS PUBLICAS
 INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
 Periodo: del 01 al 28 de febrero del 2023



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO							ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO													
Ítem	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargado del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de contrato		Ampliación de Tiempo		Rescisión de Contrato					
																	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
SUPERVISION DE PROYECTOS MENORES																												
EN EJECUCION Y FINALIZADOS																												
1	15 01 027 23400 15-013-01/11-001-01	Agua y Saneamiento	Mantenimiento del relleno sanitario	Aldea Tumbador, Trujillo, Colón	Enterrar basura que ha sido colocada en el terreno para despejar el acceso y que el camión tenga área para descargar. Mejorar la calle acceso al terreno para los vehículos.	Mantenimiento del Relleno Sanitario: Se contrata maquinaria pesada para enterrar basura y dar mantenimiento a la calle de acceso. - 90 horas de Buldócer marca Caterpillar. - 40 viajes de material (acarreo interno) - 6 volquetadas de material selecto	Maquinaria para mantenimiento de calle de acceso y mantenimiento de predio del	Lixiviados	Basura bajo tierra	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L 38,780.00	14%	L 277,000.00	Fecha de Inicio: 30 de enero del 2023 Fecha de finalización estimada: 13 de febrero del 2023 Fecha de finalización real: 09 de febrero del 2023	X			X			X					
2	11 01 025 000 00147110 11-001-01 20 7	EDUCACION	Mejoramiento Esc. La Milagrosa	Barrio El Centro	Mejorar las condiciones físicas de un modulo de aulas en la segunda planta de la Esc. La Milagrosa	1. Desmontaje de puerta existente 2. Desmontaje de láminas de techo existente 3. Desmontaje de servicios sanitarios existentes 4. Suministro de cañaleras de 2x4 5. Suministro de tubos de 1-1/2x1-1/2 6. Suministro de lámina troquelada 7. Suministro de trancadores metálicos 8. Instalación de lámina Aluzinc de 20 pies en 2da planta 9. Instalación de caballete 10. Fabricación de puertas metálicas 11. Instalación de puertas metálicas 12. Instalación de servicios sanitarios 13. Instalación de urinarios 14. Reparación de portones (3 unidades) 15. Acarreo de material de desperdicios y limpieza.	Pago de mano de obra y materiales que no estaban contemplados dentro de la donación realizada con fondos de USAID.	N/A	N/A	Santos Martin Corrales	Municipalidad de Trujillo	17 de enero del 2023	L 180,000.00	100%	L 180,000.00	Fecha de Inicio: 22 de febrero del 2023 Fecha de finalización estimada: 07 de marzo del 2023 Fecha de finalización real: 03 de marzo del 2023	X			X			X					
3	15 01 082 23400 15-013-01	RED VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad, El Remolino	Mejorar las condiciones de la red vial de terracería por comunidad en todo el municipio	Volquetes de volqueta, de material selecto 48 viajes, Alquiler de motoniveladora 27 horas	Mejorar las condiciones de las calles de terracería de la Comunidad de Remolino, contratando maquinaria especializada para este fin (motoniveladora y viajes de material selecto en volqueta)	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L 150,000.00	100%	L 150,000.00	Fecha de Inicio: 28 de febrero del 2023 Fecha de finalización estimada: 09 de marzo del 2023 Fecha de finalización real: 02 de marzo del 2023	X			X			X					
4	11 01 028 000 00147110 11-001-01 20 7	EDUCACION	Seguimiento de construcción de auditorio del Colegio Oscar Ramón Nájera	Comunidad, La Brea	Crear sitios donde la población estudiantil pueda desarrollar sus actividades en las condiciones adecuadas.	1. Suministro e instalación de lámina de Aluzinc. 2. Piso de concreto simple E=10cm (sobre suelo apisonado) 3. Estrado de bloque de 11' x 40' 4. Limpieza final	Construcción de segunda etapa de auditorio del centro educativo, 135,00m2	Remoción de capa vegetal	Excavaciones para cimientos	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	17 de enero del 2023	L 250,000.00	100%	L 250,000.00	Fecha de Inicio: 28 de febrero del 2023 Fecha de finalización estimada: 20 de marzo del 2023 Fecha de finalización real: 08 de marzo del 2023	X			X			X					