

Identificación del Proyecto

Propietario del Proyecto	Municipalidad de Guanaja
Sector, subsector	Salud
Nombre del proyecto	Mejoras a calle
Ubicación del proyecto	North East Bight, Guanaja Islas de la Bahía
Propósito	Contribuir en la limpieza de esta comunidad evitando que se generen focos de contaminación como criaderos de zancudos y otro tipo de enfermedades que se derivan de la acumulación de agua y desechos.
Descripción del proyecto	Se contempla hacer la limpieza de cunetas y alcantarillas con una longitud aproximada de 1,460 metros lineales en ambos lados de la calle además de hacer una conformación a mano del terreno.

Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Elaborar una estrategia de mejoramiento de las condiciones de higiene en este sector de la isla, satisfaciendo las necesidades de salud.
Impacto Ambiental	No aplica
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No aplica
Detalles del contacto (Nombre	Municipalidad de Guanaja



[Handwritten signature]

Completo, número telefónico, Correo electrónico, entre otros)	Teléfono : 245-34582 Jorge Perdomo Jorgeperdomo204@hotmail.com
Presupuesto del proyecto	138,700.00 Lempiras
Fecha de aprobación del presupuesto Del proyecto	septiembre del 2015
Estado del proyecto (actual)	Finalizado
Fecha de finalización (proyectado)	19 abril del 2016
Fuentes de financiamiento	Transferencia Gubernamental

Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los Productos entregados de manera Trimestral	El proyecto se desarrolló de acuerdo a lo planificado
Variación en el costo del proyecto	No aplica
Variación en el alcance y duración Del proyecto	No aplica
Razones de los cambios antes mencionados	No aplica



Identificación del Proyecto

Propietario del Proyecto	Municipalidad de Guanaja
Sector, subsector	Educación
Nombre del proyecto	Proyecto Remodelación del Kinder Savannah Bight
Ubicación del proyector	Savannah Bight, Guanaja , Islas de la Bahía
Propósito	Mejorar sustancialmente la infraestructura de los centros de educación del municipio específicamente del kínder de la comunidad de Savannah Bight ya que muestra un notable deterioro que podría estar incidiendo en la baja participación escolar en las edades de entre 5 y 7 años de edad
Descripción del proyecto	Se dio mantenimiento a las paredes, se incluye resane de elementos de concreto, pintura general, rotulación, instalación y suministro de ventiladores y ventanas de PVC con errajes resistentes a la alta salinidad del sitio.

Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Alcanzr la satisfacción de los padres de familia y maestros para que de esta manera el servicio del kínder pueda ser de mejor provecho para la comunidad de Savannah Bight
Impacto Ambiental	NO APLICA
Impacto en el Terreno y Asentamiento	Es de nulo impacto, no hay trabajos importantes de excavación.
Detalles del contacto (Nombre Completo, número telefónico,	Ing. Jorge Perdomo 24534582



Correo electrónico, entre otros)	Jorgeperdomo204@hotmail.com
Fuentes de financiamiento	Transferencia estatal
Presupuesto del proyecto	L. 119,843.74
Fecha de aprobación del presupuesto Del proyecto	Septiembre 2015
Estado del proyecto (actual)	Terminado
Fecha de finalización (proyectado)	14 de abril del 2016

Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los Productos entregados de manera Trimestral	El proyecto ofrece el servicio previsto y se considera como exitoso para el entorno de la comunidad de Savannah Bight
Variación en el costo del proyecto	No Aplica
Variación en el alcance y duración Del proyecto	No Aplica
Razones de los cambios antes mencionados	No Aplica



Identificación del Proyecto

Propietario del Proyecto	Municipalidad de Guanaja
Sector, subsector	Educación
Nombre del proyecto	Remodelación kínder Brisas del Mitch
Ubicación del proyecto	Brisas del Mitch, Guanaja Islas de la Bahía
Propósito	Mejorar las condiciones del centro educativo, además de proveer un espacio adecuado para el aprendizaje y enseñanza tanto a los alumnos como a los maestros. Elevar el valor de los bienes del estado así como de mejorar la calidad de la educación en el municipio de guanaja
Descripción del proyecto	Consiste principalmente en la reparación del mobiliario (Sillas, pupitres etc.), en el suministro e instalación de ventanas de pvc, tallado de elementos, pintura a dos manos en el interior como en el exterior del centro educativo. Además de una limpieza general del terreno.

Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Mejorar la calidad de la educación en el municipio.
Impacto Ambiental	No aplica
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No aplica
Detalles del contacto (Nombre Completo, número telefónico, Correo electrónico, entre otros)	Municipalidad de Guanaja Teléfono : 245-34582 Jorge Perdomo: jorgeperdomo204@hotmail.com



Presupuesto del proyecto	108,394.05 Lempiras
Fecha de aprobación del presupuesto Del proyecto	septiembre del 2015
Estado del proyecto (actual)	Finalizado
Fecha de finalización (proyectado)	4 abril del 2016
Fuentes de financiamiento	Transferencia Gubernamental

Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los Productos entregados de manera Trimestral	El proyecto se desarrolló de acuerdo a lo planificado
Variación en el costo del proyecto	No aplica
Variación en el alcance y duración Del proyecto	No aplica
Razones de los cambios antes mencionados	No aplica



Identificación del Proyecto

Propietario del Proyecto	Municipalidad de Guanaja
Sector, subsector	Seguridad
Nombre del proyecto	Construcción de calle pavimentada tramo 2 Mangrove Bight
Ubicación del proyecto	Mangrove Bight, Guanaja Islas de la Bahía
Propósito	Mejorar la vía de acceso a la comunidad de Mangrove Bight construyendo una ruta adecuada para la circulación de sus pobladores ya que en la estación lluviosa se dificulta el tránsito a esta comunidad.
Descripción del proyecto	El proyecto de pavimentación del 2 tramo implica realizar una conformación en el terreno, hacer una estabilización del suelo con material granular luego colocar las losas de concreto con un espesor de 10 centímetros lo que nos permite tener una gran resistencia para el tránsito de vehículos. Como una obra complementaria de mitigación de construirá una cuneta lateral para el drenaje de aguas pluviales.

Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Proveer una mejor circulación teniendo una vía pavimentada que puede ser usada tanto en invierno como en verano.
Impacto Ambiental	No aplica



Impacto en el Terreno y Asentamiento	No aplica
Detalles del contacto (Nombre Completo, número telefónico, Correo electrónico, entre otros)	Municipalidad de Guanaja Teléfono : 245-34582 Jorge Perdomo Jorgeperdomo204@hotmail.com
Presupuesto del proyecto	563,144.65 Lempiras
Fecha de aprobación del presupuesto Del proyecto	septiembre del 2015
Estado del proyecto (actual)	Finalizado
Fecha de finalización (proyectado)	14 Abril del 2016
Fuentes de financiamiento	Transferencia Gubernamental

Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los Productos entregados de manera Trimestral	El proyecto se desarrolló de acuerdo a lo planificado
Variación en el costo del proyecto	No aplica
Variación en el alcance y duración Del proyecto	No aplica
Razones de los cambios antes mencionados	No aplica



Identificación del Proyecto

Propietario del Proyecto	Municipalidad de Guanaja
Sector, subsector	Seguridad
Nombre del proyecto	Construcción de Muro de Retención
Ubicación del proyecto	Mangrove Bight, Guanaja Islas de la Bahía
Propósito	Evitar que el terreno siga cediendo ante el oleaje del mar controlándolo por medio de una estructura que funciona como barrera y a la misma vez como retención del suelo.
Descripción del proyecto	El proyecto del muro de retención se construirá con concreto prefabricado que tendrá una resistencia de 3,500 psi (libras por pulgada cuadradas) implementando un sistema de pilotes incados y ahogados a cada 40 m con una altura efectiva de 3 metros

Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Se contempla tener una obra que garantice la seguridad de todos los ciudadanos y así poder evitar tragedias que se podrían acontecer.
Impacto Ambiental	No aplica
Impacto en el Terreno y Asentamiento	área utilizada como relleno
Detalles del contacto (Nombre	Municipalidad de Guanaja



Completo, número telefónico, Correo electrónico, entre otros)	Teléfono : 245-34582 Jorge Perdomo Jorgeperdomo204@hotmail.com
Presupuesto del proyecto	534,924.00 Lempiras
Fecha de aprobación del presupuesto Del proyecto	septiembre del 2015
Estado del proyecto (actual)	Finalizado
Fecha de finalización (proyectado)	14 Abril del 2016
Fuentes de financiamiento	Transferencia Gubernamental

Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los Productos entregados de manera Trimestral	El proyecto se desarrolló de acuerdo a lo planificado
Variación en el costo del proyecto	No aplica
Variación en el alcance y duración Del proyecto	No aplica
Razones de los cambios antes mencionados	No aplica

